

Agosto

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL
Y REGIONAL

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2020

Municipio: EL NARANJO

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto: MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-4831	EL NARANJO / COMBUSTIBLE Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA CONTRALORIA INTERNA	34,863.51	0.00	34,863.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	0 %	0 %	2 PERSONA	100.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUANA MARIA RESENDIZ	0	0
		34,863.51	0.00	34,863.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1960	EL NARANJO / SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS OFICIALES	200,430.28	0.00	200,430.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	0 %	0 %	10 PERSONA	4.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	0
		200,430.28	0.00	200,430.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-5581	EL NARANJO / AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SATURNINO CEDILLO ENTRE PRIV. JORGE PASQUEL Y GUSTAVO DIAZ ORDAZ	72,809.32	0.00	72,809.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-09-2020 / 30-10-2020	0 %	0 %	60 PERSONA	1,200.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDGAR MANUEL CRUZ LARRAGA	0	0
		72,809.32	0.00	72,809.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1884	EL NARANJO / MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE MANUEL JOSE OTHON ENTRE JORGE PASQUEL Y FRANCISCO I MADERO	201,332.27	0.00	201,332.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	23-03-2020 / 30-04-2020	100 %	100 %	50 PERSONA	300.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	0
2020-1945	MAGUEY DE ORIENTE / MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	289,950.70	0.00	289,950.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2020 / 01-05-2020	0 %	0 %	50 PERSONA	100.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	0
		491,282.97	0.00	491,282.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: RED DE DRENAJE PLUVIAL


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-4877	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CARRETERA AL INGENIO	578,633.69	0.00	578,633.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2020 / 31-08-2020	40 %	35 %	100 VIVIENDA	150.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	MATERIALES VILLANUEVA	0	0
		578,633.69	0.00	578,633.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: RED DE DRENAJE SANITARIO


PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL NARANJO



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
EL NARANJO, S.L.P.
2018 2021


COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



COORDINACION DE
DESARROLLO SOCIAL
H. AYUNTAMIENTO
EL NARANJO, S.L.P.
2018 - 2021

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1946	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y MARIANO ABASOLO	426,393.25	0.00	426,393.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2020 / 01-06-2020	0 %	0 %	50 PERSONA	200.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	0
2020-1948	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE PONCIANO ARRIAGA Y JORGE PASQUEL	183,833.09	0.00	183,833.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2020 / 02-06-2020	0 %	0 %	50 PERSONA	150.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	0
2020-1950	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE LA RED DEL DRENAJE SANITARIO EN LA LATERAL DE AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE CAMINO RIVERA DEL RIO Y EMILIANO ZAPATA	162,707.84	0.00	162,707.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2020 / 30-04-2020	100 %	100 %	30 PERSONA	200.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	VILLANUEVA	0	0
2020-4878	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 1	158,554.60	0.00	158,554.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2020 / 30-06-2020	90 %	83 %	8 VIVIENDA	120.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	MATERIALES VILLANUEVA	0	0
		931,488.78	0.00	931,488.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:RED DE DRENAJE PLUVIAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-4880	EL NARANJO / DESAZOLVE DE ARROYO CACHACERO	1,198,005.65	0.00	1,198,005.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	06-07-2020 / 05-08-2020	60 %	30 %	9,500 PERSONA	1,200.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA FMX	0	0
		1,198,005.65	0.00	1,198,005.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1889	EL NARANJO / MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL JOSE OTHON	495,809.67	0.00	495,809.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-03-2020 / 10-04-2020	0 %	0 %	50 PERSONA	300.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
		495,809.67	0.00	495,809.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1908	COLONIA SALTO DEL AGUA / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SATURNINO CEDILLO	222,919.92	0.00	222,919.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2020 / 31-05-2020	0 %	0 %	20 PERSONA	400.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	BASICOS DE LA CONSTRUCCION	0	0
2020-4751	EL LIMONAL / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AVENIDA CONSTITUCION	499,466.70	0.00	499,466.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2020 / 26-12-2020	0 %	0 %	200 PERSONA	600.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SRAEL PINA GARCIA	0	0
2020-5540	EL LIMONAL / CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA	303,779.40	0.00	303,779.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	08-08-2020 / 30-10-2020	0 %	0 %	50 PERSONA	250.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDGAR MANUEL CRUZ LARRAGA	0	0
2020-5543	MAITINEZ / CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PLAN DE SAN LUIS	312,283.82	0.00	312,283.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-08-2020 / 30-10-2020	0 %	0 %	50 PERSONA	120.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	XAVIER ERNESTO PEREZ CANTU	0	0
		1,338,449.84	0.00	1,338,449.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:COMEDORES COMUNITARIOS*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1851	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	867,418.62	0.00	867,418.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-06-2020 / 10-08-2020	50 %	50 %	1,000 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDGAR MANUEL CRUZ	0	0
		867,418.62	0.00	867,418.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											


PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL NARANJO



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
EL NARANJO, S.L.P
2018 2021


COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



COORDINACION DE
DESARROLLO SOCIAL
H. AYUNTAMIENTO
EL NARANJO, S.L.P
2018 - 2021

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:GUARNICIONES Y BANQUETAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1800	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MANUEL JOSE OTHON ENTRE JORGE PASQUEL Y FRANCISCO I MADERO	342,015.08	0.00	342,015.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-03-2020 / 30-04-2020	0 %	0 %	50 PERSONA	500.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	0
2020-4921	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES ANASTACIO BUSTAMANTE Y VICENTE GUERRERO	409,186.73	0.00	409,186.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2020 / 31-12-2020	0 %	0 %	500 PERSONA	145.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDGAR MANUEL CRUZ LARRAGA	0	0
2020-1903	EL SABINITO PLAN DEL NARANJO / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PASTORA	59,391.02	0.00	59,391.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-03-2020 / 30-04-2020	50 %	50 %	30 PERSONA	100.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	0
		810,592.83	0.00	810,592.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:MUROS DE CONTENCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1971	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LATERAL AV. MIGUEL HIDALGO	201,095.30	0.00	201,095.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2020 / 30-06-2020	70 %	64 %	50 PERSONA	200.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MATERIALES VILLANUEVA	0	0
2020-5545	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN MARGEN DEL RIO NARANJO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	20-08-2020 / 08-12-2020	0 %	0 %	100 PERSONA	120.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALFONSO SERERDO MARTINEZ SANCHEZ	0	0
		751,095.30	0.00	751,095.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION (INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA Y ARENA)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1872	COLONIA SALTO DEL AGUA / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE SATURNINO CEDILLO Y BENITO JUAREZ	1,179,301.24	0.00	1,179,301.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2020 / 31-08-2020	95 %	100 %	100 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA TMX	0	0
2020-1896	EL NARANJO / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE MANUEL JOSE OTHON Y BLAS ESCONTRIA	454,941.46	0.00	454,941.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-03-2020 / 30-04-2020	99 %	99 %	50 PERSONA	400.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	0
		1,634,242.70	0.00	1,634,242.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:VADO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-4908	MAITINEZ / CONSTRUCCION DE VADO EN MAITINEZ	2,181,344.02	0.00	1,781,344.02	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	CONTRATO	01-06-2020 / 30-11-2020	20 %	30 %	200 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	XAVIER ERNESTO PEREZ CANTU	0	0
		2,181,344.02	0.00	1,781,344.02	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO */


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-4914	EL NARANJO / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	299,999.00	0.00	299,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2020 / 31-07-2020	0 %	0 %	100 PERSONA	100.00 ACCION ACOMETIDA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
2020-5576	EL NARANJO / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (ADQUISICION DE FOCOS)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-09-2020 / 30-10-2020	0 %	0 %	200 PERSONA	500.00 ACCION LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
		379,999.00	0.00	379,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)


PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL NARANJO



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
EL NARANJO, S.L.P.
2018 2021


COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



COORDINACION DE
DESARROLLO SOCIAL
H. AYUNTAMIENTO
EL NARANJO, S.L.P.
2018 - 2021

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-4752	EL NARANJO / MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE BANCO DE CALLE MIGUEL BARRAGAN ENTRE FRANCISCO I MADERO Y LAZARO CARDENAS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2020 / 31-05-2020	0 %	0 %	50 PERSONA	300.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-3832	EL NARANJO / REHABILITACION DE CALLES FIDEL VELAZQUEZ, JORGE PASQUEL Y LOPEZ MATEOS EN CABECERA MUNICIPAL EL NARANJO	2,953,114.03	2,953,114.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-10-2020 / 15-12-2020	0 %	0 %	473 PERSONA	12,800.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO		141587	0
		2,953,114.03	2,953,114.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1073	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JN GONZALE CABALLERO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2020 / 30-06-2020	0 %	0 %	80 ALUMNO	1.00 BARRA PERIMETRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	0
2020-1893	LA CONCEPCION / CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN J.N. JESUS R ALDERETE	168,676.30	0.00	168,676.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-03-2020 / 10-04-2020	10 %	10 %	80 ALUMNO	1.00 CANCHA DEPORTIVA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	0
		168,676.30	0.00	168,676.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:LINEA DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-5554	KILOMETRO CUARENTA Y DOS / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE AMPL JOSE MARIA MORELOS	39,999.55	0.00	39,999.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	07-08-2020 / 30-09-2020	0 %	0 %	10 PERSONA	2.00 POSTE	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
		39,999.55	0.00	39,999.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1914	EL NARANJO / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE JACARANDAS	27,518.85	0.00	27,518.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	10-03-2020 / 30-04-2020	0 %	0 %	4 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	SFE	0	0
2020-4913	EL NARANJO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN CALLE JUAN ALVAREZ	9,142.84	0.00	9,142.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2020 / 31-08-2020	0 %	0 %	10 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SFE	0	0
2020-1926	EL NARANJO / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PINA	18,426.41	0.00	18,426.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2020 / 25-05-2020	0 %	0 %	10 PERSONA	1.00 POSTE	ACCION	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	0
2020-1952	EL NARANJO / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LINDEROS	22,044.43	0.00	22,044.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2020 / 31-05-2020	0 %	0 %	10 PERSONA	2.00 POSTE	ACCION	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	0
2020-1927	KILOMETRO CUARENTA Y DOS / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EJIDO KM 42	738,010.35	0.00	738,010.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2020 / 30-06-2020	70 %	69 %	20 PERSONA	5.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
2020-6424	LA SOLEDAD / AMPLIACION DE RED ELECTRICA (LA SOLEDAD)	18,512.00	0.00	18,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	30-10-2020 / 30-11-2020	0 %	0 %	5 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SFE	0	0
2020-1953	MINAS VIEJAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLES 18 DE MARZO Y 20 DE NOVIEMBRE	333,303.19	0.00	333,303.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2020 / 31-07-2020	66 %	61 %	50 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
		1,166,958.07	0.00	1,166,958.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES, SOLAR, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA ETC.)


PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL NARANJO



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
EL NARANJO, S.L.P
2018 2021


COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



COORDINACION DE
DESARROLLO SOCIAL
H. AYUNTAMIENTO
EL NARANJO, S.L.P
2018 - 2021

Proyecto:CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1913	EL NARANJO / EQUIPAMIENTO CON PLANTAS SOLARES	539,678.54	0.00	539,678.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-04-2020 / 31-05-2020	30 %	50 %	12 PERSONA	12.00 EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
		539,678.54	0.00	539,678.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:ABREVADEROS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1928	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE BORDOS CON FINES DE ABREVADERO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	0 %	0 %	100 PRODUCTOR	100.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	0
		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1929	EL NARANJO / ADQUISICION DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS	1,237,507.45	0.00	618,753.79	0.00	0.00	0.00	0.00	618,753.66	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	22-05-2020 / 30-10-2020	0 %	0 %	500 PRODUCTOR	500.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	0
2020-4894	EL NARANJO / ADQUISICION DE BOMBAS ASPERSORAS CAP. 20 LITROS	40,950.00	0.00	10,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30,712.50	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2020 / 27-11-2020	0 %	0 %	50 PRODUCTOR	50.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MATERIALES PARA DESARROLLO EN MEXICO SA DE CV	0	0
		1,278,457.45	0.00	628,991.29	0.00	0.00	0.00	0.00	649,466.16	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TO INFRAESTRUCTURA FORESTAL, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:MEJORAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1955	EL SABINITO / CONVENIO PARA EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS AMBIENTALES (CONAFOR)	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-05-2020 / 10-07-2020	0 %	0 %	50 PRODUCTOR	100.00 HECTAREA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	0
2020-1954	LA SOLEDAD / CONVENIO PARA EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS AMBIENTALES (CONAFOR)	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2020 / 10-07-2020	0 %	0 %	50 PRODUCTOR	50.00 HECTAREA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	0
		2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-5470	LOS CHARCOS DE ORIENTE / MEJORAMIENTO DE CAMINO AL EJIDO CHARCOS DE ORIENTE	134,275.80	0.00	134,275.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2020 / 30-09-2020	0 %	0 %	100 PERSONA	1.00 KILOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
		134,275.80	0.00	134,275.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-4796	LOS ALAMOS DE ARRIBA / CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN CAMINO PRINCIPAL ALAMOS DE ABAJO A ALAMOS DE ARRIBA	105,373.17	0.00	0.00	105,373.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	30-04-2020 / 03-06-2020	0 %	0 %	10 PERSONA	5.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
		105,373.17	0.00	0.00	105,373.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
------	-------------------------	-------	------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	-----------	---------------	-------	------	----------	-------------	-------------	-------------

PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL NARANJO



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
EL NARANJO, S.L.P
2018 2021

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



COORDINACION DE
DESARROLLO SOCIAL
H. AYUNTAMIENTO
EL NARANJO, S.L.P
2018 - 2021

2020-4787	LA MUTUA / CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CAMPO DE BEIS BOL	109,045.38	0.00	0.00	109,045.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	30-04-2020 / 06-06-2020	0 %	0 %	200 PERSONAS	1.00 ESPACIO MULTIDEPORATIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE		0	0
		109,045.38	0.00	0.00	109,045.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Subprograma: SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Proyecto: MEJORAMIENTO

2020-4753	EL NARANJO / EVALUACION DE RECURSOS FEDERALES	477,000.00	0.00	0.00	477,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	0 %	0 %	1 PERSONA	1.00 BILIOTECA MUNICIPAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE		0	0
		477,000.00	0.00	0.00	477,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: UF INFRAESTRUCTURA TURISTICA, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: AREAS NATURALES

2020-4786	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN AREA RECREATIVA	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04-05-2020 / 07-07-2020	0 %	0 %	2,500 PERSONAS	1.00 SERVICIOS SANITARIOS	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE		0	0
		290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma: ACCION COMPLEMENTARIA Proyecto: REHABILITACION O ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO CON FINES DE RELLENO SANITARIO

2020-4875	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN EL RELLENO SANITARIO	367,000.00	0.00	0.00	367,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2020 / 31-05-2020	30 %	70 %	18,600 PERSONAS	1.30 HECTAREAS	OBRA	AYUNTAMIENTO	PEMAPE		0	0
		367,000.00	0.00	0.00	367,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma: RELLENO SANITARIO Proyecto: MANTENIMIENTO

2020-4874	EL NARANJO / MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	994,667.09	0.00	0.00	994,667.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	60 %	0 %	500 PERSONAS	20.00 HECTAREAS	ACCION	AYUNTAMIENTO	EDUARDO DIAZ DE LEON LUCAS		0	0
		994,667.09	0.00	0.00	994,667.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma: APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto: APOYO ALIMENTARIO

2020-4793	EL NARANJO / ADQUISICION DE DESPENSAS PARA ATENCION DE GRUPOS VULNERABLES	248,049.14	0.00	0.00	248,049.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2020 / 31-05-2020	0 %	0 %	1,100 PERSONAS	1,100.00 DESPENSAS	ACCION	AYUNTAMIENTO	BARROTERA DE VALLES		0	0
		248,049.14	0.00	0.00	248,049.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma: MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto: MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

2020-4798	EL NARANJO / COMPRA DE MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	207,959.74	0.00	0.00	207,959.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	0 %	0 %	13 PERSONAS	100.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUANA MARIA RESENDIZ		0	0
-----------	---	------------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	--------------------------	-------------------------	-----	-----	-------------	---------------------------	--------	--------------	----------------------	--	---	---


PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL NARANJO

 **PRESIDENCIA**
H. AYUNTAMIENTO
EL NARANJO, S.L.P
2018 2021


COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

 **COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL**
H. AYUNTAMIENTO
EL NARANJO, S.L.P
2018 - 2021

