

Noviembre

SECRETARÍA DE  
DESARROLLO SOCIAL  
Y REGIONAL

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2020

Municipio: EL NARANJO

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto: MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-4831	EL NARANJO / COMBUSTIBLE Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA CONTRALORIA INTERNA	34,863.51	0.00	34,863.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	0 %	0 %	2 PERSONA	100.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUANA MARIA RESENDIZ	0	0
		34,863.51	0.00	34,863.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1960	EL NARANJO / SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS OFICIALES	200,430.28	0.00	200,430.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	0 %	0 %	10 PERSONA	4.00 VEHICULO	REACCION	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	0
		200,430.28	0.00	200,430.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-6581	EL NARANJO / AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SATURNINO CEDILLO ENTRE PRIV. JORGE PASQUEL Y GUSTAVO DIAZ ORDAZ	72,809.32	0.00	72,809.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-09-2020 / 30-10-2020	0 %	0 %	60 PERSONA	1,200.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDGAR MANUEL CRUZ LARRAGA	0	0
		72,809.32	0.00	72,809.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1684	EL NARANJO / MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE MANUEL JOSE OTHON ENTRE JORGE PASQUEL Y FRANCISCO I MADERO	201,332.27	0.00	201,332.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	23-03-2020 / 30-04-2020	100 %	100 %	50 PERSONA	300.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	0
2020-1945	MAGUEY DE ORIENTE / MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	289,950.70	0.00	289,950.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2020 / 01-06-2020	0 %	0 %	50 PERSONA	100.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	0
		491,282.97	0.00	491,282.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: RED DE DRENAJE PLUVIAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-4877	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CARRETERA AL INGENIO	578,633.69	0.00	578,633.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2020 / 31-08-2020	40 %	35 %	100 VIVIENDA	150.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	MATERIALES WILLANUEVA	0	0
		578,633.69	0.00	578,633.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: RED DE DRENAJE SANITARIO



PRESIDENCIA  
H. AYUNTAMIENTO  
EL NARANJO, S.L.P.  
2018 2021

PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL NARANJO



COORDINACION DE  
DESARROLLO SOCIAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EL NARANJO, S.L.P.  
2018 - 2021

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1045	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y MARIANO ABASOLO	426,393.25	0.00	426,393.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2020 / 01-06-2020	0 %	0 %	50 PERSONA	200.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	0
2020-1948	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE PONCIANO ARRIAGA Y JORGE PASQUEL	183,833.09	0.00	183,833.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2020 / 02-06-2020	0 %	0 %	50 PERSONA	150.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	0
2020-1950	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE LA RED DEL DRENAJE SANITARIO EN LA LATERAL DE AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE CAMINO RIVERA DEL RIO Y EMILIANO ZAPATA	162,707.84	0.00	162,707.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2020 / 30-04-2020	100 %	100 %	30 PERSONA	200.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	MILLANUEVA	0	0
2020-4878	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 1	158,554.60	0.00	158,554.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2020 / 30-06-2020	90 %	83 %	8 VIVIENDA	120.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	MATERIALES MILLANUEVA	0	0
		931,488.78	0.00	931,488.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:RED DE DRENAJE PLUVIAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-4880	EL NARANJO / DESAZOLVE DE ARROYO CACHACERO	1,198,005.65	0.00	1,198,005.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	06-07-2020 / 05-08-2020	60 %	30 %	9,500 PERSONA	1,200.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA TMX	0	0
		1,198,005.65	0.00	1,198,005.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1899	EL NARANJO / MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL JOSE OTHON	495,809.67	0.00	495,809.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-03-2020 / 10-04-2020	0 %	0 %	50 PERSONA	300.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
		495,809.67	0.00	495,809.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1908	COLONIA SALTO DEL AGUA / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SATURNINO CEDILLO	222,919.92	0.00	222,919.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2020 / 31-05-2020	0 %	0 %	20 PERSONA	400.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	BASICOS DE LA CONSTRUCCION	0	0
2020-4751	EL LIMONAL / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AVENIDA CONSTITUCION	499,466.70	0.00	499,466.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2020 / 28-12-2020	0 %	0 %	200 PERSONA	500.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ISRAEL PINA GARCIA	0	0
2020-5540	EL LIMONAL / CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA	303,779.40	0.00	303,779.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	08-08-2020 / 30-10-2020	0 %	0 %	50 PERSONA	250.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDGAR MANUEL CRUZ LARRAGA	0	0
2020-5543	MAITINEZ / CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PLAN DE SAN LUIS	312,283.82	0.00	312,283.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-08-2020 / 30-10-2020	0 %	0 %	50 PERSONA	120.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	XAVIER ERNESTO PEREZ CANTU	0	0
		1,338,449.84	0.00	1,338,449.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:COMEDORES COMUNITARIOS\*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1151	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	867,418.62	0.00	867,418.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-06-2020 / 10-08-2020	50 %	50 %	1,000 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDGAR MANUEL CRUZ	0	0
		867,418.62	0.00	867,418.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL NARANJO



PRESIDENCIA  
H. AYUNTAMIENTO  
EL NARANJO, S.L.P  
2018 2021

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



COORDINACION DE  
DESARROLLO SOCIAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EL NARANJO, S.L.P  
2018 - 2021

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:GUARNICIONES Y BANQUETAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1800	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MANUEL JOSE OTHON ENTRE JORGE PASQUEL Y FRANCISCO I MADERO	342,015.08	0.00	342,015.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-03-2020 / 30-04-2020	0 %	0 %	50 PERSONA	500.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	0
2020-4921	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES ANASTACIO BUSTAMANTE Y VICENTE GUERRERO	409,186.73	0.00	409,186.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2020 / 31-12-2020	0 %	0 %	500 PERSONA	145.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDGAR MANUEL CRUZ LARRAGA	0	0
2020-1903	EL SABINITO PLAN DEL NARANJO / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PASTORA	59,391.02	0.00	59,391.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-03-2020 / 30-04-2020	50 %	50 %	30 PERSONA	100.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	0
		810,592.83	0.00	810,592.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:MUROS DE CONTENCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1971	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LATERAL AV. MIGUEL HIDALGO	201,095.30	0.00	201,095.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2020 / 30-08-2020	70 %	64 %	50 PERSONA	200.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MATERIALES VILLANUEVA	0	0
2020-5546	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN MARGEN DEL RIO NARANJO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	20-08-2020 / 08-12-2020	0 %	0 %	100 PERSONA	120.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALFONSO GERERDO MARTINEZ SANCHEZ	0	0
		751,095.30	0.00	751,095.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION ( INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADQUIN, PIEDRA Y ARENA)\*\*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1972	COLONIA SALTO DEL AGUA / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE SATURNINO CEDILLO Y BENITO JUAREZ	1,179,301.24	0.00	1,179,301.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2020 / 31-08-2020	95 %	100 %	100 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA TMX	0	0
2020-1898	EL NARANJO / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE MANUEL JOSE OTHON Y BLAS ESCONTRIA	454,941.46	0.00	454,941.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-03-2020 / 30-04-2020	99 %	99 %	50 PERSONA	400.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	0
		1,634,242.70	0.00	1,634,242.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:VADO\*\*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-4908	MAITINEZ / CONSTRUCCION DE VADO EN MAITINEZ	2,181,344.02	0.00	1,781,344.02	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	CONTRATO	01-06-2020 / 30-11-2020	20 %	30 %	200 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	XAVIER ERNESTO PEREZ CANTU	0	0
		2,181,344.02	0.00	1,781,344.02	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00											



Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO \*/

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-4914	EL NARANJO / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	299,999.00	0.00	299,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2020 / 31-07-2020	0 %	0 %	100 PERSONA	100.00 ACCION COMUNITARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
2020-5576	EL NARANJO / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (ADQUISICION DE FOCOS)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-09-2020 / 30-10-2020	0 %	0 %	200 PERSONA	500.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
		379,999.00	0.00	379,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL NARANJO

  
**PRESIDENCIA**  
H. AYUNTAMIENTO  
EL NARANJO, S.L.P.  
2018 2021

  
COORDINACION DE  
DESARROLLO SOCIAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EL NARANJO, S.L.P.  
2018 - 2021  
  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1752	EL NARANJO / MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE BANCO DE CALLE MIGUEL BARRAGAN ENTRE FRANCISCO I MADERO Y LAZARO CARDENAS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2020 / 31-05-2020	0 %	0 %	50 PERSONA	300.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-3832	EL NARANJO / REHABILITACION DE CALLES FIDEL VELAZQUEZ, JORGE PASQUEL Y LOPEZ MATEOS EN CABECERA MUNICIPAL EL NARANJO	2,953,114.03	2,953,114.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-10-2020 / 15-12-2020	0 %	0 %	473 PERSONA	12,800.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO		141587	0
		2,953,114.03	2,953,114.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PREESCOLAR**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1973	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JN GONZALE CABALLERO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2020 / 30-06-2020	0 %	0 %	80 ALUMNO	1.00 BARRA PERIMETRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	0
2020-1893	LA CONCEPCION / CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN J.N. JESUS R ALDERETE	168,676.30	0.00	168,676.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-03-2020 / 10-04-2020	10 %	10 %	80 ALUMNO	1.00 CANCHA DEPORTIVA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	0
		168,676.30	0.00	168,676.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:LINEA DE DISTRIBUCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-5554	KILOMETRO CUARENTA Y DOS / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE AMPL JOSE MARIA MORELOS	39,999.55	0.00	39,999.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	07-08-2020 / 30-09-2020	0 %	0 %	10 PERSONA	2.00 POSTE	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
		39,999.55	0.00	39,999.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1914	EL NARANJO / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE JACARANDAS	27,518.85	0.00	27,518.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	10-03-2020 / 30-04-2020	0 %	0 %	4 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CFE	0	0
2020-4913	EL NARANJO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN CALLE JUAN ALVAREZ	9,142.84	0.00	9,142.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2020 / 31-08-2020	0 %	0 %	10 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CFE	0	0
2020-1928	EL NARANJO / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PINA	18,426.41	0.00	18,426.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2020 / 25-05-2020	0 %	0 %	10 PERSONA	1.00 POSTE	ACCION	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	0
2020-1952	EL NARANJO / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LINDEROS	22,044.43	0.00	22,044.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2020 / 31-05-2020	0 %	0 %	10 PERSONA	2.00 POSTE	ACCION	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	0
2020-1927	KILOMETRO CUARENTA Y DOS / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EJIDO KM 42	738,010.35	0.00	738,010.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2020 / 30-06-2020	70 %	69 %	20 PERSONA	5.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
2020-6424	LA SOLEDAD / AMPLIACION DE RED ELECTRICA (LA SOLEDAD)	18,512.00	0.00	18,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	30-10-2020 / 30-11-2020	0 %	0 %	5 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	ACCION	AYUNTAMIENTO	CFE	0	0
2020-1953	MINAS VIEJAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLES 18 DE MARZO Y 20 DE NOVIEMBRE	333,303.19	0.00	333,303.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2020 / 31-07-2020	66 %	61 %	50 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
		1,166,958.07	0.00	1,166,958.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES, SOLAR, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA ETC.)**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL NARANJO



**PRESIDENCIA**  
H. AYUNTAMIENTO  
EL NARANJO, S.L.P.  
2018 2021

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



COORDINACION DE  
DESARROLLO SOCIAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EL NARANJO, S.L.P.  
2018 - 2021

Proyecto:CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1913	EL NARANJO / EQUIPAMIENTO CON PLANTAS SOLARES	539,678.54	0.00	539,678.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-04-2020 / 31-05-2020	30 %	50 %	12 PERSONA	12.00 EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
		539,678.54	0.00	539,678.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:ABREVADEROS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1928	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE BORDOS CON FINES DE ABREVADERO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	0 %	0 %	100 PRODUCTOR	100.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	0
		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1929	EL NARANJO / ADQUISICION DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS	1,237,507.45	0.00	618,753.79	0.00	0.00	0.00	0.00	618,753.66	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	22-05-2020 / 30-10-2020	0 %	0 %	500 PRODUCTOR	600.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	0
2020-4894	EL NARANJO / ADQUISICION DE BOMBAS ASPERSORAS CAP. 20 LITROS	40,950.00	0.00	10,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30,712.50	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2020 / 27-11-2020	0 %	0 %	50 PRODUCTOR	50.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MATERIALES PARA DESARROLLO EN MEXICO SA DE CV	0	0
		1,278,457.45	0.00	628,991.29	0.00	0.00	0.00	0.00	649,466.16	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TO INFRAESTRUCTURA FORESTAL, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:MEJORAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1955	EL SABINITO / CONVENIO PARA EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS AMBIENTALES (CONAFOR)	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-05-2020 / 10-07-2020	0 %	0 %	50 PRODUCTOR	100.00 HECTAREA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	0
2020-1954	LA SOLEDAD / CONVENIO PARA EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS AMBIENTALES (CONAFOR)	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2020 / 10-07-2020	0 %	0 %	50 PRODUCTOR	50.00 HECTAREA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	0
		2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-5470	LOS CHARCOS DE ORIENTE / MEJORAMIENTO DE CAMINO AL EJIDO CHARCOS DE ORIENTE	134,275.80	0.00	134,275.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2020 / 30-09-2020	0 %	0 %	100 PERSONA	1.00 KILOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
		134,275.80	0.00	134,275.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-4796	LOS ALAMOS DE ARRIBA / CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN CAMINO PRINCIPAL ALAMOS DE ABAJO A ALAMOS DE ARRIBA	105,373.17	0.00	0.00	105,373.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	30-04-2020 / 03-06-2020	0 %	0 %	10 PERSONA	5.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
		105,373.17	0.00	0.00	105,373.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
------	-------------------------	-------	------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	------------	---------------	-------	-----------	----------	-------------	-------------	-------------

PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL NARANJO



PRESIDENCIA  
H. AYUNTAMIENTO  
EL NARANJO, S.L.P.  
2018 2021

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



COORDINACION DE  
DESARROLLO SOCIAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EL NARANJO, S.L.P.  
2018 - 2021

2020-4787	LA MUTUA / CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CAMPO DE BEIS BOL	109,045.39	0.00	0.00	109,045.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	30-04-2020 / 06-08-2020	0 %	0 %	200 PERSONA	1.00 ESPACIO MULTIDEPORATIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
		109,045.39	0.00	0.00	109,045.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Subprograma: SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Proyecto: MEJORAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2020-4753	EL NARANJO / EVALUACION DE RECURSOS FEDERALES	477,000.00	0.00	0.00	477,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	0 %	0 %	1 PERSONA	1.00 BIBLIOTECA MUNICIPAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0	
		477,000.00	0.00	0.00	477,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: UF INFRAESTRUCTURA TURISTICA, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: AREAS NATURALES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2020-4786	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN AREA RECREATIVA	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04-05-2020 / 07-07-2020	0 %	0 %	2,500 PERSONA	1.00 SERVICIOS SANITARIOS	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0	
		290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma: ACCION COMPLEMENTARIA Proyecto: REHABILITACION O ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO CON FINES DE RELLENO SANITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2020-4875	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN EL RELLENO SANITARIO	367,000.00	0.00	0.00	367,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2020 / 31-05-2020	30 %	70 %	18,800 PERSONA	1.30 HECTAREA	OBRA	AYUNTAMIENTO	FEMAPE	0	0	
		367,000.00	0.00	0.00	367,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma: RELLENO SANITARIO Proyecto: MANTENIMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2020-4874	EL NARANJO / MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	994,667.09	0.00	0.00	994,667.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	60 %	0 %	500 PERSONA	20.00 HECTAREA	ACCION	AYUNTAMIENTO	EDUARDO DIAZ DE LEON LUCAS	0	0	
		994,667.09	0.00	0.00	994,667.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma: APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto: APOYO ALIMENTARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2020-4793	EL NARANJO / ADQUISICION DE DESPENSAS PARA ATENCION DE GRUPOS VULNERABLES	248,049.14	0.00	0.00	248,049.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2020 / 31-05-2020	0 %	0 %	1,100 PERSONA	1,100.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ABARROTERA DE VALLES	0	0	
		248,049.14	0.00	0.00	248,049.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS\*, Subprograma: MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto: MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2020-4798	EL NARANJO / COMPRA DE MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	207,959.74	0.00	0.00	207,959.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	0 %	0 %	13 PERSONA	100.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUANA MARIA RESENDIZ	0	0	
		207,959.74	0.00	0.00	207,959.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL NARANJO

  
**PRESIDENCIA**  
H. AYUNTAMIENTO  
EL NARANJO, S.L.P  
2018 2021

  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL


  
COORDINACION DE  
DESARROLLO SOCIAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EL NARANJO, S.L.P  
2018 - 2021




Clave	Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
1862	SR MAURO RUIZ VEGA										ADMINISTRACION MUNICIPAL	31-07-2020	%	%	PERSONA	OBRA	TO	MILLANUEVA				
2020-1844	COLONIA SALTO DEL AGUA / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SRA. PRUDENCIA ORTEGA ROJAS	69,338.46	0.00	69,338.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2020 / 01-06-2020	100%	100%	3 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDGAR MANUEL CRUZ LARRAGA	0	0	
2020-4882	COLONIA SALTO DEL AGUA / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SRA MARIA DEL CARMEN ZUNIGA	69,438.46	0.00	69,438.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-05-2020 / 30-06-2020	100%	100%	1 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDGAR MANUEL CRUZ LARRAGA	0	0	
2020-4884	COLONIA SALTO DEL AGUA / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SR SIGIFREDO RODRIGUEZ IZAGUIRRE	69,438.46	0.00	69,438.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-05-2020 / 30-06-2020	100%	100%	1 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDGAR MANUEL CRUZ LARRAGA	0	0	
2020-4885	COLONIA SALTO DEL AGUA / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SRA VIRGLIA BANDA MUÑOZ	69,338.46	0.00	69,338.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	20-05-2020 / 15-07-2020	100%	100%	1 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDGAR MANUEL CRUZ LARRAGA	0	0	
2020-4909	EL COLORADO / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SRAS MIRELLA RODRIGUEZ GUERRERO	62,396.00	0.00	62,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2020 / 31-07-2020	100%	100%	5 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MATERIALES MILLANUEVA	0	0	
2020-4886	EL LIMONAL / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SRA EVANGELINA LOPEZ ESPINOZA	69,438.46	0.00	69,438.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	20-05-2020 / 30-06-2020	100%	100%	4 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDGAR MANUEL CRUZ LARRAGA	0	0	
2020-1870	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SRA. YEREISA LARIOS	65,392.50	0.00	65,392.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	20-03-2020 / 20-04-2020	100%	100%	5 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	0	
2020-1873	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SRA. MAYRELI YULETH SANCHEZ TINAJERO	65,392.50	0.00	65,392.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	20-03-2020 / 30-04-2020	100%	100%	5 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	0	
2020-1876	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SR. ROMUALDO DE LA CRUZ JERONIMO	65,392.50	0.00	65,392.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	20-03-2020 / 30-04-2020	100%	100%	7 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	0	
2020-1843	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SRA ARLETH YAJAIRA LARRAGA JUAREZ	65,109.50	0.00	65,109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2020 / 01-06-2020	100%	100%	3 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MATERIALES MILLANUEVA	0	0	
2020-1853	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO AL SR SANTIAGO TORRES HERNANDEZ	69,338.46	0.00	69,338.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2020 / 30-06-2020	100%	100%	2 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	0	
2020-1864	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SRA KARLA IVON LOPEZ GAMEZ	62,601.00	0.00	62,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2020 / 23-06-2020	100%	100%	5 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDGAR MANUEL CRUZ LARRAGA	0	0	
2020-1865	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SRA ANA YELI GALLEGOS RODRIGUEZ	68,488.46	0.00	68,488.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2020 / 30-06-2020	100%	100%	5 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MATERIALES MILLANUEVA	0	0	
2020-1888	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES DE OJO DE AGUA, LIMONAL Y EL SALTO DEL AGUA	1,049,250.00	0.00	1,049,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2020 / 31-07-2020	100%	100%	50 PERSONA	15.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	XAVIER ERNESTO PEREZ CANTU	0	0	
2020-1870	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SR JORGE ANTONIO LOPEZ ZAVALA	69,082.25	0.00	69,082.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2020 / 30-06-2020	100%	100%	5 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDGAR MANUEL CRUZ LARRAGA	0	0	
2020-4891	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SRA NORMA ELENA AMARO RODRIGUEZ	67,876.61	0.00	67,876.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2020 / 30-06-2020	100%	100%	5 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MATERIALES MILLANUEVA	0	0	
2020-4911	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SR MARIO ALVARADO IZAGUIRRE	68,909.86	0.00	68,909.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2020 / 31-08-2020	100%	100%	5 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDGAR MANUEL CRUZ LARRAGA	0	0	
2020-5600	EL NARANJO / CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO SRAB MARIA ISABEL PORTILLO REYES	66,902.70	0.00	66,902.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-09-2020 / 30-10-2020	0%	0%	VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDGAR MANUEL CRUZ LARRAGA	0	0	
2020-5604	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SRA EDWIGES ZUNIGA AGUILAR	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-09-2020 / 30-10-2020	0%	0%	1 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDGAR MANUEL CRUZ LARRAGA	0	0	
2020-6434	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SRA OLIVIA TORRES GARCIA	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	30-10-2020 / 30-12-2020	0%	0%	VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDGAR MANUEL CRUZ LARRAGA	0	0	
2020-1940	LOS CHARCOS DE ORIENTE / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SR MOISES MATA PORTO	67,005.50	0.00	67,005.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2020 / 31-05-2020	100%	100%	2 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MATERIALES MILLANUEVA	0	0	
2020-1942	LOS CHARCOS DE ORIENTE / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SRA. HILDA SALINAS GARCIA	66,855.50	0.00	66,855.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-05-2020 / 01-06-2020	100%	100%	2 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MATERIALES MILLANUEVA	0	0	
2020-1869	MAITINEZ / CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS 4X4 EJIDO MAITINEZ	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2020 / 31-07-2020	0%	0%	35 PERSONA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0	
		2,534,576.10	0.00	2,534,576.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO PARA BAÑO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-4887	COLONIA SALTO DEL AGUA / CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SRA CELIA DE LEON VAZQUEZ	49,684.14	0.00	49,684.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2020 / 30-06-2020	100%	100%	4 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDGAR MANUEL CRUZ LARRAGA	0	0

  
**PRESIDENCIA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**EL NARANJO, S.L.P**  
**2018 2021**

  
**COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**

  
**COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**EL NARANJO, S.L.P**  
**2018 - 2021**





