

SEDESORE
SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL Y REGIONAL



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2022

Municipio: EL NARANJO



Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 ADQUISICION, Subprograma:MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-181	EL NARANJO / COMBUSTIBLE Y MATERIAL DE OFICINA PARA LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	39,090.79	0.00	39,090.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	0 %	30 %	23,000 PERSONA	1.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUANA MA. RESENDIZ LARA	0	0
		39,090.79	0.00	39,090.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Proyecto:REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-188	EL NARANJO / SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	0 %	30 %	23,000 PERSONA	1.00 HICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	REFACCIONARIA GUERRA	0	0
		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-192	EL NARANJO / SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS.	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	0 %	25 %	23,000 PERSONA	1.00 PROYECTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
		161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-250	LA SOLEDAD / REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA EN LA SOLEDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	16-04-2022 / 24-09-2022	5 %	5 %	250 PERSONA	1.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-780	LAS ABRITAS / EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA EN LAS ABRITAS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	13-05-2022 / 13-06-2022	0 %	0 %	168 PERSONA	1.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
		38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:DRENAJE PLUVIAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
------	-------------------------	-------	------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	------------	---------------	-------	------	----------	-------------	-------------	-------------


PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021- 2024
EL NARANJO, S.L.P.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL NARANJO


COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
CODESOL
H. AYUNTAMIENTO
2021- 2024
EL NARANJO, S.L.P.
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2022-247	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	15-04-2022/27-08-2022	40 %	10 %	23,000 PERSONA	1.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-779	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARTICULO 123	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	30-05-2022/29-07-2022	0 %	0 %	20 PERSONA	1.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0	
2022-1806	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JULIAN DE LOS REYES ENTRE BVD. MIGUEL HIDALGO Y CARLOS SARABIA	56,457.61	0.00	56,457.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-06-2022/30-06-2022	0 %	0 %	20 PERSONA	40.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SABRIEL CAMPOS SANCHEZ	0	0	
2022-1808	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL JOSE OTHON ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y 16 DE SEPTIEMBRE	952,339.91	0.00	952,339.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2022/30-09-2022	0 %	0 %	10 VIVIENDA	555.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0	
		1,358,797.52	0.00	1,358,797.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-204	EL NARANJO / REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN BLVD MIGUEL HIDALGO ENTRE 12 DE OCTUBRE Y 16 DE SEPTIEMBRE Y ENTRE MANZANA VERDE Y JACARANDAS	1,398,623.48	0.00	1,398,623.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2022/23-07-2022	50 %	30 %	23,000 PERSONA	1.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAEL JESUS MALDONADO MALDONADO	0	0	
		1,398,623.48	0.00	1,398,623.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUAS RESIDUALES

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-431	EL NARANJO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR AGUAS RESIDUALES SINAPAS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022/31-12-2022	0 %	0 %	23,000 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0	
		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO


Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-271	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PRIMERA ETAPA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	30-04-2022/30-11-2022	30 %	0 %	23,000 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SABRIEL CAMPOS SANCHEZ	0	0	
		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												


Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:GUARNICIONES Y BANQUETAS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-1814	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN BOULEVARD MIGUEL HIDALGO ENTRE MARIANO ARISTA Y EJERCITO NACIONAL	887,519.68	0.00	887,519.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	17-06-2022/12-08-2022	0 %	0 %	40 PERSONA	100.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0	
		887,519.68	0.00	887,519.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-	EL NARANJO / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	1,402,701.28	0.00	1,402,701.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION	17-06-2022/	0 %	0 %	100	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0


PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021- 2024
EL NARANJO, S.L.P.
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL NARANJO


COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
CODESOL
H. AYUNTAMIENTO
2021- 2024
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

1817	DE LATERAL EN AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y EJERCITO NACIONAL																ON DIRECTA	29-07-2022			PERSONA	OBRA		TO				
		1,402,701.28	0.00	1,402,701.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SEÑALETICA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1821	EL NARANJO / ADQUISICION DE SEÑALETICA (NOMENCLATURA)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	17-06-2022 / 29-07-2022	0 %	0 %	23,000 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-268	EL NARANJO / REHABILITACION DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO EN DIVERSAS COLONIAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	15-04-2022 / 15-06-2022	70 %	30 %	23,000 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-254	EL NARANJO / CONSTRUCCION DED TECHADO DE CANCHA EN J.N. ISACC NEWTON	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2022 / 30-09-2022	0 %	0 %	30 ALUMNO	1.00 AGUA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SABRIEL CAMPOS SANCHEZ	0	0
2022-256	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN J.N. AMALIA GONZALEZ CABALLERO	344,394.98	0.00	344,394.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	22-04-2022 / 28-10-2022	0 %	0 %	32 ALUMNO	1.00 BARRA PERIMETRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SABRIEL CAMPOS SANCHEZ	0	0
		944,394.98	0.00	944,394.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-259	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL COMPLETO EN E.P. PONCIANO ARRIGA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	15-04-2022 / 28-10-2022	0 %	0 %	30 ALUMNO	1.00 SANITARIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SABRIEL CAMPOS SANCHEZ	0	0
		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:LINEA DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-408	EL COLORADO / CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE GUERRERO	133,671.95	0.00	133,671.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	15-04-2022 / 31-08-2022	20 %	100 %	20 PERSONA	5.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
2022-405	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE PINOS	213,637.97	0.00	213,637.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	15-04-2022 / 29-07-2022	40 %	100 %	20 PERSONA	5.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
2022-260	LA SOLEDAD / CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE JUAREZ	183,196.13	0.00	183,196.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	22-04-2022 / 26-08-2022	5 %	100 %	5 VIVIENDA	5.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CFE	0	0
2022-1805	MAITINEZ / CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE BENITO JUAREZ	360,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	17-06-2022 / 19-08-2022	0 %	0 %	50 PERSONA	6.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CFE	0	0
		890,506.05	0.00	820,506.05	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:LINEA DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
------	-------------------------	-------	------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	-----------	---------------	-------	-----------	----------	-------------	-------------	-------------

PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL NARANJO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021- 2024
EL NARANJO, S.L.P.

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
CODESOL
H. AYUNTAMIENTO
2021- 2024

2022-777	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE LINEA DE BAJA TENSION EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE FRANCISCO JAVIER MINA Y ALLENDE	51,364.48	0.00	51,364.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
2022-778	MINAS VIEJAS / CONSTRUCCION DE LINEA DE BAJA TENSION EN CALLE 18 DE MARZO	160,914.64	0.00	160,914.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
		212,279.12	0.00	212,279.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA ETC.) Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-261	LAS ABRITAS / EQUIPAMIENTO CON PLANTA SOLAR EN J.N. SATURNINO CEDILLO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	15-04-2022 / 16-05-2022	100 %	100 %	20 PERSONA	1.00 EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1811	LOS ALAMOS DE ABAJO / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DE ACCESO	1,832,401.13	0.00	1,832,401.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 30-08-2022	0 %	0 %	326 LOCALIDAD	5.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
		1,832,401.13	0.00	1,832,401.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1822	LOS CHARCOS DE ORIENTE / REHABILITACION DE CAMINO EL ESTRIBO A LOS CHARCOS DE ORIENTE EN TRAMOS AISLADOS	745,764.00	0.00	745,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	17-06-2022 / 31-08-2022	0 %	0 %	326 PERSONA	5.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
		745,764.00	0.00	745,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO


Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-426	EL NARANJO / ADQUISICION DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO (PACAS)	400,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	15-04-2022 / 24-06-2022	10 %	25 %	100 PRODUCTOR	100.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	JONATHAN AURELIANO ESPINOZA HERNANDEZ	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Capturar contratista / proveedor - Comentarios: Verificar modalidad	400,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00											


Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:MANTENIMIENTO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-275	EL NARANJO / MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO (ENERO A DICIEMBRE)	1,380,000.00	0.00	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2022 / 31-12-2022	33 %	51 %	23,000 PERSONA	1.00 HECTAREA	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
		1,380,000.00	0.00	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO / EQUIPAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1826	EL NARANJO / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (ADQUISICION DE LUMINARIAS)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	17-06-2022 / 29-07-2022	0 %	0 %	23,000 PERSONA	100.00 ACOMETIDA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											


PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL NARANJO 2021- 2024
EL NARANJO, S.L.P.


COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
CODESOL
H. AYUNTAMIENTO
 2021- 2024
EL NARANJO, S.L.P.

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:MANTENIMIENTO DE VEHICULO RECOLECTOR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-403	EL NARANJO / MANTENIMIENTO DE VEHICULO RECOLECTORES DE BASURA	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2022 / 31-12-2022	25 %	25 %	23,000 PERSONA	1.00 VEHICULO RECOLECTOR	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
		248,000.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-175	EL NARANJO / COMBUSTIBLE Y MATERIAL DE OFICINA PARA LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	30,963.71	0.00	0.00	30,963.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	0 %	30 %	23,000 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUANA MA. RESÉNDIZ LARA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Verificar modalidad																					
2022-178	EL NARANJO / MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	140,892.29	0.00	0.00	140,892.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	0 %	30 %	23,000 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUANA MA. RESÉNDIZ LARA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Verificar modalidad																					
		171,856.00	0.00	0.00	171,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto:MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-429	EL NARANJO / MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA)	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	29-04-2022 / 30-06-2022	40 %	40 %	23,000 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUANA MA. RESÉNDIZ LARA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Puntualizar nombre de la obra - Comentarios: Verificar modalidad																					
		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											


Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-792	EL LIMONAL / ELABORACION DE ESTUDIO GEOFISICO-GEOHIDROLOGICO PARA APROVECHAMIENTO HIDRAULICO EN EJIDO EL LIMONAL	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	11-05-2022 / 10-06-2022	0 %	0 %	504 PERSONA	1.00 ESTUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
2022-794	EL PLATANITO / ELABORACION DE ESTUDIO GEOFISICO-GEOHIDROLOGICO PARA APROVECHAMIENTO HIDRAULICO EN EJIDO EL PLATANITO	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	13-05-2022 / 15-06-2022	0 %	0 %	258 PERSONA	1.00 ESTUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
2022-799	LOS ALAMOS DE ARRIBA / ELABORACION DE ESTUDIO GEOFISICO-GEOHIDROLOGICO PARA APROVECHAMIENTO HIDRAULICO EN EJIDO LOS ALAMOS DE ARRIBA	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	11-05-2022 / 13-06-2022	0 %	0 %	137 PERSONA	1.00 ESTUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SA PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA, Subprograma:PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA Proyecto:PROMOCION Y DIFUSION DE EVENTOS TURISTICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-430	EL NARANJO / PROMOCION Y DIFUSION TURISTICA DE EL NARANJO	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	29-04-2022 / 30-06-2022	20 %	20 %	23,000 PERSONA	23,000 FOLLETOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	CRISTIAN OSVALDO PINA FLORES	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Capturar contratista / proveedor - Comentarios: Verificar modalidad																					
		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION DE SEGURIDAD PUBLICA Proyecto:ADMINISTRACION


PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 2021- 2024
EL NARANJO, S.L.P.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL NARANJO


COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
CODESOL
H. AYUNTAMIENTO
 2021- 2024
EL NARANJO, S.L.P.

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Fecha de Impresión: 09/06/2022 14:04:53

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-152	EL NARANJO / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (ENERO-DICIEMBRE)	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2022 / 31-12-2022	0 %	30 %	23,000 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
2022-161	EL NARANJO / PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO (ENERO-DICIEMBRE)	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	0 %	30 %	23,000 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CFE	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: Verificar modalidad																					
2022-163	EL NARANJO / PAGO DE COMBUSTIBLE Y REPARACION DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA (ENERO-DICIEMBRE)	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	30 %	0 %	23,000 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: Verificar modalidad																					
2022-165	EL NARANJO / ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 30-04-2022	100 %	100 %	23,000 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	PROSOTEL DE MEXICO S.A.DE.C.V.	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: Verificar modalidad																					
TOTAL		11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1827	EL NARANJO / ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	17-06-2022 / 29-07-2022	0 %	0 %	23,000 PERSONA	20.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
TOTAL		360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO DORMITORIO *2

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1804	OJO DE AGUA DE TIERRA NUEVA / CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS CON TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-06-2022 / 15-07-2022	0 %	0 %	6 PERSONA	2.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GABRIEL CAMPOS SANCHEZ	0	0
TOTAL		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO PARA BAÑO *2


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-197	KILOMETRO CUARENTA Y DOS / CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SRA. OLIVERIA RAMOS RIVAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2022 / 16-05-2022	0 %	75 %	6 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GABRIEL CAMPOS SANCHEZ	0	0
TOTAL		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											


Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:TECHO FIRME *2

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-773	EL NARANJO / REHABILITACION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA	350,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	13-05-2022 / 24-06-2022	40 %	40 %	100 VIVIENDA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
TOTAL		350,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:VIVIENDA *2

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-771	COLONIA SALTO DEL AGUA / REHABILITACION DE VIVIENDA SR. ALFONSO MENDOZA SANCHEZ	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-05-2022 / 10-06-2022	15 %	0 %	4 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
2022-772	LA COLMENA / REHABILITACION DE VIVIENDA SRA. MARISOL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-05-2022 / 10-06-2022	100 %	100 %	4 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0


PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021- 2024
EL NARANJO, S.L.P


COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
CODESOL
H. AYUNTAMIENTO
2021- 2024

CASTILLO CASTILLO										10-06-2022	%	%							
	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS	500,090.79	0.00	500,090.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	3,170,421.00	0.00	3,170,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	4,690,220.96	0.00	4,690,220.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	1,244,394.98	0.00	1,244,394.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	1,147,785.17	0.00	1,077,785.17	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	2,578,165.13	0.00	2,578,165.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	1,980,000.00	0.00	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
REQUERIMIENTOS	1,054,856.00	0.00	0.00	1,054,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	11,360,000.00	0.00	0.00	11,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	660,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
	29,085,934.03	0.00	13,816,078.03	14,794,856.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00

Techo FISM: 19,545,396.00
 Techo FFM: 15,632,832.00

Disponible FISM: 5,729,317.97
 Disponible FFM: 837,976.00



[Signature]
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021- 2024
EL NARANJO, S.L.P
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL NARANJO



[Signature]
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
CODESOL
H. AYUNTAMIENTO
2021- 2024
EL NARANJO, S.L.P.
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL