



SEDESORE
SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL Y REGIONAL

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
11 JUL. 2023
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACIÓN DE ARCHIVO Y CONTROL DE MATERIALES
OFICINA DE PARTES

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2023

Municipio: EL NARANJO

POTOSÍ SEDESORE
PARA EL POTOSÍ
11 JUL 2023
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma: APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto: APOYO ALIMENTARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Direc'ta Estatal	Direc'ta Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ'ero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN	
2023-177	EL NARANJO / APOYO ALIMENTARIO A PERSONAS VULNERABLES (ADQUISICION DE DESPENSAS)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	100 %	100 %	23,000 PERSONA	1.00 DE SPENSA	ACCION AYUNTAMIENTO	PENDIENTE		0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Revisar beneficiarios - Capturar contratista / proveedor - Comentarios: Modalidad debe ser Contrato																						
		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL*, Subprograma: ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO MUNICIPAL, PADRÓN DE CONTRIBUYENTES Y/O TARIFAS*** Proyecto: ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO MUNICIPAL, PADRÓN DE CONTRIBUYENTES Y/O TARIFAS***

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Direc'ta Estatal	Direc'ta Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ'ero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN	
2023-170	EL NARANJO / ACTUALIZACION DE SISTEMA DE CATASTRO MUNICIPAL	148,480.00	0.00	0.00	148,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	98 %	98 %	23,000 PERSONA	1.00 PA DRÓN	ACCION AYUNTAMIENTO	PENDIENTE		0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: Modalidad (Contrato)																						
		148,480.00	0.00	0.00	148,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: OR ÓRGANOS DE CONTROL, Subprograma: VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN* Proyecto: CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Direc'ta Estatal	Direc'ta Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ'ero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN	
2023-176	EL NARANJO / COMBUSTIBLE Y MATERIAL PARA LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	87 %	87 %	23,000 PERSONA	1.00 FORME	ACCION AYUNTAMIENTO	PENDIENTE		0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: Modalidad (Contrato)																						
		37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma: ADMINISTRACIÓN Proyecto: ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Direc'ta Estatal	Direc'ta Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ'ero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN	
2023-171	EL NARANJO / PAGO DE NOMINA A PLANTILLA SEGURIDAD PUBLICA ENERO-DICIEMBRE 2023	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	35 %	35 %	23,000 PERSONA	1.00 FORME	ACCION AYUNTAMIENTO	PENDIENTE		0	0	
2023-172	EL NARANJO / PAGO DE COMBUSTIBLE Y REPARACION DE PATRULLAS MUNICIPALES	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	39 %	39 %	23,000 PERSONA	1.00 FORME	ACCION AYUNTAMIENTO	PENDIENTE		0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: Modalidad (Contrato)																						
2023-173	EL NARANJO / PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE ENERO A DICIEMBRE	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	34 %	34 %	23,000 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION AYUNTAMIENTO	PENDIENTE		0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: Modalidad (Contrato)																						
		11,500,000.00	0.00	0.00	11,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma: ADQUISICIONES Proyecto: ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Direc'ta Estatal	Direc'ta Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ'ero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
------	-------------------------	-------	------	---------	-----	------------------	------------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	------------	---------------	-------	------	----------	-------------	------------	---------------

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021- 2024
PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL NARANJO

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
CODESOL
H. AYUNTAMIENTO
2021- 2024
EL NARANJO, S.L.P.
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-161	EL NARANJO / SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	30 %	49 %	23,000 PERSONA	1.00 VELOCIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto: SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-162	EL NARANJO / SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	63,470.00	0.00	63,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-03-2023	0 %	9 %	23,000 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
2023-2351	EL NARANJO / ELABORACION DE PROYECTO PARA LA REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DE EL NARANJO S.L.P.	97,530.00	0.00	97,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-07-2023 / 28-07-2023	0 %	0 %	23,000 PERSONA	1.00 PROYECTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
		161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto: ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-1008	EL NARANJO / ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA DOTACION DE AGUA POTABLE	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	17-04-2023 / 30-06-2023	0 %	100 %	23,000 PERSONA	1.00 PIPA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: Modalidad (Contrato)	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCIÓN Proyecto: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-991	EL LIMONAL / PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 200 METROS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONAL	1,554,400.00	0.00	1,554,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	17-04-2023 / 30-06-2023	15 %	37 %	431 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
		1,554,400.00	0.00	1,554,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto: AGUAS RESIDUALES


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-164	EL NARANJO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO POR AGUAS RESIDUALES 2023 (SINAPAS)	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	25 %	25 %	23,000 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	SINAPAS	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: Modalidad (Contrato)	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACIÓN Proyecto: SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-2323	EL PLATANITO / REHABILITACION DE LA CAPTACION DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA	183,242.89	0.00	183,242.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-07-2023 / 29-09-2023	0 %	0 %	258 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
2023-2320	MAITINEZ / REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAITINEZ	1,933,490.77	0.00	1,546,702.62	0.00	0.00	0.00	0.00	386,788.15	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-07-2023 / 25-08-2023	0 %	0 %	1,246 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
		2,116,733.66	0.00	1,729,945.51	0.00	0.00	0.00	0.00	386,788.15	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: CONSTRUCCIÓN Proyecto: DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-189	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO	298,882.18	0.00	298,882.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	21-03-2023 /	100	100	23,000 PERSONA	1.00 METRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUCELY NARETH ALMAZAN RIOS	0	0


PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL NARANJO 2021-2024
EL NARANJO, S.L.P.


COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 2021-2024
EL NARANJO, S.L.P.

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-202	LA CONCEPCIÓN / PAVIMENTACION A BASE DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO AL PANTEON DEL EJIDO LA CONCEPCION	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	21-03-2023 / 26-05-2023	100 %	100 %	288 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
2023-133	MAGUEY DE ORIENTE / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2023 / 30-04-2023	100 %	100 %	339 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUCELY YANETH ALMAZAN RIOS	0	0
2023-2342	OJO DE AGUA DE TIERRA NUEVA / PAVIMENTACION A BASE DE HUELLAS CONCRETO HIDRAULICO Y CICLOPEO EN CALLE BENITO JUAREZ	584,137.66	0.00	584,137.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-07-2023 / 25-08-2023	0 %	55 %	259 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
		1,684,137.66	0.00	1,684,137.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:SEÑALÉTICA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-2590	MINAS VIEJAS / SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE SEÑALETICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-07-2023 / 29-09-2023	0 %	0 %	765 PERSONA	1.00 LOTE DE SEÑALIZACIÓN	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUCELY YANETH ALMAZAN RIOS	0	0
		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-1004	EL NARANJO / EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	17-04-2023 / 30-06-2023	90 %	100 %	23,000 PERSONA	1.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CALLE (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-2347	EL LIMONAL / BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN TRAMOS AISLADOS EN CAMINO CEIBA EL LIMONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-07-2023 / 25-08-2023	0 %	0 %	431 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
2023-2349	EL NARANJO / BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN TRAMOS AISLADOS EN DIVERSAS CALLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-07-2023 / 28-07-2023	0 %	0 %	23,000 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:REVESTIMIENTO


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-1297	EL NARANJO / REVESTIMIENTO DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	08-05-2023 / 28-07-2023	50 %	78 %	23,000 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
2023-2583	EL SABINITO PLAN DEL NARANJO / REHABILITACION DE CALLE ACCESO AL SIFON	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-07-2023 / 29-09-2023	0 %	0 %	605 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
		2,780,000.00	0.00	2,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL A BASE	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	17-04-2023 /	0 %	90 %	23,000 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0


PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL NARANJO 2021- 2024
EL NARANJO, S.L.P.


COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL


COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
CODESOL
H. AYUNTAMIENTO
2021- 2024
EL NARANJO, S.L.P.

985	DE MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIÑOS JESUS SILVA HERZOG									ON MUNICIPAL	30-06-2023			ALUMNO	BARDA PERIMETRAL	FO							
		155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: REHABILITACIÓN Proyecto: PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-197	LA CONCEPCION / REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS JESUS R. ALDERETE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	21-03-2023 / 26-05-2023	0%	0%	296 ALUMNO	1.00 SANITARIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0	
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: Modalidad (Contrato)																					
		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: ELECTRIFICACIÓN, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: CONSTRUCCIÓN Proyecto: LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-192	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE LINEA DE BAJA TENSION EN CALLE GUADALUPE VICTORIA	28,688.42	0.00	28,688.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	21-03-2023 / 26-05-2023	90%	100%	23,000 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0	
2023-193	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE LINEA DE BAJA TENSION EN PRIVADA JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ	36,268.39	0.00	23,768.39	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	21-03-2023 / 26-05-2023	100%	100%	23,000 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CPE	0	0	
2023-194	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE LINEA DE BAJA TENSION EN CALLE PIÑA EN FRACC. LAS MARGARITAS	29,927.27	0.00	20,949.09	0.00	0.00	0.00	0.00	8,978.18	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	21-03-2023 / 26-05-2023	90%	100%	23,000 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0	
2023-1282	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE LINEA DE BAJA TENSION EN CALLE SATURNINO CEDILLO ENTRE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y AZARO CARDENAS	72,976.71	0.00	58,381.36	0.00	0.00	0.00	0.00	14,595.35	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	08-05-2023 / 28-07-2023	0%	100%	23,000 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0	
2023-1292	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE LINEA DE BAJA TENSION EN CALLE JULIAN CARRILLO ENTRE EJERCITO NACIONAL Y EMILIANO ZAPATA	11,846.23	0.00	11,846.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	08-05-2023 / 28-07-2023	0%	100%	23,000 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0	
2023-2355	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE LINEA DE BAJA TENSION EN CALLE CAMILO ARRIAGA ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y CARLOS SARABIA	15,245.88	0.00	10,245.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-07-2023 / 25-08-2023	0%	100%	23,000 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CPE	0	0	
2023-1001	LOS ALAMOS DE ABAJO / CONSTRUCCION DE LINEA DE BAJA TENSION EN CARR. A LOS ALAMOS DE ARRIBA	33,133.29	0.00	33,133.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	17-04-2023 / 30-06-2023	0%	100%	239 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0	
2023-2334	LOS CHARCOS DE ORIENTE / CONSTRUCCION DE LINEA DE BAJA TENSION EN CALLE CEDROS EN CHARCOS DE ORIENTE	83,341.60	0.00	83,341.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-07-2023 / 26-08-2023	0%	100%	10 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0	
2023-992	MAITINEZ / CONSTRUCCION DE LINEA DE BAJA TENSION EN CALLE NIÑOS HEROES	59,995.90	0.00	49,595.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	17-04-2023 / 30-06-2023	0%	100%	1,246 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0	
		371,423.69	0.00	319,950.16	0.00	0.00	0.00	0.00	51,473.53	0.00												

Rubro: ELECTRIFICACIÓN, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES SOLAR, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA ETC.) Proyecto: EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-195	EL SABINITO / EQUIPAMIENTO CON PLANTA SOLAR A CASA DE SALUD EN EL SABINITO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	21-03-2023 / 26-05-2023	100%	100%	558 PERSONA	1.00 EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0	
		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: ELECTRIFICACIÓN, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: MANTENIMIENTO Proyecto: LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-2582	EL NARANJO / MANTENIMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-07-2023 / 29-09-2023	0%	0%	23,000 PERSONA	1.00 POSTE	ACCION	AYUNTAMIENTO	CPE	0	0	
		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												


PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021- 2024
EL NARANJO, S.L.P.
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL NARANJO


COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL.
CODESOL
H. AYUNTAMIENTO
2021- 2024
EL NARANJO, S.L.P.
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-200	EL NARANJO / ADQUISICION DE FOLEARES ORGANICOS PARA LA SUSTENTABILIDAD E INCREMENTOS DE PRODUCTIVIDAD CAÑERA	308,000.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	21-03-2023 / 26-05-2023	100 %	100 %	23,000 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: Modalidad (Contrato)																					
2023-201	EL NARANJO / EQUIPAMIENTO CON BOMBAS ASPERSORAS	170,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	21-03-2023 / 26-05-2023	100 %	100 %	23,000 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: Modalidad (Contrato)																					
2023-2354	EL NARANJO / ADQUISICION DE FOLIARES ORGANICOS PARA LA SUSTENTABILIDAD E INCREMENTOS DE PRODUCTIVIDAD CAÑERA SEGUNDA ETAPA	154,000.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	CONTRATO	03-07-2023 / 25-08-2023	0 %	0 %	100 PRODUCTOR	1.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
2023-2355	EL NARANJO / EQUIPAMIENTO CON BOMBAS ASPERSORAS SEGUNDA ETAPA	85,000.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	CONTRATO	03-07-2023 / 25-08-2023	0 %	0 %	150 PRODUCTOR	1.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
2023-2357	EL NARANJO / PROGRAMAS DE PAQUETES DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS Y PROGRAMAS DE EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO Y ACUICOLA	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-07-2023 / 29-09-2023	0 %	0 %	200 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
TOTAL		1,067,000.00	0.00	0.00	708,500.00	0.00	0.00	0.00	358,500.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TQ INFRAESTRUCTURA PARA LA COMERCIALIZACIÓN, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1315	EL NARANJO / EQUIPAMIENTO CON ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS	240,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	08-05-2023 / 28-07-2023	0 %	0 %	100 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: Modalidad (Contrato)																					
2023-2585	EL NARANJO / ADQUISICION DE 150 TINACOS DE 600 LITROS	278,400.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00	CONTRATO	10-07-2023 / 28-07-2023	0 %	0 %	23,000 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
TOTAL		518,400.00	0.00	0.00	259,200.00	0.00	0.00	0.00	259,200.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1331	EL NARANJO / ADQUISICION DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO (PACAS DE ALFALFA)	160,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	CONTRATO	08-05-2023 / 28-07-2023	0 %	0 %	1,000 PRODUCTOR	1.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor																					
TOTAL		160,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TN INFRAESTRUCTURA PESQUERA/ACUÍCOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2586	EL NARANJO / ADQUISICION DE 20 PAQUETES DE ALIMENTO ACUICOLA	125,000.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	CONTRATO	10-07-2023 / 29-09-2023	0 %	0 %	23,000 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
TOTAL		125,000.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00											

Rubro:SALUD, Programa:SY PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, Subprograma:PROTECCION SOCIAL EN SALUD Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-163	EL NARANJO / ADQUISICION DE LOTE DE MEDICAMENTOS	94,000.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	0 %	0 %	23,000 PERSONA	1.00 LOTE DE ME	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0


PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL NARANJO 2021- 2024
EL NARANJO, S.L.P.


COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
CODESOL
H. AYUNTAMIENTO
 2021- 2024
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL EL NARANJO, S.L.P.

															DICAM																			
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: Modalidad (Contrato)															ENTO																			
94,000.00															0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CUARTO DORMITORIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-183	COLONIA SALTO DEL AGUA / CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS CON TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA SR. J INES JIMENEZ CARRIZALEZ	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	21-03-2023 / 28-04-2023	100 %	100 %	782 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUCELY YANETH ALMAZAN RIOS	0	0	
2023-184	COLONIA SALTO DEL AGUA / CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS CON TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA SRA. MARIA DE LOS ANJELES JIMENEZ SORIANO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	21-03-2023 / 28-04-2023	100 %	100 %	782 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUCELY YANETH ALMAZAN RIOS	0	0	
2023-185	COLONIA SALTO DEL AGUA / CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS CON TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA SRA. MARIA CIRILA JIMENEZ SORIANO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	21-03-2023 / 28-04-2023	100 %	100 %	782 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUCELY YANETH ALMAZAN RIOS	0	0	
2023-186	COLONIA SALTO DEL AGUA / CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS CON TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA SR. J. INES JIMENEZ SORIANO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	21-03-2023 / 28-04-2023	100 %	100 %	782 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUCELY YANETH ALMAZAN RIOS	0	0	
2023-189	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS 4X4 EN LOCALIDADES DE LA ZONA SUR PONIENTE	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	21-03-2023 / 26-05-2023	80 %	90 %	23,000 PERSONA	11.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERGIO GARCIA LARA	0	0	
2023-187	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS DORMITORIOS 4X4	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	21-03-2023 / 26-05-2023	80 %	90 %	23,000 PERSONA	9.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA IMX SA. DE CV.	0	0	
		2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CUARTO PARA BAÑO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-2312	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE PISO FIRME Y SANITARIO SRA. GERTRUDIS BALLEZA GUERRERO	75,774.08	0.00	75,774.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-07-2023 / 29-09-2023	0 %	0 %	5 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0	
		75,774.08	0.00	75,774.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PISO FIRME


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-2315	MAGUEY DE ORIENTE / CONSTRUCCION DE 20 M2 DE PISO FIRME SRA VICENTA AVALOS ZAMARRON	10,234.08	0.00	10,234.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-07-2023 / 21-07-2023	100 %	100 %	5 PERSONA	20.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUCELY YANETH ALMAZAN RIOS	0	0	
		10,234.08	0.00	10,234.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:TECHO FIRME*2 (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-2580	EL NARANJO / REHABILITACION DE TECHOS FIRMES EN CABECERA MUNICIPAL (ADQUISICION DE LAMINAS)	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-07-2023 / 29-09-2023	0 %	0 %	23,000 VIVIENDA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0	
2023-2581	EL NARANJO / REHABILITACION DE TECHOS FIRMES EN ZONA RURAL (ADQUISICION DE LAMINAS)	380,000.00	0.00	266,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-07-2023 / 29-09-2023	0 %	0 %	23,000 VIVIENDA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0	
		532,000.00	0.00	418,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00												

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
-------	-------	------	---------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------


PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL NARANJO 2021- 2024
EL NARANJO, S.L.P.


COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
CODESOL
H. AYUNTAMIENTO
 2021- 2024
EL NARANJO, S.L.P.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL	12,441,480.00	0.00	0.00	12,441,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PÚBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	831,000.00	0.00	641,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	8,387,458.38	0.00	5,202,670.23	2,798,000.00	0.00	0.00	0.00	386,788.15	0.00
DEPORTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	6,470,042.33	0.00	6,470,042.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	205,000.00	0.00	155,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	476,423.69	0.00	424,950.16	0.00	0.00	0.00	0.00	51,473.53	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	1,870,400.00	0.00	0.00	1,078,200.00	0.00	0.00	0.00	792,200.00	0.00
SALUD	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	2,778,008.16	0.00	2,664,008.16	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00
	34,533,812.56	0.00	16,537,670.88	16,851,680.00	0.00	0.00	0.00	1,344,461.68	0.00

Techo FISM: 22,804,236.00
Techo FFM: 18,566,124.00

Disponible FISM: 6,266,565.12
Disponible FFM: 1,914,444.00

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
11 JUL. 2023
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACIÓN DE ARCHIVO Y CONTROL DE MATERIALES
OFICINA DE PARTES

POTOSÍ | SEDESORE
DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL
RECIBIDO
11 JUL 2023
DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL



[Handwritten Signature]

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL NARANJO
EL NARANJO, S.L.P.



[Handwritten Signature]

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
CODESOL
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
EL NARANJO, S.L.P.