


**ACTA CONSTITUTIVA
DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**

EN EL LUGAR QUE OCUPA LA SALA AUDIOVISUAL "PRESIDENTES" Y SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 30 DE JULIO DEL AÑO 2020 Y DE CONFORMIDAD A LA CONVOCATORIA EMITIDA DE FECHA 27 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, NOS REUNIMOS CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LA **DECIMA NOVENA REUNION ORDINARIA** DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1.- PASE DE LISTA
- 2.- VERIFICACION DEL QUORUM LEGAL
- 3.- INSTALACION DE LA ASAMBLEA
- 4.- MODIFICACION PRESUPUESTAL
- 5.- AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
- 6.- CANCELACION DE OBRAS Y ACCIONES
- 7.- VALIDACION DE OBRAS Y ACCIONES.
- 8.- ASUNTOS GENERALES
- 9.- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA



COMO PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, EL C. LUIS MIGUEL TURRUBIARTES TORRES COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL TOMA LA PALABRA PARA LLEVAR A CABO EL PASE DE LISTA DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO, ESTANDO PRESENTES 20 CONSEJEROS DE UN TOTAL DE 23.

UNA VEZ REALIZADO EL PASE DE LISTA SE CONFIRMA QUE EXISTE QUORUM LEGAL PARA PROCEDER A LA INSTALACION DE LA ASAMBLEA, POR PARTE DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LIC. EZEQUIEL EDUARDO RODRIGUEZ LOPEZ.

CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DIA, EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL PRESENTA LA SIGUIENTE MODIFICACION PRESUPUESTAL DERIVADO DE UN CAMBIO EN LAS DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE PROYECTO.

LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	VALIDADO ANTERIORMENTE	ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA			SALDO A CANCELAR	A VALIDAR
			TOTAL	FISM	F.F.M		
CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CARRETERA AL INGENIO	\$463,835.01	\$567,830.38	\$567,830.38	\$0.00	\$0.00	\$103,995.37
CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN AREA RECREATIVA	\$350,000.00	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$60,000.00	\$0.00
	SUMAS	\$813,835.01	\$857,830.38	\$567,830.38	\$290,000.00	\$60,000.00	\$103,995.37

ESTA DIFERENCIA EN EL MONTO SE DEBE A QUE SE TUVO LA NECESIDAD DE INCREMENTAR LOS VOLUMENES DE EXCAVACION EN UNA LONGITUD DE 125 MTS.

divis de Tumbucates Tomas **Asustín Camacho-P**
"2020, Año de la Cultura para la Erradicación del Trabajo Infantil"

EN EL CASO DE LA SEGUNDA ACCION, EL SALDO A CANCELAR SE PASARÁ AL PROGRAMA "COMPRA DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA" QUE TENIA UN MONTO APROBADO DE \$144,626.83 PARA DAR UN TOTAL DE \$204,626.83. RESPECTO AL PUNTO NUMERO 5 DEL ORDEN DEL DIA, SE INFORMA AL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS QUE SE HAN TENIDO A LA FECHA DE CADA UNA DE LAS OBRAS APROBADAS CON ANTERIORIDAD, SIENDO LOS SIGUIENTES:

RUBRO	PROG. SIDESORE	LOCALIDAD Y DESCRIPCIÓN	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
VIVIENDA (06)			AL 30 DE JULIO DEL 2020	
	SH 01 OD	EL NARANJO (EL SALTO DEL AGUA) CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO SRA. PRUDENCIA ORTEGA ROJAS	90.0%	86.0%
	SH 01 OD	EL NARANJO (COL. AGRICOLA EL MECO) CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO SR. MAURO RUIZ VEGA	100.0%	100.0%
	SH 01 OD	EL NARANJO (COL. LAS GRANJAS) CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO SRA. ANA YELI GALLEGOS RODRIGUEZ	100.0%	100.0%
	SH 01 OD	EL NARANJO (ZONA RURAL) CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES DE OJO DE AGUA, EL LIMONAL Y EL SALTO DEL AGUA	15.0%	30.0%
	SH 01 OD	EL NARANJO (EL NARANJO) CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO SR. SANTIAGO TORRES HERNANDEZ	100.0%	100.0%
	SH 01 OD	EL NARANJO (COL. ESPERANZA NORTE) CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO SRA. KARLA IVON LOPEZ GAMEZ	90.0%	56.0%
	SH 01 OB	EL NARANJO (LA GERMINAL) CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SRA. CRUZ SAGRARIO MARTINEZ ARIZPE	100.0%	56.0%
	SH 01 OB	EL NARANJO (COL. ESPERANZA NORTE) CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SRA. MARIA ROSA ROSALES	0.0%	0.0%
	SH 01 OD	EL NARANJO (COL. LA ENCANTADA) CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO SR. JORGE ANTONIO LOPEZ ZAVALA	0.0%	0.0%

Handwritten notes on the left side of the page:
 Rita Castillo
 Gloria Segura
 Mayra y Méndez
 Juan Antonio Huerta
 Yodemi Ontiveros
 D. Delgado

Handwritten notes and signatures on the right side of the page:
 Subdirector
 [Signature]
 [Signature]
 Puber Naranjo
 Roberto Espinoza

Handwritten signature at the bottom left:
 Luis M. Troncoso Torre Agustín Camacho P

"2020, Año de la Cultura para la Erradicación del Trabajo Infantil"



COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



SAN LUIS POTOSI PROSPEREMOS JUNTOS Gobierno del Estado 2015-2021

SH 01 OF	EL NARANJO (EJ. LA CONCEPCION)		
	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	50.0%	56.0%
SH 01 OD	EL NARANJO (EL SALTO DEL AGUA)		
	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SRA. MA DEL CARMEN ZUÑIGA	80.0%	67.0%
SH 01 OD	EL NARANJO (EL SALTO DEL AGUA)		
	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SR. SIGIFREDO RODRIGUEZ IZAGUIRRE	85.0%	67.0%
SH 01 OD	EL NARANJO (EL SALTO DEL AGUA)		
	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SRA. VIRGINIA BANDA MUÑIZ	90.0%	86.0%
SH 01 OD	EL NARANJO (EL LIMONAL)		
	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SRA. EVANGELINA LOPEZ ESPINOZA	70.0%	67.0%
SH 01 OD	EL NARANJO (LAS GRANJAS)		
	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SRA. NORMA ELENA AMARO RODRIGUEZ	80.0%	76.0%
SH 01 OB	EL NARANJO (EL SALTO DEL AGUA)		
	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SRA. CELIA DE LEON VAZQUEZ	50.0%	45.0%
SH 01 OE	EL NARANJO (EJ. OJO DE AGUA)		
	MEJORAMIENTO DE MURO Y TECHO FIRME SR. SIMON ZUÑIGA PADRON	0.0%	0.0%
SH 01 OE	EL NARANJO (EJ. EL LIMONAL)		
	MEJORAMIENTO DE MURO Y TECHO FIRME SR. JORGE VAZQUEZ GUEL	0.0%	0.0%
SH 01 OE	EL NARANJO (COL. LAS BRISAS)		
	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SRA. GRISELDA GUERRERO	0.0%	0.0%
SH 01 OE	EL NARANJO (EL SABINO PLAN)		
	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SRA. LILIANA MARTINEZ COMPEAN	0.0%	0.0%
SH 01 OD	EL NARANJO (COL. ESPERANZA NORTE)		
	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SR. MARIO ALVARADO IZAGUIRRE	0.0%	0.0%

Rita Castillo A.
Mayra Y. Men Jera
Gloria Segura
Juan Antonio Huete

Alejandro H.
Rubén
Roberto Sponcer G.A.C.

Luis M. Tumbante Torres *Agustín Lamocho P.*

"2020, Año de la Cultura para la Erradicación del Trabajo Infantil"

	SH 01 OD	EL NARANJO (EL COLORADO) CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SRA. MIRELLA RODRIGUEZ GUERRERO	60.0%	33.0%
ALCANTARILLADO Y DRENAJE				
	SD 01-0A	EL NARANJO (ESPERANZA SUR) CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LATERAL AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE CAMINO RIBERA DEL RIO Y EMILIANO ZAPATA	100.0%	100.0%
	SD 01-0A	EL NARANJO (FRACC. LA BAHIA) CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NUMERO 01	90.0%	83.0%
	SD 01-0B	EL NARANJO (COL. ESPERANZA NORTE) CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CARRETERA AL INGENIO	40.0%	35.0%
	SD 02-0E	EL NARANJO (COL. ESPERANZA NORTE) DESAZOLVE DE ARROYO CACHACERO	60.0%	30.0%
SK MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS				
	SK 01-0A	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL) MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	60.0%	0.0%
	SK 03-0D	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL) CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN RELLENO SANITARIO PRIMERA ETAPA	30.0%	70.0%
ELECTRIFICACIÓN (10)				
	SG 020B	EL NARANJO (EJIDÓ KM 42) AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS	70.0%	69.0%
	SG 010B	EL NARANJO (EJIDO MINAS VIEJAS) CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLES 18 DE MARZO Y 20 DE NOVIEMBRE	65.0%	61.0%

Godemi Antiveros
Juan Antonio Huerte
Mayra y. Méndez
Nijun
y. Méndez
Mtz

Rita Castillo
Delam

Luis M. Tumbantes Torres Agustín González

"2020, Año de la Cultura para la Erradicación del Trabajo Infantil"

DESARROLLO URBANO (11)

		EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)		
	SE 010E	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	5.0%	0.0%
		EL NARANJO (EL SALTO DEL AGUA)		
	SE 010H	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE SATURNINO CEDILLO Y BENITO JUAREZ	95.0%	100.0%
		EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)		
	SE 010C	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LATERAL AV. MIGUEL HIDALGO	70.0%	64.0%
		EL NARANJO (EJIDO MAITINEZ)		
	SE 010K	CONSTRUCCION DE VADO EN MAITINEZ	20.0%	30.0%

EN RELACION AL PUNTO NUMERO 6 DE CANCELACION DE OBRAS Y ACCIONES, SE PRESENTA AL LOS CONSEJEROS DE DESARROLLO SOCIAL, LA PRESENTE PROPUESTA:

LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FISM	FFM
EJIDO MAITINEZ	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS 4X4	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00
EJIDO EL LIMONAL	REHABILITACION DE BODEGA	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00

CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DIA, EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL INFORMA A LOS CONSEJEROS QUE PARA ESTA OCASIÓN SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES PROPUESTAS PARA SU APROBACION, SIENDO LAS SIGUIENTES

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA	LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FISM	FFM
DESARROLLO URBANO					
SE- 010K	COL. ESPERANZA NORTE	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES ANASTACIO BUSTAMANTE Y VICENTE GUERRERO	\$410,155.38	\$410,155.38	\$0.00
VIVIENDA					
SH-010F	COL. ESPERANZA NORTE	CONSTRUCCION DE PISO FIRME SRA MARTHA PERALES ZANELLA	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
SH-010L	EL SABINO PLAN	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA SRA. MONICA RAMOS OCOTE	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
CAMINOS RURALES					
UB 040A	EJIDO CHARCOS DE ORIENTE	MEJORAMIENTO DE CAMINO AL EJIDO CHARCOS DE ORIENTE	\$134,275.80	\$134,275.80	\$0.00

Luis M. Torrealba Torres Agustín Camacho

"2020, Año de la Cultura para la Erradicación del Trabajo Infantil"

SE SOMETE A CONSIDERACION DE LOS PRESENTES PARA SU ANALISIS Y EN SU CASO LA APROBACION, POR LO QUE UNA VEZ REVISADAS CADA UNA DE LAS PROPUESTAS, ACEPTAN POR UNANIMIDAD LAS ACCIONES AQUÍ SEÑALADAS.

PARA FINALIZAR, SE INFORMA A LOS REPRESENTANTES COMUNITARIOS QUE EN RELACION A LA INVERSION APROBADA PARA EL AREA DE DESARROLLO AGROPECUARIO POR LA CANTIDAD DE \$500,000.00 DEL RAMO 33, LAS ACCIONES Y APORTACIONES QUEDAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

**PROGRAMA: ADQUISICION DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS
DESGLOSE DE APORTACIONES**

LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FISM	BENEFICIARIOS
CABECERA MUNICIPAL	ADQUISICION DE TINACOS DE 1100 LTS	\$107,178.00	\$53,589.00	\$53,589.00
ZONA RURAL	ADQUISICION DE ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA	\$106,560.13	\$59,940.13	\$46,620.00
ZONA RURAL (NORTE)	ADQUISICION DE PACAS DE ALFALFA	\$108,000.00	\$54,000.00	\$54,000.00
CABECERA MUNICIPAL	ADQUISICION DE PACAS DE ALFALFA	\$78,000.00	\$39,000.00	\$39,000.00
ZONA RURAL (SUR)	ADQUISICION DE PACAS DE ALFALFA	\$78,000.00	\$39,000.00	\$39,000.00
ZONA RURAL	ADQUISICION DE TINACOS DE 1100 LTS	\$107,178.00	\$53,589.00	\$53,589.00
TOTAL		\$584,916.13	\$299,118.13	\$285,798.00

POR LO QUE SE TIENE UN SALDO A FAVOR EN EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE \$200,881.87

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDA LA REUNION SIENDO LAS 13:30 HRS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2020, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
EL NARANJO, S.L.P.
2018 2021

DAMOS FE

POR EL H. AYUNTAMIENTO:

C. ELISEO RODRIGUEZ DE LEÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. EZEQUIEL EDUARDO RODRIGUEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
EL NARANJO, S.L.P.
2018-2021

"2020, Año de la Cultura para la Erradicación del Trabajo Infantil"



EL NARANJO
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
CARRICANDO JUSTO BARRIO AL PROGRESO



**COORDINACION DE
DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

SECRETARIO TÉCNICO

Luis M. Turrubiarres Torres
C. LUIS MIGUEL TURRUBIARTES TORRES
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL



CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
EL NARANJO, S.L.P.
2018 - 2021

ASESORES TÉCNICOS:



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
EL NARANJO, S.L.P.
2018 - 2021

[Signature]
C.P. HÉCTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR INTERNO

[Signature]
C.P. FERNANDO ZUMAYA AZUARA
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
C. PROFR. JOSE CRUZ BARCENAS BARCENAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

[Signature]
ING. OSCAR DE LA CRUZ REGUENA
ASESOR TÉCNICO DE LA SEDESORE

C. ALFREDO MENDEZ VAZQUEZ
REGIDOR

[Signature]
ING. DANIEL GUTIERREZ OLVERA
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
ESPERANZA ZAMARRIPA SAUCEDA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
COL. LA ENCANTADA

[Signature]
ARNULFO GALLEGOS MORENO
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
EJIDO MAITINEZ

CONSEJEROS COMUNITARIOS:

C. MANUEL FLORES ÁVALOS
COL. AGRÍC. EL MECO

C. DAVID VÁZQUEZ CASTRO
COL. AGRÍC. EL SALTO DEL AGUA

[Signature]
C. ALEJANDRO HUERTA MARTINEZ
EJ. EL LIMONAL

[Signature]
C. CAMILO GUERRERO MONTOYA
EJ. OJO DE AGUA DE TIERRA NUEVA

"2020, Año de la Cultura para la Erradicación del Trabajo Infantil"

Gloria Segura R
C. GLORIA RAMÍREZ SEGURA
EJ. LOS ÁLAMOS DE ARRIBA
Y LOS ÁLAMOS DE ABAJO

Dellanira
C. DELLANIRA TORRES TOVAR
EJ. LA CONCEPCIÓN

Yudemi Ontiveros P.
C. YUDEMI ONTIVEROS RODRÍGUEZ
EL COLORADO

Paula Martínez Rodríguez
C. PAULA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
EJ. EL SABINITO PLAN DE EL NARANJO

Juan Antonio Huerta Martínez
C. JUAN ANTONIO HUERTA MARTÍNEZ
EJ. EL SABINITO, CHUPADEROS, EL AGUACATE

Arturo Velázquez Estrada
C. ARTURO VELÁZQUEZ ESTRADA
EJ. EL PLATANITO

Ruben Naranjo
C. RUBEN NARANJO MÉNDEZ
EJ. MAGUEY DE ORIENTE

Claudia Verónica Sánchez Gozález
C. CLAUDIA VERÓNICA SÁNCHEZ GOZÁLEZ
CONG. LA MUTUA, LA GERMINAL, EL EDÉN VILLA
ROSITA

Catalina Méndez Turrubiarres
C. CATALINA MENDEZ TURRUBIARTES
EJ. LAS ABRITAS

Agustín Camacho P.
C. AGUSTÍN CAMACHO PORTO
EJ. MINAS VIEJAS

Rita Castillo C.
C. RITA CASTILLO CASTILLO
EJ. LOS CHARCOS DE ORIENTE

Mayra Y. Méndez C.
C. MAYRA YULET MÉNDEZ CURA
EJ. KILÓMETRO CUARENTA Y DOS

Sergio García Hernández
C. SERGIO GARCIA HERNANDEZ
COL. LAS BRISAS, EL NARANJITO,
SAN JOSÉ Y SAN FRANCISCO

Quintín Martínez López
C. QUINTÍN MARTÍNEZ LÓPEZ
COL. ESPERANZA SUR
Y CARLOS JONGUITUD BARRIOS

Francisco Arriaga Compean
C. FRANCISCO ARRIAGA COMPEAN
COL. PLAN DE SAN LUIS, INFONAVIT Y EL PEDREGAL

Mario Hernández Banda
C. MARIO HERNÁNDEZ BANDA
COL. ESPERANZA NORTE, LA PRESA Y LAS GRANJAS

Nicomedes Márquez García
C. NICOMEDES MARQUEZ GARCÍA
LA SOLEDAD

"2020, Año de la Cultura para la Erradicación del Trabajo Infantil"