

ACTA CONSTITUTIVA DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

EN EL LUGAR QUE OCUPA LA SALA AUDIOVISUAL "PRESIDENTES" Y SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y DE CONFORMIDAD A LA CONVOCTORIA EMITIDA DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, NOS REUNIMOS CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LA **VIGESIMA CUARTA REUNION ORDINARIA** DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1.- PASE DE LISTA
- 2.- VERIFICACION DEL QUORUM LEGAL
- 3.- INSTALACION DE LA ASAMBLEA
- 4.- ECONOMIAS EN OBRAS Y ACCIONES
- 5.- MODIFICACION PRESUPUESTAL
- 6.- ASUNTOS GENERALES
- 7.- CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020
- 7.- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA

COMO PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, EL C. LUIS MIGUEL TURRUBIARTES TORRES COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL INICIA CON EL PASE DE LISTA DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO, CONSTATANDO LA PRESENCIA DE 20 CONSEJEROS DE UN TOTAL DE 23.

UNA VEZ REALIZADO EL PASE DE LISTA Y CONFIRMADO EL QUORUM LEGAL, LE SOLICITA AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, ELISEO RODRIGUEZ DE LEON QUE REALICE LA INSTALACION FORMAL DE LA ASAMBLEA PARA EL INICIO DE LA SESION Y TOMAR COMO VALIDOS LOS ACUERDOS.

CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DIA, EL C. LUIS MIGUEL TURRUBIARTES TORRES, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL, TOMA LA PALABRA PARA INFORMAR AL CONSEJO DE LAS ECONOMIAS O LOS AHORROS SE TIENEN A LA FECHA DE LAS OBRAS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCION	APROBADO	CONTRATADO O EJERCIDO	AHORROS
EL NARANJO (EL SABINITO PLAN)			
CONSTRUCCION DE PISO FIRME SRA. JUANA QUINTANA PAZ	\$11,000.00	\$9,965.73	\$1,034.27
EL NARANJO (LAS GRANJAS)			
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SRA. EDWIGES ZUÑIGA LOPEZ	\$68,500.00	\$68,489.22	\$10.78
EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)			
MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE BANCO DE CALLE MIGUEL BARRAGAN	\$110,000.00	\$109,620.00	\$380.00

Rita Castillo C.
Gloria segura R.
Edemí Ontiveros E.
Alejandra G.

Roberto S. González G.
Luis M. Turrubiarres Torres

Abustín Camacho P. "2020, Año de la Cultura para la Erradicación del Trabajo Infantil"

EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)			
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN MARGEN DEL RIO NARANJO	\$550,000.00	\$509,850.44	\$40,149.56
EL NARANJO (EJ. EL LIMONAL)			
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE AV. CONSTITUCION	\$538,466.70	\$523,098.52	\$15,368.18
EL NARANJO (EJ. LA SOLEDAD)			
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJIDO LA SOLEDAD	\$18,512.00	\$14,799.28	\$3,712.72
EL NARANJO (EJ. CHARCOS DE ORIENTE)			
MEJORAMIENTO DE CAMINO AL EJIDO CHARCOS DE ORIENTE	\$134,275.80	\$129,998.88	\$4,276.92
EL NARANJO (EJ. LA CONCEPCION)			
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN J.N JESUS R. ALDERETE	\$168,675.30	\$159,307.38	\$9,367.92
EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)			
VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA CONTRALORIA INTERNA	\$34,863.51	\$34,862.33	\$1.18
EL NARANJO (LAS GRANJAS)			
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SRA. EDWIGES ZUÑIGA LOPEZ	\$54,097.58	\$50,497.58	\$3,600.00

ESTAS ECONOMIAS O AHORROS CORRESPONDE A ACCIONES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

A CONTINUACION SE DAN A CONOCER LAS ECONOMIAS QUE SE TUVIERON EN EL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DICHS AHORROS SE UTILIZARAN PARA HACER AJUSTES PRESUPUESTALES EN ACCIONES VALIDADAS CON ANTERIORIDAD, ESTO CON LA FINALIDAD DE CERRAR EL EJERCICIO FISCAL 2020.

"2020, Año de la Cultura para la Erradicación del Trabajo Infantil"

Rita Castillo C.
Gloria Segura R.
Yudemi Ontiveros R.
Alejandra S.

Rodolfo Gomez Garcia
Luis M. Humberto Torres

Agustineavachop

DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCION	APROBADO	CONTRATADO O EJERCIDO	AHORROS
EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	\$1,900,000.00	\$1,769,996.81	\$130,003.19
PAGO DE NOMINA DEL CENTRO DE SALUD DE ENERO A DICIEMBRE			
EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	\$600,000.00	\$445,520.97	\$154,479.03
PAGO DE NOMINA DE LA UNIDAD MEDICA MOVIL DE ENERO A DICIEMBRE			
EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	\$205,000.00	\$191,436.77	\$13,563.23
PAGO DE NOMINA DE BRIGADA DE ABATIZACION DE ENERO A DICIEMBRE			
EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	\$6,500,000.00	\$6,072,200.97	\$427,799.03
PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE ENERO A DICIEMBRE			
EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	\$207,959.74	\$206,645.81	\$1,313.93
COMPRA DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			

TODAS LAS ACCIONES ARRIBA MENCIONADAS CORRESPONDEN AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.

PARA DAR CONTINUIDAD AL ORDEN DEL DIA, SE PRESENTA A LOS CONSEJEROS DOS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEBIDO A LOS AJUSTES EN EL PRESUPUESTO DE CADA UNA DE ELLAS, SIENDO LAS SIGUIENTES:

DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	VALIDADO ANTERIORMENTE	ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA		SALDO A CANCELAR	A VALIDAR
			TOTAL	FISM		
CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION CON MATERIAL DE BANCO DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL	\$161,128.62	\$233,446.00	\$233,446.00	\$0.00	\$72,317.38
CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CARRETERA AL INGENIO	\$578,633.69	\$581,633.69	\$581,633.69	\$0.00	\$3,000.00
CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$282,145.26	\$284,729.41	\$284,729.41	\$0.00	\$2,584.15

Gudemi Ontiveros R.
 Pita Castillo
 Gloria Segura R.

Roberto S. Gouzo 25/11/20
 Luis M. Tamborero Torres

Agustín Camacho-P "2020, Año de la Cultura para la Erradicación del Trabajo Infantil"

DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	VALIDADO ANTERIORMENTE	ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA		SALDO A CANCELAR	A VALIDAR
			TOTAL	F.F.M		
CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE COMBUSTIBLE Y REPARACION DE PATRULLAS	\$766,060.21	\$869,566.01	\$869,566.01	\$0.00	\$103,505.80
CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE ENERO A DICIEMBRE	\$2,700,000.00	\$2,889,052.37	\$2,889,052.37	\$0.00	\$189,052.37

EL C. LUIS MIGUEL TURRUBIARTES TORRES, INFORMA A LOS CONSEJEROS QUE CON ESTOS AJUSTES SE TIENE EL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES AL 100% EN DONDE SE EJERCIERON LA TOTALIDAD DE ACCIONES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON UNA INVERSION DE \$\$17'431,756.00 Y DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO UN TOTAL DE \$15', 638,235.00 PARA UN TOTAL DE \$33'069,991.00 QUE CORRESPONDE AL RECURSO AUTORIZADO AL MUNICIPIO DENTRO DEL RAMO 33.
PARA ELLO SE PRESENTA A LOS CONSEJEROS EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL EN DONDE SE DESGLOSAN LAS ACCIONES CON SUS IMPORTES FINALES.

POR ULTIMO EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL PRESENTA A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO UNA SOLICITUD DEL C.P. FERNANDO ZUMAYA AZUARA, TESORERO MUNICIPAL PARA QUE SEA CONSIDERADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2021, UNA PARTIDA DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (2.5%) PARA LOS PAGOS PENDIENTES QUE SE TIENEN CON LOS PROVEEDORES CONSIDERADOS COMO ADEFAS 2020.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDA LA REUNION SIENDO LAS 14:00 HRS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

DAMOS FE

POR EL H. AYUNTAMIENTO:


C. ELISEO RODRIGUEZ DE LEÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. EZEQUIEL EDUARDO RODRIGUEZ CRUZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
EL NARANJO, S.L.P.
2018-2021

"2020, Año de la Cultura para la Erradicación del Trabajo Infantil"

SECRETARIO TÉCNICO


C. LUIS MIGUEL TURRUBIARTES TORRES
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL


ASESORES TÉCNICOS:




CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
EL NARANJO, S.L.P.
2018 - 2021
C.P. HÉCTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR INTERNO




TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
EL NARANJO, S.L.P.
2018 - 2021


C.P. FERNANDO ZUMAYA AZUARA
TESORERO MUNICIPAL


C. ROBERTO SAMUEL GOMEZ GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. OSCAR DE LA CRUZ REQUENA
ASESOR TÉCNICO DE LOS SEDESORE

C. ALFREDO MENDEZ VAZQUEZ
REGIDOR


ING. DANIEL GUTIERREZ OLVERA
SINDICO MUNICIPAL

ESPERANZA ZAMARRIPA SAUCEDA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
COL. LA ENCANTADA


ARNULFO GALLEGOS MORENO
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
EJIDO MAITINEZ

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
EL NARANJO, S.L.P.
2018-2021

CONSEJEROS COMUNITARIOS:

C. MANUEL FLORES ÁVALOS
COL. AGRÍC. EL MECO

C. DAVID VÁZQUEZ CASTRO
COL. AGRÍC. EL SALTO DEL AGUA


C. ALEJANDRO HUERTA MARTÍNEZ
EJ. EL LIMONAL

C. CAMILO GUERRERO MONTOYA
EJ. OJO DE AGUA DE TIERRA NUEVA

"2020, Año de la Cultura para la Erradicación del Trabajo Infantil"

Gloria Seguro R

C. GLORIA RAMÍREZ SEGURA
EJ. LOS ÁLAMOS DE ARRIBA
Y LOS ÁLAMOS DE ABAJO

Dellanira

C. DELLANIRA TORRES TOVAR
EJ. LA CONCEPCIÓN

Yudemi Ontiveros R

C. YUDEMI ONTIVEROS RODRÍGUEZ
EL COLORADO

C. PAULA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
EJ. EL SABINITO PLAN DE EL NARANJO

C. JUAN ANTONIO HUERTA MARTÍNEZ
EJ. EL SABINITO, CHUPADEROS, EL AGUACATE

C. ARTURO VELÁZQUEZ ESTRADA
EJ. EL PLATANITO

C. RUBEN NARANJO MÉNDEZ
EJ. MAGUEY DE ORIENTE

C. CLAUDIA VERÓNICA SÁNCHEZ GOZÁLEZ
CONG. LA MUTUA, LA GERMINAL, EL EDÉN VILLA
ROSITA

C. CATALINA MENDEZ TURRUBIARTES
EJ. LAS ABRITAS

Agustín Camacho - P
C. AGUSTÍN CAMACHO PORTO
EJ. MINAS VIEJAS

Rita Castillo C.

C. RITA CASTILLO CASTILLO
EJ. LOS CHARCOS DE ORIENTE

C. MAYRA YULET MÉNDEZ CURA
EJ. KILÓMETRO CUARENTA Y DOS

C. SERGIO GARCIA HERNANDEZ
COL. LAS BRISAS, EL NARANJITO,
SAN JOSÉ Y SAN FRANCISCO

C. QUINTÍN MARTÍNEZ LÓPEZ
COL. ESPERANZA SUR
Y CARLOS JONGUITUD BARRIOS

C. FRANCISCO ARRIAGA COMPEAN
COL. PLAN DE SAN LUIS, INFONAVIT Y EL PEDREGAL

C. MARIO HERNÁNDEZ BANDA
COL. ESPERANZA NORTE, LA PRESA Y LAS GRANJAS

C. NICOMEDES MARQUEZ GARCÍA
LA SOLEDAD

"2020, Año de la Cultura para la Erradicación del Trabajo Infantil"

SH 010B	EL NARANJO (EJ. EL LIMONAL)	55,000.00	53,152.34	1,847.66
	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SRA. MA. ESTELA CELESTINO COMPEAN			
SH 010B	EL NARANJO (EL COLORADO)	50,764.59	49,736.27	1,028.32
	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SRA. MARIA FLORA ONTIVEROS PECINA			
TOTAL			52,903.21	

TODAS LAS ACCIONES ARRIBA MENCIONADAS CORRESPONDEN AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

PARA DAR CONTINUIDAD A LA REUNION, EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL PRESENTA A LOS CONSEJEROS LOS AVANCES FISICOS QUE SE TIENEN A LA FECHA DE LAS OBRAS Y ACCIONES APROBADAS CON ANTERIORIDAD:

RUBRO	PROG. SIDESORE	LOCALIDAD Y DESCRIPCIÓN	AVANCE FISICO
EDUCACION (03)			
	SJ01-0A	EL NARANJO (EJIDO LA CONCEPCION) CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN J.N JESUS R. ALDERETE	0.0%
VIVIENDA (06)			
	SH 01 0D	EL NARANJO (COL. ESPERANZA NORTE) CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO SRA. YEREISA LARIOS	100.0%
	SH 01 0D	EL NARANJO (COL. ESPERANZA NORTE) CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO SRA. MAYRELI YULETH SANCHEZ TINAJERO	100.0%
	SH 01 0D	EL NARANJO (COL. ESPERANZA NORTE) CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO SR. ROMUALDO DE LA CRUZ JERONIMO	100.0%
	SH 01 0D	EL NARANJO (EJ. CHARCOS DE ORIENTE) CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO SR. MOISES MATA PORTO	100.0%
	SH 01 0D	EL NARANJO (EJ. CHARCOS DE ORIENTE) CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO SRA. HILDA SALINAS GARCIA	100.0%
	SH 01 0D	EL NARANJO (LA PRESA) CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO SRA. ARLETH YAJAIRA LARRAGA JUAREZ	100.0%

"2020, Año de la Cultura para la Erradicación del Trabajo Infantil"



COORDINACION DE
DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



Ruta Castillo C Nueva
Gloria Segura Ramirez Delapal
Mora y Mendoza Juan Anto no Huerto yte yedemicatines R.

SH 01 OD	EL NARANJO (COL. AGRICOLA EL MECO)	
SH 01 OD	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO SR. MAURO RUIZ VEGA	100.0%
SH 01 OD	EL NARANJO (COL. LAS GRANJAS)	
SH 01 OD	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO SRA. ANA YELI GALLEGOS RODRIGUEZ	100.0%
SH 01 OD	EL NARANJO (ZONA RURAL)	
SH 01 OD	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES DE OJO DE AGUA, EL LIMONAL Y EL SALTO DEL AGUA	100.0%
SH 01 OD	EL NARANJO (EL NARANJO)	
SH 01 OD	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO SR. SANTIAGO TORRES HERNANDEZ	100.0%
SH 01 OD	EL NARANJO (COL. ESPERANZA NORTE)	
SH 01 OD	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO SRA. KARLA IVON LOPEZ GAMEZ	100.0%
SH 01 OB	EL NARANJO (LA GERMINAL)	
SH 01 OB	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SRA. CRUZ SACRARIO MARTINEZ ABIZPE	100.0%
SH 01 OB	EL NARANJO (COL. ESPERANZA NORTE)	
SH 01 OB	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SRA. MARIA ROSA ROSALES	100.0%
SH 01 OD	EL NARANJO (COL. LA ENCANTADA)	
SH 01 OD	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO SR. JORGE ANTONIO LOPEZ ZAVALA	100.0%
SH 01 OD	EL NARANJO (EL SALTO DEL AGUA)	
SH 01 OD	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO SRA. PRUDENCIA ORTEGA ROJAS	100.0%
SH 01 OF	EL NARANJO (EJ. LA CONCEPCION)	
SH 01 OF	CONSTRUCCION DE PISO FIRME SRA. PILAR ZAMARRIPA PIÑA	100.0%
SH 01 OD	EL NARANJO (EL SALTO DEL AGUA)	
SH 01 OD	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SRA. MA DEL CARMEN ZUÑIGA	100.0%

[Handwritten signature]

Rubén Paranjó
Roberto Gomez Garcia

Luis M. Tumburken Torres

Austin Camacho P

"2020, Año de la Cultura para la Erradicación del Trabajo Infantil"

Yedemi Ontiveros R

RUTH CASTILLO C
 Gloria Segura Ramirez
 Mayra Y. Mendez R
 Juan Antonio Huerte
 D. Ramirez

SH 01 OD	EL NARANJO (EL SALTO DEL AGUA) CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SR. SIGIFREDO RODRIGUEZ IZAGUIRRE	100.0%
SH 01 OD	EL NARANJO (EL SALTO DEL AGUA) CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SRA. VIRGINIA BANDA MUÑIZ	100.0%
SH 01 OD	EL NARANJO (EL LIMONAL) CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SRA. EVANGELINA LOPEZ ESPINOZA	100.0%
SH 01 OD	EL NARANJO (LAS GRANJAS) CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SRA. NORMA ELENA AMARO RODRIGUEZ	100.0%
SH 01 OB	EL NARANJO (EL SALTO DEL AGUA) CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SRA. CELIA DE LEON VAZQUEZ	100.0%
SH 01 OF	EL NARANJO (EJ. EL SABINITO PLAN) CONSTRUCCION DE PISO FIRME SRA. JUANA QUINTANA PAZ	100.0%
SH 01 OE	EL NARANJO (EJ. EL LIMONAL) MEJORAMIENTO DE MURD Y TECHO FIRME SR. JORGE VAZQUEZ GUEL	100.0%
SH 01 OI	EL NARANJO (COL. LAS BRISAS) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SRA. GRISELDA GUERRERO	100.0%
SH 01 OI	EL NARANJO (EL SABINO PLAN) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SRA. LILIANA MARTINEZ COMPEAN	100.0%
SH 01 OD	EL NARANJO (COL. ESPERANZA NORTE) CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SR. MARIO ALVARADO IZAGUIRRE	100.0%
SH 01 OD	EL NARANJO (EL COLORADO) CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SRA. MIRELLA RODRIGUEZ GUERRERO	100.0%
SH 01 OF	EL NARANJO (COL. ESPERANZA NORTE) CONSTRUCCION DE PISO FIRME SRA MARTHA PERALES ZANELLA	100.0%

Roberto Gomez Garcia
 Ruben Naranjo
 de

Luis M. Turribrake Torres
 Agustín Camacho P

"2020, Año de la Cultura para la Erradicación del Trabajo Infantil"

Yedemiontiveros

RITA CASTILLO
 Gloria Segura Ramirez
 Mayra V. Mendez
 Juan Antonio Huicde
 Mtz

	SH 01 0L	EL NARANJO (COL. ESPERANZA NORTE) CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA PARA SANITARIO, SRA. MONICA RAMOS OCOTE	100.0%
	SH 01 0B	EL NARANJO (EL COLORADO) CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SRA. MARIA FLORA ONTIVEROS PECINA	100.0%
	SH 01 0B	EL NARANJO (EJIDO EL LIMONAL) CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SRA. MA. ESTELA CELESTINO COMPEAN	70.0%
	SH 01 0B	EL NARANJO (COL. ESPERANZA NORTE) CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SRA. ALBERTA CAMPOSANO LOPEZ	45.0%
	SH 01 0D	EL NARANJO (LAS GRANIAS) CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SRA. MARIA ISABEL PORTILLO REYES	10.0%
	SH 01 0D	EL NARANJO (COL. ESPERANZA NORTE) CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SRA. EDWIGES ZUÑIGA AGUILAR	0.0%
DEPORTE			
	SL 010B	EL NARANJO (CONGREGACION LA MUTUA) CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CAMPO DE BEISBOL	95.0%
AGUA POTABLE			
	SC 030K	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL) MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MANUEL JOSE OTHON ENTRE JORGE PASQUEL Y FRANCISCO I. MADERO	100.0%
	SC 030K	EL NARANJO (EL RINCON) MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	100.0%
	SC 040D	EL NARANJO (COL. ESPERANZA SUR) AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SATURNINO CEDILLO ENTRE PRIV. JORGE PASQUEL Y GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.0%

Roberto Gomez Garcia
 Cesar
 Cesar

Luis M. Durabartes Torres

Agustin Camacho P "2020, Año de la Cultura para la Erradicación del Trabajo Infantil"

ALCANTARILLADO Y DRENAJE			
		EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	
SD 030A		MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL JOSE OTHON ENTRE JORGE PASQUEL Y FRANCISCO I. MADERO	100.0%
SD 01-0A		EL NARANJO (COL. ESPERANZA SUR) CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE DIAZ ORDAZ Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	10.0%
SD 01-0A		EL NARANJO (ESPERANZA SUR) CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE PONCIANO ARRIAGA Y JORGE PASQUEL	10.0%
SD 01-0A		EL NARANJO (ESPERANZA SUR) CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LATERAL AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE CAMINO RIBERA DEL RIO Y EMILIANO ZAPATA	100.0%
SD 01-0A		EL NARANJO (FRACC. LA BAHIA) CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NUMERO 01	100.0%
SD 01-0B		EL NARANJO (COL. ESPERANZA NORTE) CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CARRETERA AL INGENIO	95.0%
SD 02-0E		EL NARANJO (COL. ESPERANZA NORTE) DESAZOLVE DE ARROYO CACHACERO	100.0%
SK MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS			
SK 01-0A		EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL) MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	80.0%
SK 03-0D		EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL) CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN RELLENO SANITARIO PRIMERA ETAPA	95.0%

Ruta Castillo C. y Juan S.
 Gloria Segura Ramirez Juan Antonio Huerta
 Mayra y. Mendez
 Sedemanticos R

Ruben Arango
 Roberto Siqueira
 Garcia

2020, Año de la Cultura para la Erradicación del Trabajo Infantil

ELECTRIFICACIÓN (10)		
SG 060B	EL NARANJO (ZONA RURAL)	
	EQUIPAMIENTO CON 12 PLANTAS SOLARES	100.0%
SG 020B	EL NARANJO (EJIDO KM 42)	
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS	100.0%
SG 020B	EL NARANJO (COL. LAS ARBOLEDAS)	
	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE JACARANDAS	100.0%
SG 060B	EL NARANJO (FRACC. LAS MARGARITAS)	
	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE PIÑA	100.0%
SG 020B	EL NARANJO (COL. LAS GRANJAS)	
	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE LINDEROS	100.0%
SG 010B	EL NARANJO (EJIDO MINAS VIEJAS)	
	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLES 18 DE MARZO Y 20 DE NOVIEMBRE	100.0%
SG 060B	EL NARANJO (COL. ESPERANZA SUR)	
	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE JUAN ALVAREZ	100.0%
SG 060B	EL NARANJO (EJIDO KM 42)	
	CONSTRUCCION DE RED DE BAJA TENSION EN CALLE PROL. JOSE MARIA MORELOS	100.0%
DESARROLLO URBANO (11)		
SE 010H	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE MANUEL JOSE OTHON Y BLAS ESCONTRIA	100.0%
SE 010B	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MANUEL JOSE OTHON	100.0%

Rita Castilla C. *njuna*
Gloria Segura Ramirez Juan Antonio *Yademi Ontiveros R*
Mayra y Méndez *Mónica*

Roberto Garcia Garcia
Rubén Aranda

Luis M. Tumbantes Torrey
Gastón Ramírez P

"2020, Año de la Cultura para la Erradicación del Trabajo Infantil"

	SE 010B	EL NARANJO (EJIDO SABINO PLAN) CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PASTORA	100.0%
	SE 040J	EL NARANJO (VARIAS LOCALIDADES) MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	100.0%
	SE 010H	EL NARANJO (EL SALTO DEL AGUA) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SATURNINO CEDILLO	100.0%
	SE 010E	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL) CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	60.0%
	SE 030H	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL) MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE BANCO DE CALLE MIGUEL BARRAGAN ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y LAZARO CARDENAS	100.0%
	SE 010H	EL NARANJO (EL SALTO DEL AGUA) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE SATURNINO CEDILLO Y BENITO JUAREZ	100.0%
	SE 010C	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL) CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LATERAL AV. MIGUEL HIDALGO	100.0%
	SE 010K	EL NARANJO (EJIDO MAITINEZ) CONSTRUCCION DE VADO EN MAITINEZ	90.0%
	SE 010B	EL NARANJO (COL. ESPERANZA NORTE) CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES ANASTACIO BUSTAMANTE Y VICENTE GUERRERO	0.0%
	SE 010C	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL) CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN MARGEN DEL RIO NARANJO	0.0%
	SE 010A	EL NARANJO (EL LIMONAL) CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA	90.0%
	SE 010A	EL NARANJO (EJIDO MAITINEZ) CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PLAN DE SAN LUIS	100.0%
	SE 040J	EL NARANJO (VARIAS LOCALIDADES) MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (ADQUISICION DE FOCOS)	70.0%

Ruta Cañadillo (Naranjo)
 Gloria Segura Ramirez
 Mayra y Mendez
 Gadm: Antierose
 Hacia
 Ute

Roberto y Goro Garcia
 Roberto y Goro Garcia
 Roberto y Goro Garcia

Luis M. Toriberto Torres

"2020, Año de la Cultura para la Erradicación del Trabajo Infantil"

SE 030H	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	REHABILITACION CON MATERIAL DE BANCO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	40.0%
SE 010H	EL NARANJO (EJIDO EL LIMONAL)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE AV. CONSTITUCION	0.0%
CAMINOS RURALES			
UB010C	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN CAMINO PRINCIPAL ALAMOS DE ABAJO A ALAMOS DE ARRIBA	100.0%
UB010C	EL NARANJO (EJ. CHARCOS DE ORIENTE)	MEJORAMIENTO DE CAMINO AL EJIDO CHARCOS DE ORIENTE	100.0%
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA			
TM050A	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	ADQUISICION DE TINACOS DE 1100 LTS	100.0%
TM050A	EL NARANJO (ZONA RURAL)	ADQUISICION DE ROLLOS DE ALAMBRE	100.0%
TM050A	EL NARANJO (ZONA RURAL NORTE)	ADQUISICION DE PACAS DE ALFALFA	100.0%
TM050A	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	ADQUISICION DE PACAS DE ALFALFA	100.0%
TM050A	EL NARANJO (ZONA RURAL SUR)	ADQUISICION DE PACAS DE ALFALFA	100.0%
TM050A	EL NARANJO (ZONA RURAL)	ADQUISICION DE TINACOS DE 1100 LTS	100.0%
TM050A	EL NARANJO (VARIAS COMUNIDADES)	ADQUISICION DE TINACOS DE 1100 LTS	100.0%
TM050A	EL NARANJO (VARIAS COMUNIDADES)	ADQUISICION DE ROLLOS DE ALAMBRE	100.0%
TM050A	EL NARANJO (VARIAS COMUNIDADES)	ADQUISICION DE ROLLOS DE ALAMBRE	100.0%
TM050A	EL NARANJO (VARIAS COMUNIDADES)	ADQUISICION DE TINACOS DE 1100 LTS	100.0%
TM050A	EL NARANJO (ZONA RURAL)	ADQUISICION DE BOMBAS ASPERSORAS CAP. 20 LTS	0.0%
PROMOCION TURISTICA			
UF 0C	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN AREA RECREATIVA	90.0%

Rita Castillo C. Juan G. Gloria Segura R. Juan Antonio Plucita Mtz Nayra y. mendoza E. Yedemi Ontiveros E.

Roberto Gomez Garcia

"2020, Año de la Cultura para la Erradicación del Trabajo Infantil"

PARA DAR CONTINUIDAD AL ORDEN DEL DIA, SE PRESENTA A LOS CONSEJEROS DOS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEBIDO A LOS AJUSTES EN EL PRESUPUESTO DE CADA UNA DE ELLAS, SIENDO LAS SIGUIENTES:

LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	VALIDADO ANTERIORMENTE	ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA			
			TOTAL	FISM	SALDO A CANCELAR	A VALIDAR
VARIAS COMUNIDADES	ADQUISICION DE BOMBAS ASPERSORAS CAP. 26 LTS	\$7,500.00	\$10,237.50	\$10,237.50	\$0.00	\$2,737.50
COL. EL NARANJITO	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SRA GRISELDA GUERRERO	\$50,000.00	\$51,996.97	\$51,996.97	\$0.00	\$1,996.97
COL. LA ENCANTADA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SR. JORGE ANTONIO LOPEZ ZAVALA	\$68,500.00	\$69,082.25	\$69,082.25	\$0.00	\$582.25
CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN MARGEN DEL RIO EL NARANJO	\$725,000.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$175,000.00	\$0.00
CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CARRETERA AL INGENIO	\$567,030.30	\$576,413.41	\$576,413.41	\$0.00	\$9,383.11
EJIDO EL LIMONAL	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE AV. CONSTITUCION	\$400,000.00	\$499,466.70	\$499,466.70	\$0.00	\$99,466.70
	SUMAS	\$1,418,830.38	\$1,257,730.13	\$1,257,730.13	\$175,000.00	\$113,366.45

EN EL CASO DE LAS BOMBAS ASPERSORAS, SE HACE EL AJUSTE POR EL COSTO UNITARIO QUE SE TIENE DE CADA UNA DE ELLAS. PARA ESTA ACCION LOS BENEFICIARIOS APORTARAN EL 75% QUE EQUIVALE A \$30,712.50 Y EL AYUNTAMIENTO EL 25% POR LA CANTIDAD DE \$10,237.50, PARA DAR UN TOTAL DE \$40,950.00

SE INFORMA A LOS REPRESENTANTES COMUNITARIOS SOBRE LAS SOLICITUDES QUE HAN REALIZADO A TRAVES DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL, PARA ELLOS SE HACE LA PRESENTACION DE LAS SIGUIENTES PARA SU ANALISIS Y APROBACION.

LOCALIDAD	PROYECTO A EJECUTAR	TOTAL	FISM	FFM
EJIDO LA SOLEDAD	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	\$18,512.00	\$18,512.00	\$0.00
COL. LAS BRISAS	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SR. EDGAR HERNANDEZ OTERO	\$7,674.56	\$7,674.56	\$0.00
AMPL. COL. OBRERA	MEJORAMIENTO DE TECHO Y PISO FIRME SRA. DOMINGA AVALOS ZAMARRON	\$19,850.20	\$19,850.20	\$0.00
COL. LAS GRANJAS	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SRA. OLIVIA TORRES GARCIA	\$68,500.00	\$68,500.00	\$0.00
	TOTAL	\$114,536.76	\$114,536.76	\$0.00

"2020, Año de la Cultura para la Erradicación del Trabajo Infantil"

PARA CONCLUIR LA SESION EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL INFORMA AL CONSEJO QUE SE PRESENTA UNA FE DE ERRATAS EN LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y GUSTAVO DIAZ ORDAZ" LA CUAL FUE VALIDADA EN SESION DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE YA QUE EL TRAMO A REALIZAR ES ENTRE LAS CALLES ABASOLO Y LAZARO CARDENAS, CONSIDERANDO EL MISMO PRESUPUESTO Y LAS METAS ESTABLECIDAS EN UN INICIO. ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE QUEDA ASENTADA LA ACLARACION DEBIDO A LA PROXIMIDAD DE SU CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA MISMA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDA LA REUNION SIENDO LAS 13:00 HRS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
EL NARANJO, S.L.P.
2018 2021

DAMOS FE

POR EL H. AYUNTAMIENTO:


C. ELISEO RODRÍGUEZ DE LEÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


LIC. EZEQUIEL EDUARDO RODRÍGUEZ CRUZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
EL NARANJO, S.L.P.
2018-2021


SECRETARIO TÉCNICO


C. LUIS MIGUEL TURRUBIARTES TORRES
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL




CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
EL NARANJO, S.L.P.
2018 2021


ASESORES TÉCNICOS:


C.P. HÉCTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR INTERNO



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
EL NARANJO, S.L.P.
2018 - 2021


C.P. FERNANDO ZUMAYA AZUARA
TESORERO MUNICIPAL


C. ROBERTO SAMUEL GOMEZ GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. OSCAR DE LA CRUZ REQUENA
ASESOR TÉCNICO DE LA SEDESORE

"2020, Año de la Cultura para la Erradicación del Trabajo Infantil"

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
EL NARANJO, S.L.P.
2021

C. ALFREDO MENDEZ VAZQUEZ
REGIDOR

ING. DANIEL GUERRERO MONTUÑA
SINDICO MUNICIPAL

ESPERANZA ZAMARRIPA SAUCEDA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
COL. LA ENCANTADA

ARNULFO GALLEGOS MORENO
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
EJIDO MARTINEZ

CONSEJEROS COMUNITARIOS:

C. MANUEL FLORES ÁVALOS
COL. AGRÍC. EL MECO

C. DAVID VÁZQUEZ CASTRO
COL. AGRÍC. EL SALTO DEL AGUA

C. ALEJANDRO HUERTA MARTÍNEZ
EJ. EL LIMONAL

C. CAMILO GUERRERO MONTOYA
EJ. OJO DE AGUA DE TIERRA NUEVA

C. GLORIA RAMÍREZ SEGURA
EJ. LOS ÁLAMOS DE ARRIBA
Y LOS ÁLAMOS DE ABAJO

C. DELLANIRA TORRES TOVAR
EJ. LA CONCEPCIÓN

C. YUDEMI ONTIVEROS RODRIGUEZ
EL COLORADO

C. PAULA MARTINEZ RODRIGUEZ
EJ. EL SABINITO PLAN DE EL NARANJO

C. JUAN ANTONIO HUERTA MARTÍNEZ
EJ. EL SABINITO, CHUPADEROS, EL AGUACATE

C. ARTURO VELA ÁZQUEZ ESTRADA
EJ. EL PLATANITO

C. RUBEN NARANJO MÉNDEZ
EJ. MAGUEY DE ORIENTE

C. CLAUDIA VERONICA SÁNCHEZ GOZÁLEZ
CONG. LA MUTUA, LA GERMINAL, EL EDÉN VILLA
ROSITA

C. CATALINA MENDEZ TURRUBIARTES

C. AGUSTÍN CAMACHO PORTO

"2020, Año de la Cultura para la Erradicación del Trabajo Infantil"



COORDINACION DE
DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

EJ. LAS ABRITAS

EJ. MINAS VIEJAS

Rita Castillo C.

C. RITA CASTILLO CASTILLO
EJ. LOS CHARCOS DE ORIENTE

Mayra y. Méndez C.

C. MAYRA YULET MÉNDEZ CURA
EJ. KILÓMETRO CUARENTA Y DOS

C. SERGIO GARCIA HERNANDEZ
COL. LAS BRISAS, EL NARANJITO,
SAN JOSÉ Y SAN FRANCISCO

C. QUINTÍN MARTÍNEZ LÓPEZ
COL. ESPERANZA SUR
Y CARLOS JONGUITUD BARRIOS

Francisco

C. FRANCISCO ARRIAGA COMPEAN
COL. PLAN DE SAN LUIS, INFONAVIT Y EL PEDREGAL

C. MARIO HERNÁNDEZ BANDA

COL. ESPERANZA NORTE, LA PRESA Y LAS GRANJAS

Nicomedes

C. NICOMEDES MARQUEZ GARCIA
LA SOLEDAD

"2020, Año de la Cultura para la Erradicación del Trabajo Infantil"