



EL NARANJO  
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
CADA CAMBIAMOS UN PASO AL BIENESTAR

SECRETARÍA DE  
DESARROLLO SOCIAL  
Y REGIONAL

20 FEB. 2020

SECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL

EXTemporáneo

# PROGRAMA ANUAL DE OBRAS Y ACCIONES

## H. AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO, S. L. P. ADMINISTRACIÓN 2018-2021

### EJERCICIO 2019

AUDITORÍA INTERNA DEL GOBIERNO  
20 FEB. 2020  
11:35 AM  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
COORDINACIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL DE MATERIALES



ACUSE  
SECRETARÍA DE  
DESARROLLO SOCIAL  
Y REGIONAL

FECHA DE ELABORACIÓN  
31 DE DICIEMBRE DEL 2019

TECHO FINANCIERO	\$ 32,183,570.95	\$ 16,993,580.97	\$ 15,189,989.98
TOTAL	35,575,039.98	16,993,580.97	15,189,989.99

NO. DE OBRA	PROG SIDESORE	LOCALIDAD Y DESCRIPCIÓN	TOTAL	FISE	MUNICIPAL		DIRECTA		RAMO 20	BENEFICIARIOS	OTRO	MODALIDAD	OBRA / ACCIÓN	FECHA INICIO / TÉRMINO	AVANCE		NO. DE BENEF.
					F.I.S.M	F.F.M	ESTATAL	FEDERAL							FIS.	FIN.	
<b>SALUD (01)</b>																	
<b>PROTECCION SOCIAL EN SALUD</b>																	
			2,044,518.52			2,044,518.52											
SY 010B		EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL) PAGO DE NÓMINA DEL CENTRO DE SALUD ENERO A DICIEMBRE	1,680,009.63			1,680,009.63						AM	ACCIÓN	01/01/2019 31/12/2019	100%	100%	13
SY 010B		EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL) PAGO DE NÓMINA DE LA UNIDAD MÉDICA MÓVIL DE ENERO A DICIEMBRE	187,152.42			187,152.42						AM	ACCIÓN	01/01/2019 31/12/2019	100%	100%	13
SY 010B		EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL) PAGO DE NÓMINA DE BRIGADA DE ABATIZACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE	177,356.47			177,356.47						AM	ACCIÓN	01/01/2019 31/12/2019	100%	100%	13
<b>CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS</b>																	
S0-03		EL NARANJO (EJIDO OJO DE AGUA) MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD	47,576.32			47,576.32						AM	ACCIÓN	01/08/2019 15/08/2019	100%	100%	100 PERSONAS

<b>EDUCACIÓN (03)</b>																	
			2,030,524.46			1,923,748.82											106,775.64
SJ 01 0B		EL NARANJO (EJIDO EL PLATANITO) CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN E.P. NARCISO MENDOZA	321,656.53			321,656.53						C	OBRA	15/04/2019 15/06/2019	100%	100%	100 ALUMNOS
SJ 04 0B		EL NARANJO (EJIDO CHARCOS DE ORIENTE) MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA E.P. JUSTO SIERRA	16,551.50			16,551.50						AM	OBRA	15/04/2019 15/06/2019	100%	100%	100 ALUMNOS
SJ01-0C		EL NARANJO (EJIDO ALAMOS DE ABAJO) CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ETV FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	279,430.18			279,430.18						C	OBRA	15/08/2019 30/09/2019	100%	100%	10 ALUMNOS
SJ030B		EL NARANJO (COL. ESPERANZA SUR) MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA E.P. JORGE PASQUEL CASANUEVA	398,636.10			398,636.10						C	OBRA	15/08/2019 15/09/2019	100%	100%	319 ALUMNOS
SJ030B		EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL) MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE EN LA E.P., GRAL. CARLOS OSUNA	533,873.75			427,098.11					106,775.64	C	OBRA	16/07/2019 31/08/2019	100%	100%	304 ALUMNOS
SJ010A		EL NARANJO (EJIDO LA CONCEPCION) CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN EL J.N JESUS R. ALDERETE	299,606.59			299,606.59						C	OBRA	15/08/2019 15/09/2019	100%	100%	18 ALUMNOS
SJ030D		EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL) MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DEL COBACH 04	45,000.00			45,000.00						AM	OBRA	15/07/2019 30/07/2019	100%	100%	208 ALUMNOS
SJ030A		EL NARANJO (COL. ESPERANZA SUR) MEJORAMIENTO DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS MAYA	47,700.79			47,700.79						AM	OBRA	01/08/2019 31/08/2019	100%	100%	80 ALUMNOS
SJ030B		EL NARANJO (EJ. ALAMOS DE ABAJO) MEJORAMIENTO DE AULAS EN E.P. PLAN DE SAN LUIS	58,150.02			58,150.02						AM	OBRA	15/10/2019 30/10/2019	100%	100%	13 ALUMNOS
SJ030A		EL NARANJO (COL. PLAN DE SAN LUIS) MEJORAMIENTO DE AULAS EN JARDIN PLAN DE SAN LUIS	29,919.00			29,919.00						AM	OBRA	01/08/2019 31/08/2019	100%	100%	40 ALUMNOS

PRESENCIA  
PRESIDENTE  
H. AYUNTAMIENTO  
EL NARANJO, S.L.P.  
2018-2021



COORDINACIÓN DE  
DESARROLLO SOCIAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EL NARANJO, S.L.P.  
2018 - 2021





## PROGRAMA ANUAL DE OBRAS Y ACCIONES

### H. AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO, S. L. P. ADMINISTRACIÓN 2018-2021

## EJERCICIO 2019



SECRETARÍA DE  
DESARROLLO SOCIAL  
Y REGIONAL

TECHO FINANCIERO \$ 32,183,570.95

\$ 16,993,580.97 \$ 15,189,989.98


TOTAL 35,575,039.98 16,993,580.97 15,189,989.99 2,066,163.73 592,499.99 941,812.64

FECHA DE ELABORACIÓN

31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NO. DE OBRA	PROG. SIDESORE	LOCALIDAD Y DESCRIPCIÓN	TOTAL	FISE	MUNICIPAL		DIRECTA		RAMO 20	BENEFICIARIOS	OTRO	MODALIDAD	OBRA / ACCIÓN	FECHA INICIO / TÉRMINO	AVANCE		NO. DE BENEF.	METAS
					F.I.S.M.	F.F.M.	ESTATAL	FEDERAL							FIS.	FIN.		
VIVIENDA (06)			7,710,425.20		6,446,061.87	104,634.60	1,159,728.73											
SH 01 0D		EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)												15/04/2019				
		CONSTRUCCION DE 26 CUARTOS DORMITORIOS	2,014,088.83		2,014,088.83	-						AM	OBRA	15/08/2019	100%	100%	130 PERSONAS	1 OBRA
SH 01 0D		EL NARANJO (ZONA RURAL)												01/05/2019				
		CONSTRUCCION DE 19 CUARTOS DORMITORIOS	1,519,419.16		1,519,419.16	-						C	OBRA	31/07/2019	100%	100%	19 VIVIENDAS	1 OBRA
SH 01 0E		EL NARANJO (EL SABINITO PLAN)												25/03/2019				
		CONSTRUCCION DE MURO FIRME SRA GUADALUPE SANCHEZ TORRES	15,354.00		15,354.00	-						AM	OBRA	15/04/2019	100%	100%	6 PERSONAS	10.50 M2
SH 02 0A		EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)												15/06/2019				
		REHABILITACION DE TECHO Y MURO FIRME SRA PERLA YADIRA BALDERAS VALLEJO	50,188.53			50,188.53						AM	OBRA	10/07/2019	100%	100%	1 VIVIENDA	30 M2
SH 01 0I		EL NARANJO (COL. ESPERANZA SUR)												20/07/2019				
		REHABILITACION DE TECHO FIRME SRA. BRUNA HERNANDEZ DIAZ	54,446.07			54,446.07						AM	OBRA	31/07/2019	100%	100%	1 VIVIENDA	40 M2
SH 01 0B		EL NARANJO (COL. ESPERANZA SUR)												15/06/2019				
		CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SRA. TATIANA VAZQUEZ MORALES	44,665.00		44,665.00	-						AM	OBRA	15/07/2019	100%	100%	1 VIVIENDA	1 OBRA
SH 01 0D		EL NARANJO (EJIDO LA SOLEDAD)												15/06/2019				
		CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS	239,890.26		239,890.26	-						C	OBRA	31/07/2019	100%	100%	3 VIVIENDA	3 OBRA
SH 01 0D		EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)												15/06/2019				
		CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO SR. BENITO JUAREZ	68,185.30		68,185.30	-						AM	OBRA	31/07/2019	100%	100%	1 VIVIENDA	1 OBRA
SH 01 0D		EL NARANJO (COL. ESPERANZA NORTE)												15/06/2019				
		CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO SRA. MA. CONCEPCION RODRIGUEZ GARCIA	68,571.19		68,571.19	-						AM	OBRA	31/07/2019	100%	100%	1 VIVIENDA	1 OBRA
SH 01 0D		EL NARANJO (COL. AGRICOLA SALTO DEL AGUA)												15/06/2019				
		CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO SR. PABLO ZAMORA MALDONADO	74,928.15		74,928.15	-						AM	OBRA	30/06/2019	100%	100%	1 VIVIENDA	1 OBRA
SH 01 0D		EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)												15/06/2019				
		CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO SR. ABUNDIO NARANJO HERNANDEZ	79,027.80		79,027.80	-						AM	OBRA	30/08/2019	100%	100%	1 VIVIENDA	1 OBRA
SH 01 0D		EL NARANJO (EJIDO MINAS VIEJAS)												15/07/2019				
		CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO SR. TOMAS MORENO BALDEZ	72,175.89		72,175.89	-						AM	OBRA	15/08/2019	100%	100%	1 VIVIENDA	1 OBRA
SH 01 0B		EL NARANJO (COL. AGRICOLA EL MECO)												15/07/2019				
		CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SRA. GABRIELA MARTINEZ AMARO	40,823.00		40,823.00	-						AM	OBRA	15/08/2019	100%	100%	1 VIVIENDA	1 OBRA
SH 01 0I		EL NARANJO (COL. LAS GRANJAS)												15/07/2019				
		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SR. LEOBARDO ZARAGOZA CRUZ	31,796.00		31,796.00	-						AM	OBRA	15/08/2019	100%	100%	1 VIVIENDA	40 M2
SH 01 0I		EL NARANJO (COL. LAS GRANJAS)												15/07/2019				
		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SRA. ROSA ISELA GALLEGOS MORALES	29,001.02		29,001.02	-						AM	OBRA	15/08/2019	100%	100%	1 VIVIENDA	40 M2
SH 01 0D		EL NARANJO (VARIAS LOCALIDADES)												21/10/2019				
		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EL NARANJO S.L.P. (SECTOR 1)	1,199,710.40		735,822.38	-	463,888.02					C	OBRA	21/12/2019	100%	100%	20 VIVIENDA	1 OBRA

PRESIDENCIA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 EL NARANJO, S.L.P.  
 2018-2021



COORDINACION DE  
 DESARROLLO SOCIAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 EL NARANJO, S.L.P.  
 2018 - 2021





**PROGRAMA ANUAL DE OBRAS Y ACCIONES**  
**H. AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO, S. L. P. ADMINISTRACIÓN 2018-2021**  
**EJERCICIO 2019**



SECRETARÍA DE  
DESARROLLO SOCIAL  
Y REGIONAL

TECHO FINANCIERO \$ 32,183,570.95

\$ 16,993,580.97 \$ 15,189,989.98

TOTAL 35,575,039.98 16,993,580.97 15,189,989.99 2,066,163.73 592,499.99 941,812.64

FECHA DE ELABORACIÓN  
31 DE DICIEMBRE DEL 2019

PRESIDENCIA  
H. AYUNTAMIENTO  
EL NARANJO, S.L.P.  
2018-2021

NO. DE OBRA	PROG. SIDESORE	LOCALIDAD Y DESCRIPCIÓN	TOTAL	FISE	MUNICIPAL		DIRECTA		RAMO 20	BENEFICIARIOS	OTRO	MODALIDAD	OBRA / ACCIÓN	FECHA INICIO / TÉRMINO	AVANCE		NO. DE BENEF.	METAS
					F.I.S.M.	F.F.M.	ESTATAL	FEDERAL							FIS.	FIN.		
	SH 01 OD	EL NARANJO (VARIAS LOCALIDADES) CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EL NARANJO S.L.P. (SECTOR 2)	959,790.77		588,671.67	-	371,119.10					C	OBRA	01/07/2019 30/09/2019	100%	100%	16 VIVIENDAS	1 OBRA
	SH 01 OD	EL NARANJO (VARIAS LOCALIDADES) CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EL NARANJO S.L.P. (SECTOR 3)	839,797.28		515,075.67	-	324,721.61					C	OBRA	01/07/2019 30/09/2019	100%	100%	14 VIVIENDAS	1 OBRA
	SH 01 OB	EL NARANJO (EL SALTO DEL AGUA) CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SR. ANTONIO RODRIGUEZ PIÑA	43,979.00		43,979.00	-						AM	OBRA	15/08/2019 15/09/2019	100%	100%	1 VIVIENDA	1 OBRA
	SH 01 OB	EL NARANJO (EJ. EL SABINITO) CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SRA. LAURA LUCERO COMPEAN TORRES	45,473.75		45,473.75	-						AM	OBRA	15/09/2019 15/10/2019	100%	100%	1 VIVIENDA	1 OBRA
	SH 01 OD	EL NARANJO (COL. ESPERANZA NORTE) CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO SRA. LIDIA MARTINEZ LOREDO	62,288.90		62,288.90							AM	OBRA	15/09/2019 15/10/2019	100%	100%	1 VIVIENDA	1 OBRA
	SH 01 OD	EL NARANJO (COL. EL SALTO DEL AGUA) CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO SRA. NORA ADILENE HERNANDEZ HERNANDEZ	78,412.45		78,412.45							AM	OBRA	15/09/2019 15/10/2019	100%	100%	1 VIVIENDA	1 OBRA
	SH 01 OD	EL NARANJO (EJ. EL LIMONAL) CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO SR. ORLANDO HERNANDEZ BAEZ	78,412.45		78,412.45							AM	OBRA	15/09/2019 15/10/2019	100%	100%	1 VIVIENDA	1 OBRA
08 TURISMO																		
UF PROMOCION TURISTICA			979,926.75			183,491.75	496,435.00			300,000.00								
	UF 04 OB	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL) CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PARQUE RECREATIVO	83,491.75			83,491.75						AM	OBRA	15/04/2019 15/07/2019	100%	100%	250 PERSONAS	1 OBRA
	UF 02 OC	EL NARANJO (MINAS VIEJAS) CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PARAJE TURISTICO MINAS VIENAS	896,435.00			100,000.00	496,435.00			300,000.00		AM	OBRA	15/09/2019 31/12/2019	100%	100%	2500 PERSONAS	1 OBRA
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (09)																		
AGUA POTABLE			405,434.36		405,434.36													
	SC 040D	EL NARANJO (EJIDO OJO DE AGUA) AMPLIACION DE RED DE AGUA	65,160.00		65,160.00	-						AM	OBRA	25/03/2019 15/04/2019	100%	100%	12 VIVIENDAS	3200 ML
	SC 040D	EL NARANJO (CONGREGACION LA MUTUA) AMPLIACION DE RED DE AGUA	65,728.00		65,728.00	-						AM	OBRA	25/03/2019 15/04/2019	100%	100%	3 VIVIENDAS	800 ML
	SC 040D	EL NARANJO (EJIDO LAS ABRITAS) AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA PRIMERA ETAPA	231,693.11		231,693.11	-						AM	OBRA	01/08/2019 15/09/2019	100%	100%	30 VIVIENDAS	800 ML
	SC 030C	EL NARANJO (EJIDO MAGUEY DE ORIENTE) REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	42,853.25		42,853.25	-						AM	OBRA	05/12/2019 31/12/2019	100%	100%	130 VIVIENDAS	50 M3
ALCANTARILLADO Y DRENAJE			2,104,035.23		2,104,035.23													
	SD 01-0A	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL) AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARLOS DIEZ GUTIERREZ ENTRE PONCIANO ARRIAGA Y JULIAN DE LOS REYES	610,458.86		610,458.86							C	OBRA	15/04/2019 15/08/2019	100%	100%	30 VIVIENDAS	263.44 ML



*[Handwritten signature and notes]*

COORDINACION DE  
DESARROLLO SOCIAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EL NARANJO, S.L.P.  
2018 - 2021





# PROGRAMA ANUAL DE OBRAS Y ACCIONES

## H. AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO, S. L. P. ADMINISTRACIÓN 2018-2021

### EJERCICIO 2019



SECRETARÍA DE  
DESARROLLO SOCIAL  
Y REGIONAL

TECHO FINANCIERO \$ 32,183,570.95

\$ 16,993,580.97 \$ 15,189,989.98

TOTAL 35,575,039.98 - 16,993,580.97 15,189,989.99 2,066,163.73 592,499.99 - 941,812.64 -

FECHA DE ELABORACIÓN  
31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NO. DE OBRA	PROG. SIDESORE	LOCALIDAD Y DESCRIPCIÓN	TOTAL	FISE	MUNICIPAL		DIRECTA		RAMO 20	BENEFICIARIOS	OTRO	MODALIDAD	OBRA / ACCIÓN	FECHA INICIO / TÉRMINO	AVANCE		NO. DE BENEF.	METAS
					F.I.S.M	F.F.M.	ESTATAL	FEDERAL							FIS.	FIN.		
SD 03-OB		EL NARANJO (COL. PLAN DE SAN LUIS)	111,422.11		111,422.11							AM	OBRA	25/03/2019	100%	100%	200 VIVIENDAS	51 ML
		15/04/2019																
SD 03-OB		EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	459,443.21		459,443.21							C	OBRA	15/04/2019	100%	100%	10 VIVIENDAS	193.80 ML
		15/06/2019																
SD 01-0A		EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	399,752.66		399,752.66							C	OBRA	15/06/2019	100%	100%	14 VIVIENDAS	127.00 ML
		15/07/2019																
SD 01-0A		EL NARANJO (COL. ESPERANZA SUR)	433,219.74		433,219.74							C	OBRA	15/06/2019	100%	100%	21 VIVIENDAS	216 ML
		15/07/2019																
SD 03-OB		EL NARANJO (COL. PLAN DE SAN LUIS)	89,738.65		89,738.65							AM	OBRA	15/10/2019	100%	100%	200 VIVIENDAS	30 ML
		15/11/2019																
SK MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS			815,641.56		815,641.56													
SK 01-0A		EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	799,873.68									C	OBRA	06/03/2019	100%	100%	18600 PERSONAS	1.3 HAS
		31/12/2019																
SK 03-0D		EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	15,767.88									C	OBRA	06/03/2019	100%	100%	18600 PERSONAS	1.3 HAS
		31/12/2019																
ELECTRIFICACIÓN (10)			1,077,793.39		1,077,793.39													
SG 060B		EL NARANJO (COL. ARBOLEDAS)	45,000.00		45,000.00							AM	OBRA	01/04/2019	100%	100%	1 VIVIENDA	1 EQUIPO
		15/04/2019																
SG 020B		EL NARANJO (COL. LAS GRANJAS)	27,708.56		27,708.56							C	OBRA	01/04/2019	100%	100%	3 VIVIENDA	1 POSTE
		15/04/2019																
SG 060A		EL NARANJO (EJIDO SABINO PLAN)	20,281.44		20,281.44							AM	OBRA	25/04/2019	100%	100%	1 VIVIENDA	1 EQUIPO
		05/05/2019																
SG 060B		EL NARANJO (EJIDO MINAS VIEJAS)	45,000.00		45,000.00							AM	OBRA	25/04/2019	100%	100%	1 VIVIENDA	1 EQUIPO
		05/05/2019																
SG 060B		EL NARANJO (EL TANQUE)	45,000.00		45,000.00							AM	OBRA	25/04/2019	100%	100%	1 VIVIENDA	1 EQUIPO
		05/05/2019																
SG 060B		EL NARANJO (EJIDO SAN RAFAEL)	45,000.00		45,000.00							AM	OBRA	25/04/2019	100%	100%	1 VIVIENDA	1 EQUIPO
		05/05/2019																
SG 060B		EL NARANJO (EJIDO MINAS VIEJAS)	45,000.00		45,000.00							AM	ACCION	01/06/2019	100%	100%	1 VIVIENDA	1 EQUIPO
		15/06/2019																

COORDINACIÓN DE  
DESARROLLO SOCIAL  
AYUNTAMIENTO  
EL NARANJO S.L.P.



*[Handwritten signature]*

COORDINACIÓN DE  
DESARROLLO SOCIAL  
AYUNTAMIENTO  
EL NARANJO S.L.P.





# PROGRAMA ANUAL DE OBRAS Y ACCIONES

## H. AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO, S. L. P. ADMINISTRACIÓN 2018-2021

### EJERCICIO 2019



SECRETARÍA DE  
DESARROLLO SOCIAL  
Y REGIONAL

PRESIDENCIA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 EL NARANJO, S.L.P.  
 2018-2021

TECHO FINANCIERO \$ 32,183,570.95

\$ 16,993,580.97    \$ 15,189,989.98

TOTAL 35,575,039.98    -    16,993,580.97    15,189,989.59    2,066,163.73    592,499.99    -    941,812.64    -

FECHA DE ELABORACIÓN  
31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NO. DE OBRA	PROG. SIDESORE	LOCALIDAD Y DESCRIPCIÓN	TOTAL	FISE	MUNICIPAL		DIRECTA		RAMO 20	BENEFICIARIOS	OTRO	MODALIDAD	OBRA / ACCIÓN	FECHA INICIO / TÉRMINO	AVANCE		NO. DE BENEF.	METAS
					F.I.S.M.	F.F.M.	ESTATAL	FEDERAL							FIS.	FIN.		
SG 060B		EL NARANJO (EJIDO MINAS VIEJAS) EQUIPAMIENTO CON PLANTA SOLAR SR. EMILIANO JIMENEZ ORTEGA	45,000.00		45,000.00	-						AM	ACCION	01/06/2019 15/06/2019	100%	100%	1 VIVIENDA	1 EQUIPO
SG 060B		EL NARANJO (EJIDO SANTA RITA) EQUIPAMIENTO CON PLANTA SOLAR SR. ISIDRO GARCIA	45,000.00		45,000.00	-						AM	ACCION	01/06/2019 15/06/2019	100%	100%	1 VIVIENDA	1 EQUIPO
SG 060B		EL NARANJO (EJIDO MAGUEY DE ORIENTE) EQUIPAMIENTO CON PLANTA SOLAR SR. SATURNINO AVALOS	45,000.00		45,000.00	-						AM	ACCION	01/06/2019 15/06/2019	100%	100%	1 VIVIENDA	1 EQUIPO
SG 060B		EL NARANJO (EJIDO MAITINEZ) EQUIPAMIENTO CON PLANTA SOLAR SRA. MARIA DEL ROSARIO RAMOS DE LA CRUZ	45,000.00		45,000.00	-						AM	ACCION	01/06/2019 15/06/2019	100%	100%	1 VIVIENDA	1 EQUIPO
SG 060B		EL NARANJO (EJIDO SAN RAFAEL) EQUIPAMIENTO CON PLANTA SOLAR SR. JOSE GUILLERMO JIMENEZ ORTEGA	45,000.00		45,000.00	-						AM	OBRA	15/07/2019 30/07/2019	100%	100%	1 VIVIENDA	1 EQUIPO
SG 060B		EL NARANJO (EJIDO MINAS VIEJAS) EQUIPAMIENTO CON PLANTA SOLAR SR. MARCELO NARANJO NARANJO	45,000.00		45,000.00	-						AM	ACCION	01/06/2019 15/06/2019	100%	100%	1 VIVIENDA	1 EQUIPO
SG 060B		EL NARANJO (EJIDO OJO DE AGUA DE RAMON) EQUIPAMIENTO CON PLANTA SOLAR SRA. BACILIA HUERTA GOMEZ	45,000.00		45,000.00	-						AM	OBRA	15/07/2019 30/07/2019	100%	100%	1 VIVIENDA	1 EQUIPO
SG 020B		EL NARANJO (EL COLORADO) AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DURANGO	48,000.00		48,000.00	-						AM	OBRA	01/08/2019 31/08/2019	100%	100%	3 VIVIENDAS	1 POSTE
SG 020B		EL NARANJO (COL. LA ENCANTADA) AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MANUEL JOSE OTHON	101,647.55		101,647.55	-						AM	OBRA	01/08/2019 31/08/2019	100%	100%	3 VIVIENDAS	1 POSTE
SG 020B		EL NARANJO (EJIDO EL SABINITO PLAN) AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL SIFON	319,417.74		319,417.74	-						C	OBRA	15/08/2019 30/09/2019	100%	100%	10 VIVIENDAS	7 POSTES
SG 020B		EL NARANJO (COL. ESPERANZA SUR) AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MIGUEL BARRAGAN	20,738.10		20,738.10	-						C	OBRA	15/09/2019	100%	100%	3 VIVIENDAS	1 POSTE
DESARROLLO URBANO (11)			3,543,636.59		3,418,583.72	189,421.42											75,037.00	
SE 040J		COL. EL NARANJITO, SAN JOSE Y SAN FRANCISCO MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA, JACARANDAS Y DEL BAJIO. AGEB-0167	80,040.99		80,040.99	-						AM	ACCION	25/03/2019 15/04/2019	100%	100%	55 VIVIENDAS	22 LUMINARIAS
SE 040J		COL. ESPERANZA NORTE Y FRACC. LA PRESA MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES JOSE MARIA MORELOS Y GUADALUPE VICTORIA. AGEB-0218	108,865.00		108,865.00	-						AM	ACCION	25/03/2019 15/04/2019	100%	100%	60 VIVIENDAS	30 LUMINARIAS
SE 040J		COL. LA ENCANTADA Y ARBOLEDAS MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES FRANCISCO GLZ BOCANEGRA Y BLAS ESCONTRIA. AGEB-0171	65,630.19		65,630.19	-						AM	ACCION	25/03/2019 15/04/2019	100%	100%	40 VIVIENDAS	17 LUMINARIAS

COORDINACION DE  
 DESARROLLO SOCIAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 EL NARANJO, S.L.P.  
 2018-2021





**PROGRAMA ANUAL DE OBRAS Y ACCIONES**  
**H. AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO, S. L. P. ADMINISTRACIÓN 2018-2021**  
**EJERCICIO 2019**



SECRETARÍA DE  
DESARROLLO SOCIAL  
Y REGIONAL

TECHO FINANCIERO \$ 32,183,570.95

\$ 16,993,580.97 \$ 15,189,989.98

TOTAL 35,575,039.98 - 16,993,580.97 - 15,189,989.59 2,066,163.73 592,499.99 - 941,812.64 -

FECHA DE ELABORACIÓN

31 DE DICIEMBRE DEL 2019

PRESIDENCIA  
H. AYUNTAMIENTO  
EL NARANJO, S.L.P.  
2018-2021  
EL NARANJO, S.L.P.  
2018-2021

NO. DE OBRA	PROG. SIDESORE	LOCALIDAD Y DESCRIPCIÓN	TOTAL	FISE	MUNICIPAL		DIRECTA		RAMO 20	BENEFICIARIOS	OTRO	MODALIDAD	OBRA / ACCIÓN	FECHA INICIO / TÉRMINO	AVANCE		NO. DE BENEF.	METAS
					F.I.S.M.	F.F.M.	ESTATAL	FEDERAL							FIS.	FIN.		
SE 010H		EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	454,993.55		454,993.55	-						C	OBRA	15/04/2019	100%	100%	60 PERSONAS	1 OBRA
		15/06/2019																
SE 010H		EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	651,834.00		576,797.00	-				75,037.00		AM	OBRA	01/07/2019	100%	100%	120 PERSONAS	1 OBRA
		15/08/2019																
SE 010A		EL NARANJO (EJIDO EL PLATANITO)	447,486.27		447,486.27	-						AM	OBRA	10/05/2019	100%	100%	160 PERSONAS	571.20 M2
		10/06/2019																
SE 010A		EL NARANJO (EJIDO OJO DE AGUA DE T.N.)	530,252.19		530,252.19	-						AM	OBRA	25/06/2019	100%	100%	300 PERSONAS	630 M2
		25/08/2019																
SE 010C		EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	467,936.46		467,936.46	-						AM	OBRA	25/03/2019	100%	100%	3000 PERSONAS	112 M2
		15/04/2019																
SE 010G		EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	19,338.00		19,338.00	-						AM	OBRA	25/04/2019	100%	100%	200 PERSONAS	1 OBRA
		05/05/2019																
SE 040J		EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL Y ZONA RURAL)	148,369.80		148,369.80	-						AM	OBRA	25/04/2019	100%	100%	200 PERSONAS	1 OBRA
		05/05/2019																
SE 040J		EL NARANJO (COL. LAS BRISAS)	70,811.27		70,811.27	-						AM	ACCION	01/06/2019	100%	100%	100 VIVIENDAS	19 LUMINARIAS
		15/06/2019																
SE 040J		EL NARANJO (EJIDO LA CONCEPCION)	67,216.27		67,216.27	-						AM	ACCION	01/06/2019	100%	100%	100 VIVIENDAS	18 LUMINARIAS
		15/06/2019																
SE 040J		EL NARANJO (COL. ESPERANZA SUR)	110,081.18		110,081.18	-						AM	ACCION	01/06/2019	100%	100%	100 VIVIENDAS	31 LUMINARIAS
		15/06/2019																
SE 0404		EL NARANJO (EL AGUACATE)	89,562.03		89,562.03	-						AM	ACCION	01/06/2019	100%	100%	100 VIVIENDAS	31 LUMINARIAS
		15/08/2019																
SE 040J		EL NARANJO (EJIDO MATINEZ)	99,859.39		99,859.39	-						AM	ACCION	01/06/2019	100%	100%	100 VIVIENDAS	18 LUMINARIAS
		15/06/2019																
SE 010G		EL NARANJO (COL. PLAN DE SAN LUIS)	21,360.00		21,360.00	-						AM	OBRA	04/11/2019	100%	100%	200 PERSONAS	35 ML
		15/11/2019																



447486.27  
530252.2  
5.90 PESOS

COORDINACION DE  
DESARROLLO SOCIAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EL NARANJO, S.L.P.  
2018 - 2021





# PROGRAMA ANUAL DE OBRAS Y ACCIONES '18

## H. AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO, S. L. P. ADMINISTRACIÓN 2018-2021

### EJERCICIO 2019



TECHO FINANCIERO \$ 32,183,570.95

\$ 16,993,580.97      \$ 15,189,989.98

TOTAL	35,575,039.98	-	16,993,580.97	-	15,189,989.99	2,066,163.73	592,499.99	-	941,812.64
-------	---------------	---	---------------	---	---------------	--------------	------------	---	------------

FECHA DE ELABORACIÓN  
31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NO. DE OBRA	PROG. SIDESORE	LOCALIDAD Y DESCRIPCIÓN	TOTAL	FISE	MUNICIPAL		DIRECTA		RAMO 20	BENEFICIARIOS	OTRO	MODALIDAD	OBRA / ACCIÓN	FECHA INICIO / TÉRMINO	AVANCE		NO. DE BENEFICIARIOS	
					F.I.S.M.	F.F.M.	ESTATAL	FEDERAL							FIS.	FIN.		
SE040A		EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL) MEJORAMIENTO DE CALLES FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Y JULIAN DE LOS REYES, CON MATERIAL DE BANCO	110,000.00		110,000.00	-						AM	OBRA	04/11/2019 15/11/2019	100%	100%	200 PERSONAS	
SE 040J		EL NARANJO (COL. AGRICOLA EL MECO) MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	108,745.17		108,745.17	-						AM	ACCION	23/12/2019 31/12/2019	100%	100%	250 VIVIENDAS	
SE040A		EL NARANJO (EL COLORADO) MEJORAMIENTO DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO	30,660.38		30,660.38	-						AM	OBRA	23/12/2019 31/12/2019	100%	100%	100 PERSONAS	
CAMINOS RURALES			756,542.18		456,542.18	-												300,000.00
UB040A		EL NARANJO (EJIDO CHARCOS DE ORIENTE) MEJORAMIENTO DE CAMINO	742,262.18		442,262.18	-						C	OBRA	15/07/2019 15/09/2019	100%	100%	800 HABITANTES	
UB040A		EL NARANJO (EL COLORADO) MEJORAMIENTO DE CAMINO MECO EL COLORADO	14,280.00		14,280.00	-						AM	OBRA	15/07/2019 15/09/2019	100%	100%	800 HABITANTES	
SEGURIDAD PÚBLICA (13)			9,865,436.99		9,865,436.99	-												
UI01		EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL) PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ENERO A DICIEMBRE	5,160,048.97		5,160,048.97	-						AM	ACCIÓN	01/01/2019 31/12/2019	100%	100%	27 PERSONAS	
UI01		EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL) PAGO DE COMBUSTIBLE Y REPARACIÓN DE PATRULLAS	955,861.91		955,861.91	-						AM	ACCIÓN	01/01/2019 31/12/2019	100%	100%	27 PERSONAS	
UI01		EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL) PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERO A DICIEMBRE	2,737,667.00		2,737,667.00	-						AM	ACCIÓN	01/01/2019 31/12/2019	100%	100%	21955 PERSONAS	
UI05		EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL) ADQUISICION DE 1 CAMIONETA PARA PATRULLAS	445,900.00		445,900.00	-						C	ACCIÓN	01/04/2019 30/04/2019	100%	100%	21955 PERSONAS	
UI03		EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL) ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	297,726.59		297,726.59	-						C	ACCIÓN	01/04/2019 30/04/2019	100%	100%	27 PERSONAS	
UI03		EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL) ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACIÓN PARA SEGURIDAD PUBLICA	64,623.60		64,623.60	-						AM	ACCIÓN	01/04/2019 30/04/2019	100%	100%	27 PERSONAS	
UI03		EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL) ADQUISICION DE ARMAS Y CARTUCHOS	99,415.40		99,415.40	-						AM	ACCIÓN	01/04/2019 30/04/2019	100%	100%	27 PERSONAS	
UI03		EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL) EQUIPAMIENTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	54,290.32		54,290.32	-						AM	ACCIÓN	01/04/2019 30/04/2019	100%	100%	27 PERSONAS	
UI03		EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL) EQUIPAMIENTO CON ARMAMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	49,903.20		49,903.20	-						AM	ACCIÓN	01/04/2019 30/04/2019	100%	100%	27 PERSONAS	

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (14)

GASTOS INDIRECTOS

464,499.38	-	271,305.09	-	193,194.29
------------	---	------------	---	------------



# PROGRAMA ANUAL DE OBRAS Y ACCIONES

## H. AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO, S. L. P. ADMINISTRACIÓN 2018-2021

### EJERCICIO 2019



SECRETARÍA  
DESARROLLO  
Y REGIONAL


TECHO FINANCIERO \$ 32,183,570.95

\$ 16,993,580.97 \$ 15,189,989.98

TOTAL 35,575,039.98 - 16,993,580.97 15,189,989.59 2,066,163.73 592,499.99 - 941,812.64 -

FECHA DE ELABORACIÓN  
31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NO. DE OBRA	PROG. SIDESORE	LOCALIDAD Y DESCRIPCIÓN	TOTAL	FISE	MUNICIPAL		DIRECTA		RAMO 20	BENEFICIARIOS	OTRO	MODALIDAD	OBRA / ACCIÓN	FECHA INICIO / TERMINO	AVANCE		NO. DE BENEFICIARIOS
					F.I.S.M.	F.F.M.	ESTATAL	FEDERAL							Fs.	FIN.	
		CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO SRA. NORA ADELINE HERNANDEZ HERNANDEZ	80,000.00		80,000.00												
		EL NARANJO (EJ. EL LIMONAL)															
		CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO SR. ORLANDO HERNANDEZ BAEZ	80,000.00		80,000.00												
		EL NARANJO (EJIDO LAS ABRITAS)															
		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA PRIMERA ETAPA	234,193.06		234,193.06												
		EL NARANJO (COL. LAS GRANJAS)															
		INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLES MANGOS Y FRESNOS	61,902.00		61,902.00												
		EL NARANJO (COL. ESPERANZA SUR)															
		CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES PONCIANO ARRIAGA Y PLUTARCO ELIAS CALLES	600,000.00		600,000.00												
		EL NARANJO (COL. PLAN DE SAN LUIS)															
		MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLES FIDEL VELAZQUEZ Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	90,000.00		90,000.00												
		EL NARANJO (EL COLORADO)															
		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DURANGO	48,000.00		48,000.00												
		EL NARANJO (COL. LA ENCANTADA)															
		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MANUEL JOSE OTHON	47,500.00		47,500.00												
		EL NARANJO (EJIDO EL SABINITO PLAN)															
		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL SIFON	320,000.00		320,000.00												
		EL NARANJO (EJIDO MAITINEZ)															
		MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	100,000.00														100,000.00
		EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)															
		ADQUISICION DE DESPENSAS PARA APOYO DE SENECTOS	100,000.00														100,000.00



PRESIDENCIA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 EL NARANJO, S.L.P.  
 2018-2021