



PROGRAMA ANUAL DE OBRAS Y ACCIONES

CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021



TECHO FINANCIERO \$ 31,418,239.00 \$ 17,257,626.00 \$ 14,160,613.00

TOTAL 31,560,955.74 - 17,257,626.00 - 14,160,613.00 142,716.74

FECHA DE ELABORACIÓN  
31 DE DICIEMBRE DEL 2021

NO. DE OBRA	PROG. SIDESORE	LOCALIDAD Y DESCRIPCIÓN	TOTAL	FISE	MUNICIPAL		BENEFICIARIOS	MODALIDAD	OBRA / ACCIÓN	FECHA INICIO / TERMINO	AVANCE		NO. DE BENEF.	METAS
					F.I.S.M.	F.F.M.					FIS.	FIN.		
ASISTENCIA SOCIAL (03)			18,200.00	-	-	18,200.00	-							
2021-3176	SS03	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL) ADQUISICION DE DESPENSAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	18,200.00			18,200.00		AM	OBRA	15/03/2020 15/09/2021	100%	100%	2000 PERSONAS	10 DESPENSAS
VIVIENDA (06)			2,244,308.35	-	2,244,308.35	-								
2021-3195	SH 01 OD	EL NARANJO (COL. LAS BRISAS) CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO SRA. KARINA CABRIALES LOPEZ	70,339.00		70,339.00			AM	OBRA	15/02/2021 15/03/2021	100%	100%	1 VIVIENDA	1 OBRA
2021-3196	SH 01 OD	EL NARANJO (COL. LAS BRISAS) CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO SRA.WENDY GUADALUPE CABRIALES LOPEZ	69,043.52		69,043.52			AM	OBRA	15/02/2021 15/03/2021	100%	100%	1 VIVIENDA	1 OBRA
2021-3203	SH 01 OD	EL NARANJO (COL. LA ENCANTADA) CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO SRA. TERESA DE JESUS HERNANDEZ LOREDO	63,643.52		63,643.52			AM	OBRA	15/03/2021 15/04/2021	100%	100%	1 VIVIENDA	1 OBRA
2021-3204	SH 01 OD	EL NARANJO (COL. LA ENCANTADA) CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO SRA. MARIA DEL PILAR MENDOZA OLIVARES	63,693.52		63,693.52			AM	OBRA	15/03/2021 15/04/2021	100%	100%	1 VIVIENDA	1 OBRA
2021-3209	SH 01 OD	EL NARANJO (VARIAS LOCALIDADES) CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO 4X4	699,907.26		699,907.26			C	OBRA	01/03/2021 31/05/2021	100%	100%	10 VIVIENDA	1 OBRA
2021-3223	SH 01 OD	EL NARANJO (EJ. CHARCOS DE ORIENTE) CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIO 4X4	559,521.83		559,521.83			C	OBRA	01/04/2021 30/06/2021	100%	100%	8 VIVIENDA	1 OBRA
2021-3219	SH 01 OB	EL NARANJO (EJ. EL LIMONAL) CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SRA. AUDELIA LOPEZ CASTILLO	52,471.50		52,471.50			AM	OBRA	15/06/2021 17/07/2021	100%	100%	1 VIVIENDA	1 OBRA
2021-3220	SH 01 OB	EL NARANJO (COL. ESPERANZA NORTE) CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SRA. REYNA MEDRANO CRUZ	41,894.00		41,894.00			AM	OBRA	17/05/2021 05/06/2021	100%	100%	1 VIVIENDA	1 OBRA
2021-3221	SH 01 OB	EL NARANJO (COL. ESPERANZA NORTE) CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SRA. AMPARO ZANELLA ORTEGA	50,394.00		50,394.00			AM	OBRA	26/04/2021 29/05/2021	100%	100%	1 VIVIENDA	1 OBRA
2021-3240	SH 020A	EL NARANJO (COL. LAS BRISAS) MEJORAMIENTO DE MURO Y TECHO FIRME SRA PIEDAD CABRIALES LOPEZ	34,832.00		34,832.00			AM	OBRA	15/03/2021 15/04/2021	100%	100%	1 VIVIENDA	1 OBRA
2021-3207	SH 020A	EL NARANJO (EL SABINITO DE ARRIBA) MEJORAMIENTO DE MURO Y TECHO FIRME SRA. LEONOR HILDA CELESTINO COMPEAN	82,475.64		82,475.64			AM	OBRA	15/04/2021 15/05/2021	100%	100%	1 VIVIENDA	1 OBRA
2021-3249	SH 01 OB	EL NARANJO (COL. ESPERANZA SUR) CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SRA. IRACELY MONTOYA REYES	43,556.00		43,556.00			AM	OBRA	22/03/2021 30/04/2021	100%	100%	1 VIVIENDA	1 OBRA
2021-3589	SH 01 OD	EL NARANJO (COL. ESPERANZA NORTE) CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO SRA. ARACELY ORTIZ JUAREZ	65,830.00		65,830.00			AM	OBRA	26/07/2021 21/08/2021	100%	100%	1 VIVIENDA	1 OBRA
2021-3306	SH 01 OB	EL NARANJO (EJ. EL LIMONAL) CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SR. OSIEL RAMIREZ MARTINEZ	57,161.50		57,161.50			AM	OBRA	14/06/2021 17/07/2021	100%	100%	1 VIVIENDA	1 OBRA
2021-3309	SH 010L	EL NARANJO (COL. ESPERANZA NORTE) CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA SRA CLAUDIA CRUZ OSORIO	10,470.00		10,470.00			AM	OBRA	23/08/2021 28/08/2021	100%	100%	1 VIVIENDA	1 OBRA
2021-3604	SH 010I	EL NARANJO (COL. SAN FRANCISCO) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SRA. MAGALY RODRIGUEZ CASTILLO	24,730.00		24,730.00			AM	OBRA	19/07/2021 31/07/2021	100%	100%	1 VIVIENDA	1 OBRA
2021-3590	SH 01 OB	EL NARANJO (EJ. LA CONCEPCION) CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SRA. BEATRIZ LOPEZ MEDRANO	51,763.00		51,763.00			AM	OBRA	26/07/2021 14/08/2021	100%	100%	1 VIVIENDA	1 OBRA
2021-3591	SH 020A	EL NARANJO (COL. ESPERANZA NORTE) REHABILITACION DE MURO Y TECHO FIRME SRA. ADRIANA BANDA GUZMAN	33,395.00		33,395.00			AM	OBRA	26/07/2021 07/08/2021	100%	100%	1 VIVIENDA	1 OBRA
2021-3592	SH 010I	EL NARANJO (COL. LAS BRISAS) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SRA. ARELY YOVANA URQUIZA MONARCA	23,655.00		23,655.00			AM	OBRA	19/07/2021 31/07/2021	100%	100%	1 VIVIENDA	1 OBRA
2021-3604	SH 020B	EL NARANJO (EL SABINO PLAN EL SIFON) REHABILITACION DE TECHO FIRME SRA. MARIANA GARCIA BANDA	20,827.00		20,827.00			AM	OBRA	20/08/2021 30/08/2021	100%	100%	1 VIVIENDA	1 OBRA
2021-4547	SH 020B	EL NARANJO (COL. ESPERANZA SUR) REHABILITACION DE TECHO Y PISO FIRME SRA. LAURA ZUÑIGA	18,780.56		18,780.56			AM	OBRA	16/08/2021 21/08/2021	100%	100%	1 VIVIENDA	16 M2
2021-4546	SH 010F	EL NARANJO (EL SABINO PLAN) CONSTRUCCION DE PISO FIRME SRA. MARIA GUADALUPE SANCHEZ	5,568.00		5,568.00			AM	OBRA	16/08/2021 21/08/2021	100%	100%	1 VIVIENDA	16 M2



# PROGRAMA ANUAL DE OBRAS Y ACCIONES

## CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021



TECHO FINANCIERO \$ 31,418,239.00 \$ 17,257,626.00 \$ 14,160,613.00

TOTAL 31,560,955.74 - 17,257,626.00 - 14,160,613.00 142,716.74

FECHA DE ELABORACIÓN  
31 DE DICIEMBRE DEL 2021

NO. DE OBRA	PROG. SIDESORE	LOCALIDAD Y DESCRIPCIÓN	TOTAL	FISE	MUNICIPAL		BENEFICIARIOS	MODALIDAD	OBRA / ACCIÓN	FECHA INICIO / TERMINO	AVANCE		NO. DE BENEF.	METAS
					F.I.S.M.	F.F.M.					FIS.	FIN.		
2021-4560	SH 020B	EL NARANJO (COL. ESPERANZA NORTE)	23,490.00		23,490.00			AM	OBRA	15/08/2021	100%	100%	4 VIVIENDA	1 ACCION
		REHABILITACION DE TECHOS FIRMES (ADQUISICION DE LAMINA GALVANIZADA)								31/08/2021				
2021-4561	SH 01 0D	EL NARANJO (COL. LA PRESA)	64,882.00		64,882.00			AM	OBRA	01/08/2021	100%	100%	1 VIVIENDA	1 OBRA
		CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SR. RIGOBERTO SANCHEZ TINAJERO								30/08/2021				
2021-5796	SH 020B	EL NARANJO (EJIDO KM 42)	11,984.50		11,984.50			AM	OBRA	01/09/2021	100%	100%	1 VIVIENDA	1 OBRA
		REHABILITACION DE TECHO FIRME SRA. OLIVERIA RAMOS RIVAS								15/09/2021				
<b>ALCANTARILLADO Y DRENAJE</b>			<b>1,216,009.26</b>	<b>-</b>	<b>1,216,009.26</b>	<b>-</b>	<b>-</b>							
2021-3178	SD 01-0A	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	148,766.85		148,766.85			AM	OBRA	15/03/2021	100%	100%	10 VIVIENDAS	154 ML
		CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y ALVARO OBREGON								15/04/2021				
2021-5251	SD 01-0A	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	1,067,242.41		1,067,242.41			AM	OBRA	30/11/2021	100%	100%	10 VIVIENDAS	154 ML
		REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN BOULEVARD MIGUEL HIDALGO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y MANZANA VERDE								30/12/2021				
<b>AGUA POTABLE</b>			<b>902,583.18</b>	<b>-</b>	<b>902,583.18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>							
2021-3236	SC 03-0J	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	821,551.38		821,551.38			C	OBRA	26/04/2021	100%	100%	2500 VIVIENDAS	840 ML
		MEJORAMIENTO DE LA LINEA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE EN CALLES BENITO JUAREZ Y VENUSTIANO CARRANZA								26/05/2021				
2021-3286	SC 03-0K	EL NARANJO (COL. ESPERANZA NORTE)	81,031.80		81,031.80			AM	OBRA	05/05/2021	100%	100%	2500 VIVIENDAS	100 ML
		MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN CALLE JUAN ALVAREZ								05/06/2021				
<b>SK MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS</b>			<b>1,589,721.47</b>	<b>-</b>	<b>1,589,721.47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>							
2021-3167	SK 01-0A	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	858,680.50			858,680.50		C	OBRA	20/02/2021	100%	80%	1860 PERSONAS	1.3 HAS
		MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO								30/09/2021				
2021-3161	SK 03-0A	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	229,408.99			229,408.99		AM	ACCION	15/02/2021	100%	100%	1860 PERSONAS	3 VEHICULOS
		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS RECOLECTORES DE BASURA								30/09/2021				
2021-3572	SK 03-0D	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	186,110.37			186,110.37		AM	ACCION	15/07/2021	100%	100%	1860 PERSONAS	1 OBRA
		CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN RELLENO SANITARIO SEGUNDA ETAPA								31/07/2021				
2021-5262	SK 03-0D	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	53,347.53			53,347.53		AM	ACCION	01/11/2021	100%	100%	1860 PERSONAS	1 OBRA
		AMPLIACION DE FOSA DE LIXIVIADOS EN RELLENO SANITARIO								31/12/2021				
2021-5209	SK 01-0A	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	262,174.08			262,174.08		C	OBRA	20/02/2021	100%	80%	1860 PERSONAS	1.3 HAS
		MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO COMPLEMENTARIO								30/09/2021				
<b>ELECTRIFICACIÓN (10)</b>			<b>970,127.12</b>	<b>-</b>	<b>836,290.88</b>	<b>33,119.50</b>	<b>100,716.74</b>							
2021-3243	SG 010A	EL NARANJO (EJ. EL SABINO PLAN)	211,544.03		211,544.03			C	OBRA	15/03/2021	100%	100%	25 VIVIENDA	8 POSTES
		CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN CARR. A VALLES S/N								15/04/2021				
2021-3245	SG 010A	EL NARANJO (EJ. MAGUEY DE ORIENTE)	52,417.93		37,417.93		15,000.00	C	OBRA	15/03/2021	100%	100%	25 VIVIENDA	1 POSTES
		CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO								12/11/2021				
2021-3226	SG 020B	EL NARANJO (EJIDO LAS ABRITAS)	247,383.77		247,383.77			C	OBRA	15/03/2021	100%	100%	10 VIVIENDA	5 POSTES
		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CAMINO A LA JOYA								15/05/2021				



# PROGRAMA ANUAL DE OBRAS Y ACCIONES

## CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021



TECHO FINANCIERO \$ 31,418,239.00 \$ 17,257,626.00 \$ 14,160,613.00

TOTAL 31,580,955.74 - 17,257,626.00 - 14,160,613.00 142,716.74

FECHA DE ELABORACIÓN  
31 DE DICIEMBRE DEL 2021

NO. DE OBRA	PROG. SIDESORE	LOCALIDAD Y DESCRIPCIÓN	TOTAL	FISE	MUNICIPAL		BENEFICIARIOS	MODALIDAD	OBRA / ACCIÓN	FECHA INICIO / TÉRMINO	AVANCE		NO. DE BENEF.	METAS
					F.I.S.M.	F.F.M.					FIS.	FIN.		
2021-3270	SG 060A	EL NARANJO (EJIDO SAN RAFAEL, EL RINCON Y PEÑA AMARILLA)	33,119.50			33,119.50		AM	OBRA	15/03/2021	100%	100%	3 VIVIENDA	3 EQUIPOS
		MEJORAMIENTO DE 3 PLANTAS SOLARES								15/05/2021				
2021-3593	SG 010A	EL NARANJO (COL. AGRICOLA EL MECO)	54,412.14			43,529.71	10,882.43	C	OBRA	01/08/2021	100%	100%	10 VIVIENDA	4 POSTES
		CONSTRUCCION DE LINEA DE BAJA TENSION EN CALLE SIN NOMBRE								02/10/2021				
2021-3596	SG 010A	EL NARANJO (COL. ESPERANZA NORTE)	203,279.83			142,295.88	60,983.95	C	OBRA	15/08/2021	100%	100%	25 VIVIENDA	6 POSTES
		CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ								09/10/2021				
2021-3594	SG 050A	EL NARANJO (COL. LAS BRISAS)	14,334.68			14,334.68		C	OBRA	15/08/2021	100%	100%	1 VIVIENDA	1 EQUIPO
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR Y RETENIDA RSA								27/10/2021				
2021-3597	SG 010A	EL NARANJO (COL. LAS GRANJAS)	31,414.23			20,000.00	11,414.23	C	OBRA	01/08/2021	100%	100%	2 VIVIENDA	1 POSTES
		CONSTRUCCION DE LINEA DE BAJA TENSION EN CALLE MANZANOS								09/10/2021				
2021-3595	SG 010A	EL NARANJO (COL. AMPL. PLAN DE SAN LUIS)	62,436.13			60,000.00	2,436.13	C	OBRA	01/08/2021	100%	100%	4 VIVIENDA	3 POSTES
		CONSTRUCCION DE LINEA DE BAJA TENSION EN CALLE ALMENDROS								27/10/2021				
2021-4594	SG 010A	EL NARANJO (EJ. OJO DE AGUA DE T.N)	41,082.14			41,082.14		C	OBRA	01/08/2021	100%	100%	2 VIVIENDA	1 POSTES
		CONSTRUCCION DE LINEA DE BAJA TENSION EN PRIV. LOPEZ MATEOS								12/11/2021				
2021-4553	SG 010A	EL NARANJO (EJ. LAS ABRITAS)	18,702.74			18,702.74		C	OBRA	01/08/2021	100%	100%	1 VIVIENDA	1 POSTES
		CONSTRUCCION DE LINEA DE BAJA TENSION EN CARR. BARRA DE NAVIDAD								12/11/2021				
<b>DESARROLLO URBANO (11)</b>			<b>9,737,719.01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,205,584.96</b>	<b>629,731.02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
2021-3180	SE 010H	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	2,266,012.67			2,266,012.67		C	OBRA	01/03/2021	100%	100%	200 PERSONAS	1660 M2
		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE COMONFORT Y MIGUEL ALEMAN								31/05/2021				
2021-3181	SE 010H	EL NARANJO (COL. SAN FRANCISCO)	2,055,600.29			2,055,600.29		C	OBRA	08/03/2021	100%	100%	300 PERSONAS	3221 M2
		PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLES LANZAGORTA Y PONCIANO ARRIAGA ENTRE JORGE PASQUEL Y BLAS ESCONTRIA								31/05/2021				
2021-3247	SE 010B	EL NARANJO (COL. ESPERANZA NORTE)	428,583.77			428,583.77		C	OBRA	04/06/2021	100%	100%	250 PERSONAS	472 M2
		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ANASTACIO BUSTAMANTE								04/07/2021				
	SE 010H	EL NARANJO (COL. NARANJITO)	490,827.23			490,827.23		C	OBRA	15/04/2021	100%	100%	400 PERSONAS	1300 M2
		PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE MIGUEL BARRAGAN ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y MIGUEL HIDALGO								15/05/2021				
	SE 030H	EL NARANJO (COL. ESPERANZA SUR)	376,500.22			376,500.22		AM	OBRA	15/02/2021	100%	100%	400 PERSONAS	300 ML
		REVESTIMIENTO CON MATERIAL DE BANCO DE CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y LAZARO CARDENAS								15/03/2021				
	SE 030H	EL NARANJO (COL. ESPERANZA NORTE)	278,980.00			278,980.00		AM	OBRA	15/02/2021	100%	100%	500 PERSONAS	500 ML
		REVESTIMIENTO CON MATERIAL DE BANCO DE DIVERSAS CALLES								15/03/2021				
2021-3187	SE 010B	EL NARANJO (EJ. EL SABINITO DE ARRIBA)	438,286.27			438,286.27		C	OBRA	01/03/2021	100%	100%	200 PERSONAS	484 M2
		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLES INSURGENTES Y VICENTE GUERRERO								15/05/2021				
2021-3189	SE 010C	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	261,270.74			261,270.74		AM	OBRA	01/03/2021	100%	100%	5000 PERSONAS	40 ML
		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN MARGEN DEL RIO NARANJO SEGUNDA ETAPA								15/04/2021				
2021-3239	SE 040J	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	114,100.00			114,100.00		AM	OBRA	01/05/2021	100%	100%	200 PERSONAS	1000 FOCOS
		MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (ADQUISICION DE FOCOS)								31/05/2021				



# PROGRAMA ANUAL DE OBRAS Y ACCIONES

## CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021



TECHO FINANCIERO	\$ 31,418,239.00	\$ 17,257,626.00	\$ 14,160,613.00
TOTAL	31,560,955.74	17,257,626.00	14,160,613.00

FECHA DE ELABORACIÓN  
31 DE DICIEMBRE DEL 2021

NO. DE OBRA	PROG. SIDESORE	LOCALIDAD Y DESCRIPCIÓN	TOTAL	FISE	MUNICIPAL		BENEFICIARIOS	MODALIDAD	OBRA / ACCIÓN	FECHA INICIO / TÉRMINO	AVANCE		NO. DE BENEF.	METAS	
					F.I.S.M.	F.F.M.					FIS.	FIN.			
2021-3281	SE 010H	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	422,091.37			422,091.37			C	OBRA	15/05/2021	100%	100%	150 PERSONAS	588 M2
		15/06/2021													
2021-3282	SE 030H	EL NARANJO (COL. AGRICOLA EL MECO)	405,785.97			405,785.97			C	OBRA	15/02/2021	100%	100%	500 PERSONAS	500 ML
		15/03/2021													
2021-3305	SE 010B	EL NARANJO (EJ. CHARCOS DE ORIENTE)	398,600.33			398,600.33			C	OBRA	15/04/2021	100%	100%	400 PERSONAS	515 M2
		30/04/2021													
2021-3598	SE 030A	EL NARANJO (COL. LAS GRANJAS)	79,576.00			79,576.00			AM	OBRA	01/06/2021	100%	100%	500 PERSONAS	960 M2
		30/06/2021													
2021-3599	SE 030A	EL NARANJO (EL COLORADO)	70,992.00			70,992.00			AM	OBRA	01/06/2021	100%	100%	500 PERSONAS	1200 M2
		30/06/2021													
2021-3603	SE 030A	EL NARANJO (COL. ESPERANZA NORTE)	20,000.00			20,000.00			AM	OBRA	15/06/2021	100%	100%	100 PERSONAS	1000 M2
		30/06/2021													
2021-5854	SE 040J	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	116,800.00			116,800.00			AM	OBRA	01/05/2021	100%	100%	200 PERSONAS	100 FOCOS
		31/05/2021													
	SE 030H	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	145,228.38				145,228.38		AM	OBRA	15/10/2021	100%	100%	100 PERSONAS	1000 M2
		30/10/2021													
	SE 030H	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	386,905.67				386,905.67		AM	OBRA	15/10/2021	100%	100%	100 PERSONAS	1000 M2
		30/10/2021													
	SE 040J	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	100,000.00			100,000.00			AM	OBRA	01/11/2021	100%	100%	200 PERSONAS	500 FOCOS
		30/11/2021													
	SE 030H	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	881,578.10			881,578.10			C	OBRA	30/11/2021	100%	100%	500 PERSONAS	1 OBRA
		30/12/2021													
	SE 040J	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	97,596.97				97,596.97		AM	ACCION	29/12/2021	100%	100%	200 PERSONAS	400 LAMPARAS
		31/12/2021													
<b>CAMINOS RURALES</b>			<b>1,055,683.86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,055,683.86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>							
	UB040A	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	142,100.00			142,100.00			AM	OBRA	15/02/2021	100%	100%	500 HABITANTES	2.5 KM
		15/03/2021													
	UB040A	EL NARANJO (EL AGUACATE)	305,141.17			305,141.17			C	OBRA	30/06/2021	100%	100%	500 HABITANTES	3.5 KM
		15/08/2021													
	UB040A	EL NARANJO (EL LIMONAL)	434,163.90			434,163.90			C	OBRA	30/06/2021	100%	100%	1000 HABITANTES	5.0 KM
		15/08/2021													
	UB040A	EL NARANJO (LA SOLEDAD)	174,278.79			174,278.79			C	OBRA	30/06/2021	100%	100%	1000 HABITANTES	2.0 KM
		15/08/2021													
<b>SEGURIDAD PÚBLICA (13)</b>			<b>6,770,810.94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,755,771.70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>							
	UI01	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	4,429,439.60				4,429,439.60		AM	ACCION	01/01/2021	100%	100%	25 PERSONAS	PLAZA OPERATIVA
		30/09/2021													
	UI01	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	641,135.34				641,135.34		AM	ACCION	01/01/2021	100%	100%	20 PERSONAS	1 INFORME





PROGRAMA ANUAL DE OBRAS Y ACCIONES

CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021



TECHO FINANCIERO \$ 31,418,239.00 \$ 17,257,626.00 \$ 14,160,613.00

TOTAL 31,580,955.74 - 17,257,626.00 - 14,160,613.00 142,716.74

FECHA DE ELABORACIÓN  
31 DE DICIEMBRE DEL 2021

NO. DE OBRA	PROG. SIDESORE	LOCALIDAD Y DESCRIPCIÓN	TOTAL	FISE	MUNICIPAL		BENEFICIARIOS	MODALIDAD	OBRA / ACCIÓN	FECHA INICIO / TERMINO	AVANCE		NO. DE BENEF.	METAS
					F.I.S.M.	F.F.M.					FÍS.	FIN.		
	UF 040C	EL NARANJO (EJIDO MINAS VIEJAS) REHABILITACION DE ACCESO PEATONAL EN PARAJE MINAS VIEJAS	45,000.00			45,000.00	-	AM	OBRA	01/06/2021 30/06/2021	100%	32%	1000 PERSONAS	1 OBRA
<b>DESARROLLO DEL DEPORTE</b>			<b>1,205,110.67</b>	<b>-</b>	<b>1,205,110.67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>							
	SL 010A	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL) REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	1,205,110.67		1,205,110.67		-	C	OBRE	30/11/2021 30/12/2021	100%	100%	1000 PERSONAS	1 OBRA
<b>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>			<b>64,778.31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>64,778.31</b>	<b>-</b>							
	U301	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL) REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL	64,778.31		-	64,778.31	-	AM	OBRA	01/11/2021 15/11/2021	100%	100%	1000 PERSONAS	1 OBRA