

Programas y Proyectos de Inversión

Anexo AICO-04

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021

EL NARANJO SLP

PROGRAMA ANUAL DE OBRAS Y ACCIONES

CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021



NO. DE OBRA	PROG. SIDESORE	LOCALIDAD Y DESCRIPCIÓN	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFICIARIOS	MODALIDAD	OBRA / ACCIÓN	FECHA INICIO / TÉRMINO	AVANCE		NO. DE BENEF.	METAS
				F.I.S.M.	F.F.M.					FÍS.	FIN.		
		TECHO FINANCIERO	\$31,418,239.00	17,257,626.00	14,160,613.00								
		TOTAL	31,560,955.74	17,257,626.00	14,160,613.00	142,716.74		31 DE DICIEMBRE DEL 2021					
ASISTENCIA SOCIAL (03)													
		EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	18,200.00	-	18,200.00	-			15/03/2020				
SS03		ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA COMEDOR	18,200.00	-	18,200.00	-	AM	OBRA	15/09/2021	100 %	100 %	2000 PERSONAS	10 DESPENSAS

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLEMENTE DEL EMISOR"

0000032

Programas y Proyectos de Inversión

COMUNITARIO																		
VIVIENDA (06)			2,244,308.35	-	2,244,308.35													
SH 01 OD	EL NARANJO (COL. LAS BRISAS)																	
	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO SRA. KARINA CABRIALES LOPEZ	70,339.00		70,339.00						AM	OBRA	15/02/20 21	100 %	100 %	1 VIVIENDA	1 OBRA		
SH 01 OD	EL NARANJO (COL. LAS BRISAS)																	
	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO SRA. WENDY GUADALUPE CABRIALES LOPEZ	69,043.52		69,043.52						AM	OBRA	15/03/20 21	100 %	100 %	1 VIVIENDA	1 OBRA		
SH 01 OD	EL NARANJO (COL. LA ENCANTADA)																	
	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO SRA. TERESA DE JESUS HERNANDEZ LOREDO	63,643.52		63,643.52						AM	OBRA	15/03/20 21	100 %	100 %	1 VIVIENDA	1 OBRA		
SH 01 OD	EL NARANJO (COL. LA ENCANTADA)																	
	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO SRA. MARIA DEL PILAR MENDOZA OLIVARES	63,693.52		63,693.52						AM	OBRA	15/04/20 21	100 %	100 %	1 VIVIENDA	1 OBRA		
SH 01 OD	EL NARANJO (VARIAS LOCALIDADES)																	
	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO 4X4	699,907.26		699,907.26						C	OBRA	01/03/20 21	100 %	100 %	10 VIVIENDA	1 OBRA		
SH 01 OD	EL NARANJO (EI. CHARCOS DE ORIENTE)																	
	CONSTRUCCION DE 8	559,521.83		559,521.83						C	OBRA	01/04/20 21 30/06/20 21	100 %	100 %	8 VIVIENDA	1 OBRA		

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON

RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Programas y Proyectos de Inversión

	SRA. IRACELY MONTOYA REYES																		
SH 01 0D	EL NARANJO (COL. ESPERANZA NORTE) CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO SRA. ARACELY ORTIZ JUAREZ	65,830.00	65,830.00			AM	OBRA	26/07/20	100	100	1 VIVIENDA	1 OBRA							
								21	%	%									
SH 01 0B	EL NARANJO (EL. EL LIMONAL) CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SR. OSIEL RAMIREZ MARTINEZ	57,161.50	57,161.50			AM	OBRA	14/06/20	100	100	1 VIVIENDA	1 OBRA							
								21	%	%									
SH 01 0L	EL NARANJO (COL. ESPERANZA NORTE) CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA SRA CLAUDIA CRUZ OSORIO	10,470.00	10,470.00			AM	OBRA	23/08/20	100	100	1 VIVIENDA	1 OBRA							
								21	%	%									
SH 01 0I	EL NARANJO (COL. SAN FRANCISCO) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SRA. MAGALY RODRIGUEZ CASTILLO	24,730.00	24,730.00			AM	OBRA	19/07/20	100	100	1 VIVIENDA	1 OBRA							
								21	%	%									
SH 01 0B	EL NARANJO (EL. LA CONCEPCION) CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SRA. BEATRIZ LOPEZ MEDRANO	51,763.00	51,763.00			AM	OBRA	26/07/20	100	100	1 VIVIENDA	1 OBRA							
								21	%	%									
SH 02 0A	EL NARANJO (COL. ESPERANZA NORTE) REHABILITACION DE MURO Y TECHO FIRME	33,395.00	33,395.00			AM	OBRA	26/07/20	100	100	1 VIVIENDA	1 OBRA							
								21	%	%									

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Programas y Proyectos de Inversión

	SRA. ADRIANA BANDA GUZMAN																		
	EL NARANJO (COL. LAS BRISAS)																		
SH 010I	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SRA. ARELY YOVANA URQUIZA MONARCA	23,655.00	23,655.00							AM	OBRA	19/07/20 21	31/07/20 21	100 %	100 %	1	VIVIENDA	1	OBRA
	EL NARANJO (EL SABINO PLAN EL SIFON)											20/08/20 21	30/08/20 21	100 %	100 %	1	VIVIENDA	1	OBRA
SH 020B	REHABILITACION DE TECHO FIRME SRA. MARIANA GARCIA BANDA	20,827.00	20,827.00							AM	OBRA	16/08/20 21	21/08/20 21	100 %	100 %	1	VIVIENDA	16	M2
	EL NARANJO (COL. ESPERANZA SUR)											16/08/20 21	21/08/20 21	100 %	100 %	1	VIVIENDA	16	M2
SH 020B	REHABILITACION DE TECHO Y PISO FIRME SRA. LAURA ZUÑIGA	18,780.56	18,780.56							AM	OBRA	16/08/20 21	21/08/20 21	100 %	100 %	1	VIVIENDA	16	M2
	EL NARANJO (EL SABINO PLAN)											16/08/20 21	21/08/20 21	100 %	100 %	1	VIVIENDA	16	M2
SH 010F	CONSTRUCCION DE PISO FIRME SRA. MARIA GUADALUPE SANCHEZ	5,568.00	5,568.00							AM	OBRA	15/08/20 21	31/08/20 21	100 %	100 %	4	VIVIENDA	1	ACCION
	EL NARANJO (COL. ESPERANZA NORTE)											15/08/20 21	31/08/20 21	100 %	100 %	4	VIVIENDA	1	ACCION
SH 020B	REHABILITACION DE TECHOS FIRMES (ADQUISICION DE LAMINA GALVANIZADA)	23,490.00	23,490.00							AM	OBRA	01/08/20 21	30/08/20 21	100 %	100 %	1	VIVIENDA	1	OBRA
	EL NARANJO (COL. LA PRESA)											01/08/20 21	30/08/20 21	100 %	100 %	1	VIVIENDA	1	OBRA
SH 01 0D	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SR. RIGOBERTO SANCHEZ TINAJERO	64,882.00	64,882.00							AM	OBRA								

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON

RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Programas y Proyectos de Inversión

		EL NARANJO (EJIDO KM 42)																		
	SH 020B	REHABILITACION DE TECHO FIRME SRA. OLIVERIA RAMOS RIVAS	11,984.50	11,984.50					AM	OBRA	04/09/2021	100 %	100 %	1 VIVIENDA	1 OBRA					
ALCANTARILLADO Y DRENAJE																				
		EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	1,216,009.26	1,216,009.26																
	SD 01-0A	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y ALVARO OBREGON	148,766.85	148,766.85					AM	OBRA	15/03/2021	100 %	100 %	10 VIVIENDAS	154 ML					
		EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)									30/11/2021									
	SD 01-0A	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y ALVARO OBREGON	1,067,242.41	1,067,242.41					AM	OBRA	30/12/2021	100 %	100 %	10 VIVIENDAS	154 ML					
AGUA POTABLE																				
		EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	902,583.18	902,583.18																
	SC 03-0J	MEJORAMIENTO DE LA LINEA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE EN CALLES BENITO JUAREZ Y VENUSTIANO	821,551.38	821,551.38					C	OBRA	26/04/2021	100 %	100 %	2500 VIVIENDAS	840 ML					
											26/05/2021									

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

00000637

Programas y Proyectos de Inversión

ELECTRIFICACIÓN (10)		MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO COMPLEMENTARIO																
			970,127.12	-	836,290.88	33,119.50	100,716.74				30/09/2021							
SG 010A	EL NARANJO (E.I. EL SABINO PLAN)										15/03/2021							
	CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN CARR. A VALLES S/N	211,544.03	211,544.03	-	-	-	-				15/04/2021	100%	100%	25 VIVIENDA	8 POSTES			
SG 010A	EL NARANJO (E.I. MAGUEY DE ORIENTE)										15/03/2021							
	CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO	52,417.93	37,417.93	-	-	-	15,000.00				12/11/2021	100%	100%	25 VIVIENDA	1 POSTES			
SG 020B	EL NARANJO (EIJDO LAS ABRITAS)										15/03/2021							
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CAMINO A LA JOYA	247,383.77	247,383.77	-	-	-	-				15/05/2021	100%	100%	10 VIVIENDA	5 POSTES			
SG 060A	EL NARANJO (EIJDO SAN RAFAEL, EL RINCON Y PEÑA AMARILLA)										15/03/2021	100%	100%	3 VIVIENDA				
	MEJORAMIENTO DE 3 PLANTAS SOLARES	33,119.50	-	-	33,119.50						15/05/2021	100%	100%	3 VIVIENDA	3 EQUIPOS			
SG 010A	EL NARANJO (COL. AGRICOLA EL MECO)										01/08/2021							
	CONSTRUCCION DE LINEA DE BAJA TENSION EN CALLE SIN NOMBRE	54,412.14	43,529.71	-	-	-	10,882.43				02/10/2021	100%	100%	10 VIVIENDA	4 POSTES			
SG 010A	EL NARANJO (COL. ESPERANZA NORTE)		203,279.83		142,295.88		-				15/08/2021	100%	100%	25 VIVIENDA	6 POSTES			

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Programas y Proyectos de Inversión

	CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ					5			09/10/2021					
	EL NARANJO (COL. LAS BRISAS)								15/08/2021	100%	100%	1 VIVIENDA	1 EQUIPO	
SG 050A	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR Y RETENIDA RSA	14,334.68	14,334.68	-	-	-		OBRA	27/10/2021	100%	100%	1 VIVIENDA	1 EQUIPO	
	EL NARANJO (COL. LAS GRANJAS)								01/08/2021	100%	100%	2 VIVIENDA	1 POSTES	
SG 010A	CONSTRUCCION DE LINEA DE BAJA TENSION EN CALLE MANZANOS	31,414.23	20,000.00	-	11,414.23	3		OBRA	09/10/2021	100%	100%	2 VIVIENDA	1 POSTES	
	EL NARANJO (COL. AMPL. PLAN DE SAN LUIS)								04/08/2021	100%	100%	4 VIVIENDA	3 POSTES	
SG 010A	CONSTRUCCION DE LINEA DE BAJA TENSION EN CALLE ALMENDROS	62,436.13	60,000.00	-	2,436.13			OBRA	27/10/2021	100%	100%	4 VIVIENDA	3 POSTES	
	EL NARANJO (EJ. OJO DE AGUA DE T.N)								04/08/2021	100%	100%	2 VIVIENDA	1 POSTES	
SG 010A	CONSTRUCCION DE LINEA DE BAJA TENSION EN PRIV. LOPEZ MATEOS	41,082.14	41,082.14	-	-	-		OBRA	12/11/2021	100%	100%	2 VIVIENDA	1 POSTES	
	EL NARANJO (EJ. LAS ABRITAS)								01/08/2021	100%	100%	1 VIVIENDA	1 POSTES	
SG 010A	CONSTRUCCION DE LINEA DE BAJA TENSION EN CARR. BARRA DE NAVIDAD	18,702.74	18,702.74	-	-	-		OBRA	12/11/2021	100%	100%	1 VIVIENDA	1 POSTES	

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DEL EMISOR"

05000000

Programas y Proyectos de Inversión

	ADOLFO LOPEZ MATEOS Y MIGUEL HIDALGO																		
SE 030H	EL NARANJO (COL. ESPERANZA SUR)	376,500.22	376,500.22	-	-	AM	OBRA	15/02/20 21	100 %	100 %	400 PERSONAS	300 ML							
	REVESTIMIENTO CON MATERIAL DE BANCO DE CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y LAZARO CARDENAS																		
SE 030H	EL NARANJO (COL. ESPERANZA NORTE)	278,980.00	278,980.00	-	-	AM	OBRA	15/02/20 21	100 %	100 %	500 PERSONAS	500 ML							
	REVESTIMIENTO CON MATERIAL DE BANCO DE DIVERSAS CALLES																		
SE 010B	EL NARANJO (EJ. EL SABINITO DE ARRIBA)	438,286.27	438,286.27	-	-	C	OBRA	01/03/20 21	100 %	100 %	200 PERSONAS	484 M2							
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLES INSURGENTES Y VICENTE GUERRERO																		
SE 010C	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	261,270.74	261,270.74	-	-	AM	OBRA	01/03/20 21	100 %	100 %	5000 PERSONAS	40 ML							
	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN MARGEN DEL RIO NARANJO SEGUNDA ETAPA																		
SE 040J	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	114,100.00	114,100.00	-	-	AM	OBRA	01/05/20 21	100 %	100 %	200 PERSONAS	1000 FOCOS							

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON

RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

0000042

Programas y Proyectos de Inversión

SE 040J	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	116,800.00	116,800.00	-	-	AM	OBRA	01/05/2021	100%	100%	200 PERSONAS	1000 FOCOS
	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (ADQUISICION DE LUMINARIAS SOLARES TIPO LED)							31/05/2021				
SE 030H	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	145,228.38	-	145,228.38	-	AM	OBRA	15/10/2021	100%	100%	100 PERSONAS	1000 M2
	REVESTIMIENTO CON MATERIAL ASFALTICO DE DIVERSAS CALLES (BACHEO)							30/10/2021				
SE 030H	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	386,905.67	-	386,905.67	-	AM	OBRA	15/10/2021	100%	100%	100 PERSONAS	1000 M2
	CONSTRUCCION DE SEÑALÉTICA EN ACCESO AL MUNICIPIO							30/10/2021				
SE 040J	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	100,000.00	100,000.00	-	-	AM	OBRA	01/11/2021	100%	100%	200 PERSONAS	500 FOCOS
	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (ADQUISICION DE LAMPARAS)							30/11/2021				
SE 030H	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	881,578.10	881,578.10	-	-	C	OBRA	30/11/2021	100%	100%	500 PERSONAS	1 OBRA
	REVESTIMIENTO CON MATERIAL DE BANCO DE DIVERSAS CALLES EN LAS COL. ESPERANZA NORTE, ESPERANZA SUR, LAS GRANJAS, LAS BRISAS Y EL NARANJITO.							30/12/2021				
SE 040J	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	97,596.97	-	97,596.97	-	AM	ACCION	29/12/2021	100%	100%	200 PERSONAS	400 LAMPARA

77000000

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"
Página 13 | 19

Programas y Proyectos de Inversión

CAMINOS RURALES		MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (ADQUISICION DE LAMPARAS ESPIRAL DE 65W)																	
UB040A	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)		1,055,683.86	-	1,055,683.86	-	-	-	-	AM	OBRA	15/02/20 21	100 %	100 %	500 HABITANTES	2.5 KM	S		
	MEJORAMIENTO DE CAMINO MECO PENCIL AL RELLENO SANITARIO	142,100.00	142,100.00	-	-	-	-	-	-	AM	OBRA	15/03/20 21	100 %	100 %	500 HABITANTES	2.5 KM			
UB040A	EL NARANJO (EL AGUACATE)		305,141.17		305,141.17					C	OBRA	30/06/20 21	100 %	100 %	500 HABITANTES	3.5 KM			
	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EL SABINITO DE ARRIBA AL AGUACATE	305,141.17	305,141.17	-	-	-	-	-	-	C	OBRA	15/08/20 21	100 %	100 %	500 HABITANTES	3.5 KM			
UB040A	EL NARANJO (EL LIMONAL)		434,163.90		434,163.90					C	OBRA	30/06/20 21	100 %	100 %	1000 HABITANTES	5.0 KM			
	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL LIMONAL A OJO DE AGUA	434,163.90	434,163.90	-	-	-	-	-	-	C	OBRA	15/08/20 21	100 %	100 %	1000 HABITANTES	5.0 KM			
UB040A	EL NARANJO (LA SOLEDAD)		174,278.79		174,278.79					C	OBRA	30/06/20 21	100 %	100 %	1000 HABITANTES	2.0 KM			
	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL LA SOLEDAD AL SALTO DEL AGUA	174,278.79	174,278.79	-	-	-	-	-	-	C	OBRA	15/08/20 21	100 %	100 %	1000 HABITANTES	2.0 KM			
SEGURIDAD PÚBLICA (13)			6,770,810.94	-	6,770,810.94	-	-	-	-	AM	ACCIO N	01/01/20 21	100 %	100 %	25 PERSONAS	PLAZA OPERATIV			
UI01	EL NARANJO (CABECERA)		9,755,771.70	-	9,755,771.70	-	-	-	-	AM	ACCIO N	01/01/20 21	100 %	100 %	25 PERSONAS	PLAZA OPERATIV			

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Programas y Proyectos de Inversión

U6020A	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	58,137.14		58,137.14		AM	ACCIÓ N	15/10/20	100 %	100 %	12 PERSONAS	1 LOTE DE EQUIPO
	COMPRA DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA							30/10/20				
U6020A	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	53,907.40		53,907.40		AM	ACCIÓ N	15/10/20	100 %	100 %	12 PERSONAS	1 LOTE DE EQUIPO
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (ADQUISICION DE 3 EQUIPOS DE COMPUTO)							30/10/20				
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA												
TM050A	EL NARANJO (ZONA RURAL)	210,000.00		168,000.00	42,000.00	AM	ACCIÓ N	05/03/20	100 %	100 %	250 PRODUCTO RES	1500 PACAS
	ADQUISICION DE 1500 PACAS DE ALFALFA							30/03/20				
TM050A	EL NARANJO (ZONA RURAL)	80,000.00		80,000.00		AM	ACCIÓ N	01/08/20	100 %	100 %	10 PRODUCTO RES	50 ROLLOS
	ADQUISICION DE 50 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA							30/08/20				
(U3) SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES												
U303	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	449,997.64		449,997.64		AM	ACCIÓ N	01/01/20	100 %	100 %	2000 PERSONAS	1 INFORME
	ESTUDIO PARA LA EVALUACION DE RECURSOS FEDERALES							31/12/20				
ÓRGANOS DE CONTROL												
		23,667.03	-	23,667.03	-							

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

00000000

Programas y Proyectos de Inversión

Anexo AICO-04

Código	Descripción	Ejecución		Categoría	Tipo de Proyecto	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Avance (%)	Beneficiarios	Unidad de Medida	Observaciones
		Presupuesto	Ejecutado								
U701	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	23,667.03	-	AM	Acción N	01/01/2021	30/09/2021	100%	100%	2	1 INFORME
	VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA CONTRALORIA INTERNA	-	23,667.03	-	-	-	-	-	-	-	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS		1,276,405.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U401	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	1,276,405.92	-	AM	Acción N	01/01/2021	30/09/2021	100%	100%	10	1 INFORME
	PAGO DE DEUDA PUBLICA	-	1,276,405.92	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMOCION TURISTICA		45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UF 040C	EL NARANJO (EJIDO MINAS VIEJAS)	45,000.00	-	AM	OBRA	01/06/2021	30/06/2021	100%	32%	1,000 PERSONAS	1 OBRA
	REHABILITACION DE ACCESO PEATONAL EN PARAE MINAS VIEJAS	-	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
DESARROLLO DEL DEPORTE		1,205,110.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SL 010A	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	1,205,110.67	-	C	OBRE	30/11/2021	30/12/2021	100%	100%	1,000 PERSONAS	1 OBRA
	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	-	1,205,110.67	-	-	-	-	-	-	-	-

00000079

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Programas y Proyectos de Inversión

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		64,778.31	64,778.31							
U301	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	64,778.31	64,778.31	-	AM	OBRA	04/11/20	100	100	1000
	REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL						15/11/20	%	%	PERSONAS
							21			1 OBRA



[Signature]

[Signature]

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CP. RAFAEL OLVERA TORRES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 EL NARANJO, S.L.P

TESORERIA MUNICIPAL
 LIC. JUAN ORTIZ VAZQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORO H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 EL NARANJO, S.L.P.

LIC. CESAR ARTURO VILLANUEVA ESPINOZA
 SINDICO

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
 CONTRALOR REVISÓ



SINDICATURA
 H. AYUNTAMIENTO
 EL NARANJO, S.L.P.
 2021 - 2024



CONTRALORIA INTERNA
 H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 EL NARANJO, S.L.P

0000050