



SEDESORE
SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL Y REGIONAL



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2022

Municipio: EL NARANJO



Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 ADQUISICION, Subprograma:MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-181	EL NARANJO / COMBUSTIBLE Y MATERIAL DE OFICINA PARA LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL.	39,090.78	0.00	39,090.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	23,000 PERSONA	1.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUANAMA RESÉNDIZ LARA	0	0
		39,090.78	0.00	39,090.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Proyecto:REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-188	EL NARANJO / SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	23,000 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	REFACCIONARIA BUERRA	0	0
		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-192	EL NARANJO / SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS.	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	23,000 PERSONA	1.00 PROYECTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
		161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-250	LA SOLEDAD / CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 10M3	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	16-04-2022 / 24-09-2022	0 %	0 %	250 PERSONA	1.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:DRENAJE PLUVIAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-247	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	15-04-2022 / 27-08-2022	0 %	0 %	23,000 PERSONA	1.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021- 2024
EL NARANJO, S.L.P.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL NARANJO

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

DES. CODES.
H. AYUNTAMIENTO
2021- 2024
EL NARANJO, S.L.P.

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-204	EL NARANJO / REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN BLVD MIGUEL HIDALGO ENTRE 12 DE OCTUBRE Y 18 DE SEPTIEMBRE Y ENTRE MANZANA VERDE Y JACARANDAS	1,398,623.48	0.00	1,398,623.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2022 / 23-07-2022	0%	0%	23,000 PERSONA	1.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ASAEL JESUS MALDONADO MALDONADO	0	0

Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUAS RESIDUALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-431	EL NARANJO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR AGUAS RESIDUALES SINAPAS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	0%	0%	23,000 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-271	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PRIMERA ETAPA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	30-04-2022 / 30-11-2022	0%	0%	23,000 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SABRIEL CAMPOS SANCHEZ	0	0

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-268	EL NARANJO / REHABILITACION DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO EN DIVERSAS COLONIAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	15-04-2022 / 15-06-2022	0%	0%	23,000 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-264	EL NARANJO / CONSTRUCCION DED TECHADO DE CANCHA EN J.N. ISACC NEWTON	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2022 / 30-09-2022	0%	0%	30 ALUMNO	1.00 AGUA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SABRIEL CAMPOS SANCHEZ	0	0
2022-266	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J.N. AMALIA GONZALEZ CABALLERO	344,394.98	0.00	344,394.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	22-04-2022 / 28-10-2022	0%	0%	32 ALUMNO	1.00 BARRA PERIMETRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SABRIEL CAMPOS SANCHEZ	0	0

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-269	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL COMPLETO EN CP. PONGIANO ARRIGA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	15-04-2022 / 28-10-2022	0%	0%	30 ALUMNO	1.00 SANITARIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SABRIEL CAMPOS SANCHEZ	0	0

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SE ELECTRIFICACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:LINEA DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-408	EL COLORADO / CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE GUERRERO	133,671.95	0.00	133,671.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	15-04-2022 / 31-08-2022	0%	0%	20 PERSONA	5.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
2022-405	EL NARANJO / CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE PRESIDENCIA MUNICIPAL	213,637.97	0.00	213,637.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	15-04-2022 / 29-07-2022	0%	0%	20 PERSONA	5.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
2022-	LA SOLEDAD / CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE PRESIDENCIA MUNICIPAL	183,198.13	0.00	183,198.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	22-04-2022 /	0%	0%	5 VIVIENDA	5.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CPE	0	0

H. AYUNTAMIENTO
2021- 2024
EL NARANJO, S.L.P.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL NARANJO

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

286	TENSION EN CALLE JUAREZ	530,506.05	0.00	530,506.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA ETC.) Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-261	LAS ABRITAS / EQUIPAMIENTO CON PLANTA SOLAR EN J.N. SATURNINO CEDILLO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	15-04-2022 / 16-05-2022	0 %	0 %	20 PERSONA	1.00 EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0	
		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-428	EL NARANJO / ADQUISICION DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO (PACAS)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	15-04-2022 / 24-06-2022	0 %	0 %	100 PRODUCTOR	1.00 FACCIONARRAJE (PACA)	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0	
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:MANTENIMIENTO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-275	EL NARANJO / MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO (ENERO A DICIEMBRE)	1,380,000.00	0.00	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	23,000 PERSONA	1.00 REACTARE A	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0	
		1,380,000.00	0.00	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:MANTENIMIENTO DE VEHICULO RECOLECTOR


Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-403	EL NARANJO / MANTENIMIENTO DE VEHICULO RECOLECTORES DE BASURA	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	23,000 PERSONA	1.00 VEHICULO RECOLECTOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0	
		248,000.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA


Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-175	EL NARANJO / COMBUSTIBLE Y MATERIAL DE OFICINA PARA LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	30,963.71	0.00	0.00	30,963.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	23,000 PERSONA	1.05 LOTE DE EQ UIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUANA MARCELA RESÉNDEZ LARA	0	0	
2022-178	EL NARANJO / MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	140,892.28	0.00	0.00	140,892.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	23,000 PERSONA	1.05 LOTE DE EQ UIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUANA MARCELA RESÉNDEZ LARA	0	0	
		171,856.00	0.00	0.00	171,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto:MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-429	EL NARANJO / MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA)	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	29-04-2022 / 30-06-2022	0 %	0 %	23,000 PERSONA	1.00 LOTE DE EQ UIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0	
		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 2021-2024
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL NARANJO
EL NARANJO, S.L.P.



COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
CODESOL
H. AYUNTAMIENTO
 2021-2024
EL NARANJO, S.L.P.
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SA PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA, Subprograma:PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA Proyecto:PROMOCION Y DIFUSION DE EVENTOS TURISTICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-130	EL NARANJO / PROMOCION Y DIFUSION TURISTICA DE EL NARANJO	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	29-04-2022 / 30-06-2022	0%	0%	23,000 PERSONAS	1.00 FOLLETO S	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-182	EL NARANJO / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (ENERO-DICIEMBRE)	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2022 / 31-12-2022	0%	0%	23,000 PERSONAS	1.00 INGRESOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
2022-161	EL NARANJO / PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO (ENERO-DICIEMBRE)	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2022 / 31-12-2022	0%	0%	23,000 PERSONAS	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
2022-163	EL NARANJO / PAGO DE COMBUSTIBLE Y REPARACION DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA (ENERO-DICIEMBRE)	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2022 / 31-12-2022	0%	0%	23,000 PERSONAS	1.00 INGRESOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
2022-165	EL NARANJO / ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2022 / 30-04-2022	0%	0%	23,000 PERSONAS	1.00 INGRESOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
		11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO PARA BAÑO *2

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-197	KILOMETRO CUARENTA Y DOS / CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SRA. OLIVERIA RAMOS RIVAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2022 / 16-05-2022	0%	0%	6 PERSONAS	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	GABRIEL CAMPOS SANCHEZ	0	0
		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS	500,090.79	0.00	500,090.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	1,773,623.48	0.00	1,773,623.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	1,244,394.98	0.00	1,244,394.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	575,506.05	0.00	575,506.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	1,480,000.00	0.00	0.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REQUERIMIENTOS	574,856.00	0.00	0.00	574,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20,213,471.30	0.00	6,468,615.30	13,754,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


Techo 13,086,710.70
Techo 6,532,832.00

Presidencia Municipal
Disponible FFM: 1,877,976.00

H. AYUNTAMIENTO
2021- 2024

EL NARANJO, S.L.P.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL NARANJO



COORDINACION DE
DESARROLLO SOCIAL
CODESOL
H. AYUNTAMIENTO
2021- 2024
EL NARANJO, S.L.P.

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL